

<b>관리번호</b>	<b>1-1-1</b>	<b>공약명</b>	<b>동화천 재해예방사업</b>				
<b>추진부서</b>	건설과 과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진(☎665-2614)						
<b>추진상황</b>	<b>진도율 (%)</b>	<b>추진완료</b>		<b>추진중</b>		<b>미추진</b>	<b>보류</b>
		<b>종 결</b>	<b>지속추진</b>	<b>정상</b>	<b>일부추진</b>		
	<b>90</b>			○			

### □ 사업목표

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
동화천 재해예방사업	2018년	· 실시설계 완료 및 1차공사 착공
	2019년	· 1차공사 준공, 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공
	2021년	· 4차공사 준공
	2022년	· 5차공사 시행
	2023년	· 동화천 재해예방사업 완료 및 유지관리

### □ 사업개요

- 사업위치 : 북구 동·서변동 일원
- 규 모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 18,960백만원

### □ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	15,950	1,692	10,270.5	3,987.5	-	11,684	1,692	7,071	2,921	-	8,984	1,692	5,046	2,246	
현재	18,960	1,692	12,528	4,740	-										

## □ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 10. 24.	· 실시설계 완료
2018. 11. 30.	· 1차공사 착공
2019. 4. 30.	· 1차공사 준공
2019. 5. 7.	· 2차공사 착공
2020. 1. 15.	· 2차공사 준공
2020. 1. 29.	· 3차공사 착공
2021. 1. 20.	· 3차공사 준공
2021. 1. 21.	· 4차공사 착공

## □ 향후계획

- 2023년 12월 : 사업완료