

관리번호	1-1-2	공약명	팔거천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 전진기 / 팀장 홍재진 / 주무관 문정용(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	83			○			

□ 사업목표

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
팔거천 재해예방사업	2018년	· 1차공사 준공
	2019년	· 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공 및 4차공사 시행
	2021년	· 4차공사 준공 및 5차공사 시행
	2022년	· 총괄공사 준공

□ 사업개요

- 사업위치 : 대구광역시 북구 읍내동~태전동(대동교~매남교)
- 규 모 : 하천정비 3.2km, 유지용수 관로 매설 7.23km
- 사업기간 : 2015. 1. ~2022. 12.
- 총사업비 : 25,493백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	26,008	13,004	6,502	6,502	-	21,124	6,862	7,931	6,331	-	15,571	6,862	4,797	3,912	
현재	25,493	6,862	12,258	6,373	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 10. 31.	· 1차공사 착공
2018. 08. 26.	· 1차공사 준공
2018. 05. 15.	· 2차공사 착공
2019. 04. 10.	· 2차공사 준공
2019. 04. 22.	· 3차공사 착공
2020. 01. 15.	· 3차공사 준공
2020. 01. 29.	· 4차공사 착공
2021. 01. 20.	· 4차공사 준공
2021. 01. 21.	· 5차공사 착공

□ 향후계획

- 2021.11. : 총사업비 협의(대구시)
- 2022.12. : 사업완료