

관리번호	1-1-1	공약명	동화천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	90			○			

□ 사업목표

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
동화천 재해예방사업	2018년	· 실시설계 완료 및 1차공사 착공
	2019년	· 1차공사 준공, 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공
	2021년	· 4차공사 준공
	2022년	· 5차공사 시행
	2023년	· 동화천 재해예방사업 완료 및 유지관리

□ 사업개요

- 사업위치 : 북구 동·서변동 일원
- 규 모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 18,960백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	15,950	1,692	10,270.5	3,987.5	-	11,684	1,692	7,071	2,921	-	8,984	1,692	5,046	2,246	
현재	18,960	1,692	12,528	4,740	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 10. 24.	· 실시설계 완료
2018. 11. 30.	· 1차공사 착공
2019. 4. 30.	· 1차공사 준공
2019. 5. 7.	· 2차공사 착공
2020. 1. 15.	· 2차공사 준공
2020. 1. 29.	· 3차공사 착공
2021. 1. 20.	· 3차공사 준공
2021. 1. 21.	· 4차공사 착공

□ 향후계획

- 2023년 12월 : 사업완료

관리번호	1-1-2	공약명	팔거천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	87			○			

□ 사업목표

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
팔거천 재해예방사업	2018년	· 1차공사 준공
	2019년	· 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공 및 4차공사 시행
	2021년	· 4차공사 준공 및 5차공사 시행
	2022년	· 총괄공사 준공

□ 사업개요

- 사업위치 : 대구광역시 북구 읍내동~태전동(대동교~매남교)
- 규 모 : 하천정비 3.6km, 유지용수 관로 매설 7.23km
- 사업기간 : 2015년 1월 ~2022년 12월
- 총사업비 : 24,877백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	25,493	6,862	12,258	6,373	-	24,877	6,862	11,795.8	6,219.2	-	21,012.2	6,862	7,931	6,219.2	
현재	24,877	6,862	11,795.8	6,219.2	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 10. 31.	· 1차공사 착공
2018. 08. 26.	· 1차공사 준공
2018. 05. 15.	· 2차공사 착공
2019. 04. 10.	· 2차공사 준공
2019. 04. 22.	· 3차공사 착공
2020. 01. 15.	· 3차공사 준공
2020. 01. 29.	· 4차공사 착공
2021. 01. 20.	· 4차공사 준공
2021. 01. 21.	· 5차공사 착공

□ 향후계획

- 2022년 3월 : 유지용수 펌프장 가동
- 2022년 12월 : 사업완료

관리번호	1-2	공약명	서리지 수변공원 관광메카 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 공원팀장 김창모 / 주무관 석경욱(☎665-2864)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	90			○			

□ 사업목표

- 서리지 일원에 도심 친수공간 조성 및 생태녹지 공간 확충으로 시민들에게 힐링 및 생태 체험 장소를 제공
- 현재 추진 중인 서리지 수변생태공원 조성사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 모험시설과 가족체험형 시설을 도입하여 서리지 수변생태공원을 활성화하고자 함

최종목표	연도	목 표
서리지 수변공원 관광메카 조성	2019년	· 1단계 수변생태공원 기반시설 공사 완료
	2020년	· 2단계 공사 착공 및 준공 (수변데크 및 관찰 전망대 조성, 초화류 식재) · 도시관리계획 (변경) 결정 용역 시행
	2021년	· 다양한 시설물 설치를 위한 도시관리계획(변경) 결정 용역 시행
	2022년	· 공원시설 설치 사업비 확보를 위한 관계부서 공모사업 신청

□ 사업개요

<서리지 수변생태공원 조성>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 73번지 서리지 일원
- 사업규모 : A=89,673m²
 - 산책로, 가드닝체험장, 암석원, 잔디마당, 생태숲, 수변데크 조성 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(1단계 '15 ~ '19, 2단계 '19 ~ '20)
- 총사업비 : 12,959백만원(국비 2,629 / 시비 4,190 / 구비 6,140)

<서리지 수변생태공원 활성화(관광메카 조성)>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 71-1번지 및 56번지 일원
- 사업규모 : 짚라인(L=350m정도), 야영장(A=10,000㎡정도)
- 사업기간 : 짚라인(2019~2021), 야영장(2021 이후)
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,455 / 시비 495 / 구비 1,050)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	18,959	7,084	4,685	7,190	-	13,204	2,351	4,650	6,203	-	12,081	2,352	4,108	5,621	-
현재	18,959	7,084	4,685	7,190	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 01. 19.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 착공 (공사 기간 : 365일)
2018. 08. 02.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 폭염)
2018. 08. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2018. 12. 11.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사기간 연장 (연장 60일)
2018. 12. 27.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 동절기 기온하강)
2019. 02. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2019. 05. 29.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 준공
2020. 12. 18.	· 2단계(1차) 수변생태공원 실시설계용역 완료
2021. 2. 16.	· 2단계(1차) 수변생태공원 조성공사 착공
2021. 10. 13.	· 2단계(1차) 수변생태공원 조성공사 준공

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2022. 2. ~ 2022. 10. : 2단계(2차) 수변생태공원 조성공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 도시관리계획 결정(변경)에 따라 수변공원 확장 부분 사업시행 예산확보 필요
- 대책
 - 예산확보를 위한 노력
 - 특별교부세 사업 신청
 - 중앙정부 공모사업 신청

관리번호	1-3	공약명	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 금호강관광팀장 이윤석 / 주무관 윤은순(☎665-2252)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업목표

- 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성
- 친환경 생태정책이 공존하는 내륙수변도시 구현
- 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

최종목표	연도	목 표
금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간 조성	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 하중도 개발 하천점용 사전협의(부산지방국토관리청) · 신천 수변생태공원조성 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 · 신천 관광명소화 사업 관광자원화 수립 용역(침산낙조체험마당 포함)
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 진·출입 램프, 보도교, 다목적광장 소규모 환경영향평가(대구지방환경청, 하천점용허가(부산지방국토관리청)(‘19.12.)) · 진·출입 램프, 보도교, 다목적광장 실시설계용역 완료(‘19.12.) · 신천 수변생태공원 조성 실시설계용역 착수(‘19.8.) · 하중도 명소화 사업 투자심사 예산조정 (당초94억⇒161억)
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 하중도 다목적광장(주차장) 정비 공사 착공(‘20.1.) · 하중도 진·출입 램프 건설 공사 착공(‘20.1.) · 하중도 보도교(노곡교측면 3호선연계) 설치 공사 착공(‘20.1.) · 『신천 수변생태공원 조성』기본 및 실시설계 용역(~21.12.) · 『신천 수변생태공원 조성』사업계획 변경승인(대구지방환경청) <ul style="list-style-type: none"> - 변경내용 : 식생환경개선 등 소규모 환경영향평가 협의 보완요청사항 반영 ※ 신천 침산낙조체험마당 포함
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 하중도 다목적광장(주차장) 정비 공사 준공(‘20.1.~‘20.12.) · 하중도 진·출입 램프 건설 공사 준공(‘20.1.~‘21.12.) · 하중도 보도교(노곡교측면 3호선연계) 설치 공사 준공(‘20.1.~‘21.12.)

□ 사업개요

- 사업면적 : A=268,929㎡(하중도 223,000㎡, 신천 수변공원 45,929㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 총사업비 : 202억원
- 사업내용
 - 하중도 명소화사업
 - 사업위치 : 북구 노곡동 하중도 일원(A=223,000㎡)
 - 사업기간 : '16. 7월 ~ '22. 12월
 - 사업비 : 154억원(시비)
 - 사업내용 : 하중도 진·출입 보도교(2개소), 진·출입도로, 다목적광장(주차장), 꽃단지 조성, 경관개선, 조명등 설치 등
 - 신천프로젝트
 - 신천 수변생태공원 조성(신천 침산낙조체험마당 포함, 48억/ 국1억, 시47억)
 ※ 수변생태공원 설계완료시 총사업비 조정 예정 (30억정도)

□ 사업예산

(단위 : 억원)

총 사업비					기투자				2022년				2023년 이후			
구분	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비
계	202	1	202	-	146	1	145	-	21	-	21	-	34	-	34	-
하중도	154	-	154	-	133	-	133	-	21	-	21	-	-	-	-	-
신천개발	48	1	47	-	14	1	13	-	-	-	-	-	34	-	34	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11.	· 신천개발 기본계획 수립
2017. 09.	· 하중도 명소화사업 기본계획 수립
2018. 05.	· 하천점용 사전협의
2019. 08.	· 수변생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 시행 (~ '20. 8. 예정)
2019. 09.	· 노곡교 지하차도 경관개선 및 신천대로 옹벽녹화
2019. 11.	· 소규모 환경영향평가 협의완료(대구지방환경청)
2019. 12.	· 하중도 명소화사업(진·출입로, 다목적광장, 보도교, 가로등) 실시설계 용역 완료

2019. 12.	· 하중도 명소화사업(진·출입로, 다목적광장, 보도교) 하천점용허가(부산지방국토관리청)
2020. 12	· 하중도 다목적광장(주차장) 정비공사 준공
2021. 12	· 하중도 다목적광장 진·출입도로 준공
2021. 12.	· 하중도 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 준공
2020. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 사업계획 변경승인(대구지방환경청)
2021. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 설계용역 완료

※ 하중도 방문객 : 2016년 133,700명, 2017년 355,300명, 2018년 286,560명, 2019년 264,599명(태풍)

2020년 · 2021년 하중도 미 개방 (코로나19 확산방지) 2020년 45,818명 2021년 52,287명

□ 향후계획

- 2021. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 기본 및 실시설계용역 완료
 - ※ 사업지 중복되는 신천 오수간선관로 설치공사 선행 후 공사가능
- 2021. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 공사 착공
- 2022. 1월 : 노곡교 및 3호선 연계 보도교 경관조명 개선 설계 완료
- 2022. 7월 : 노곡교 및 3호선 연계 보도교 경관조명 개선 공사 완료예정
- 2022. 12월 : 하중도 조명등 설치 공사 완료예정

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 본 사업의 99%가 지방비(시비)사업으로 코로나 관련 예산편중으로 재원 확보가 불투명하여 신속한 사업추진이 어려울 것으로 예상됨
 - 하중도 명소화 1단계 사업(기반시설)은 거의 완료되었고 2단계 사업(문화·체육·관광 친수시설)은 금호강 그랜드플랜 사업으로 추진 예정
- (대책)
 - 대구시에서는 금호강 복구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고,
 - 「금호강 그랜드플랜」 사업 추진에 따른 하천점용 허가 기준에 적합한 세부사업추진 시행을 위한 낙동강유역환경청과 원활한 협의가 요구됨

관리번호	1-4	공약명	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 산림휴양팀장 정철웅 / 주무관 이정희(2665-4305)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	55			○			

□ 사업목표

- 도심지 근교의 생활권을 중심으로 한 산림휴양체험 공간을 조성하여, 주민들의 건강증진에 기여하고 건전한 여가공간을 제공
- 숲, 그늘, 바람 등 자연의 풍경과 소리를 담아 친자연적으로 조성

최종목표	연도	목 표
둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성	2018년	· 명봉산, 침산, 연암공원 맨발산책로 조성 완료
	2019년	· 함지산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2020년	· 침산공원 맨발산책로 추가 조성 및 둘레길 조성
	2023년	· 대불공원 맨발산책로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 명봉산, 함지산, 화담산, 금호사수지구, 태복산 등 8개소
- 사업규모
 - 둘레길 조성 및 관리 : 46.5km(함지산 등 5개소)
 - 테마형 맨발산책로 조성 : 4.8km(명봉산 등 8개 코스)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 총사업비 : 1,704백만원(국비 448 / 시비 831 / 구비 425)
- 사업내용
 - 둘레길 조성 및 관리 : 목재계단, 데크로드, 노후 시설물 정비, 안내판 설치 등
 - 맨발산책로 조성 : 마사토길, 황토볼, 세족장, 쉼터 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,704	448	831	425	-	1,384	448	591	345	-	1,206	448	457	301	-
현재	1,704	448	831	425	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. ~ 2018.	· 명봉산(무병장수길) 맨발산책로 (L=800m) 조성
2018. 6. ~ 9.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=56m), 연암공원(건강선비길) 맨발산책로 (L=69m) 및 둘레길 조성
2019. 7. ~ 10.	· 함지산(삼천갑자동방삭길) 맨발산책로 (L=260m) 조성
2020. 8. ~ 11.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=210m) 추가 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ 2023년 : 북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 연차별 조성

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 조성되는 부지는 대부분 사유지로 토지소유자의 동의를 받기 어려움
- 대책
 - 토지소유자에 대하여 사업의 취지를 충분히 설명하고 동의해 줄 것을 설득
 - 부동의 시 우회로 선정 및 동의 가능한 대상지를 우선 추진
 - 연암공원, 대불공원 내 맨발산책로는 토지 보상 완료 후(2023년) 조성 예정