

<b>관리번호</b>	<b>1-3</b>	<b>공약명</b>	<b>금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성</b>				
<b>추진부서</b>	관광과 과장 김순래 / 금호강관광팀장 이윤석 / 주무관 윤은순(☎665-2252)						
<b>추진상황</b>	<b>진도율 (%)</b>	<b>추진완료</b>		<b>추진중</b>		<b>미추진</b>	<b>보류</b>
	<b>50</b>	<b>종 결</b>	<b>지속추진</b>	<b>정상</b>	<b>일부추진</b>		
				○			

## □ 사업목표

- 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성
- 친환경 생태정책이 공존하는 내륙수변도시 구현
- 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

최종목표	연도	목 표
금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간 조성	2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하중도 개발 하천점용 사전협의(부산지방국토관리청)</li> <li>· 신천 수변생태공원조성 투자심사 및 중기지방재정계획 반영</li> <li>· 신천 관광명소화 사업 관광자원화 수립 용역(침산낙조체험마당 포함)</li> </ul>
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진·출입 램프, 보도교, 다목적광장 소규모 환경영향평가(대구지방환경청, 하천점용허가(부산지방국토관리청)(‘19.12.))</li> <li>· 진·출입 램프, 보도교, 다목적광장 실시설계용역 완료(‘19.12.)</li> <li>· 신천 수변생태공원 조성 실시설계용역 착수(‘19.8.)</li> <li>· 하중도 명소화 사업 투자심사 예산조정 (당초94억⇒161억)</li> </ul>
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하중도 다목적광장(주차장) 정비 공사 착공(‘20.1.)</li> <li>· 하중도 진·출입 램프 건설 공사 착공(‘20.1.)</li> <li>· 하중도 보도교(노곡교측면 3호선연계) 설치 공사 착공(‘20.1.)</li> <li>· 『신천 수변생태공원 조성』기본 및 실시설계 용역(~21.12.)</li> <li>· 『신천 수변생태공원 조성』사업계획 변경승인(대구지방환경청) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변경내용 : 식생환경개선 등 소규모 환경영향평가 협의 보완요청사항 반영</li> </ul> </li> <li>※ 신천 침산낙조체험마당 포함</li> </ul>
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하중도 다목적광장(주차장) 정비 공사 준공(‘20.1.~‘20.12.)</li> <li>· 하중도 진·출입 램프 건설 공사 준공(‘20.1.~‘21.12.)</li> <li>· 하중도 보도교(노곡교측면 3호선연계) 설치 공사 준공(‘20.1.~‘21.12.)</li> </ul>

## □ 사업개요

- 사업면적 : A=268,929㎡(하중도 223,000㎡, 신천 수변공원 45,929㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 총사업비 : 202억원
- 사업내용
  - 하중도 명소화사업
    - 사업위치 : 북구 노곡동 하중도 일원(A=223,000㎡)
    - 사업기간 : '16. 7월 ~ '22. 12월
    - 사업비 : 154억원(시비)
    - 사업내용 : 하중도 진·출입 보도교(2개소), 진·출입도로, 다목적광장(주차장), 꽃단지 조성, 경관개선, 조명등 설치 등
  - 신천프로젝트
    - 신천 수변생태공원 조성(신천 침산낙조체험마당 포함, 48억/ 국1억, 시47억)  
 ※ 수변생태공원 설계완료시 총사업비 조정 예정 (30억정도)

## □ 사업예산

(단위 : 억원)

총 사업비					기투자				2022년				2023년 이후			
구분	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비
계	202	1	202	-	146	1	145	-	21	-	21	-	34	-	34	-
하중도	154	-	154	-	133	-	133	-	21	-	21	-	-	-	-	-
신천개발	48	1	47	-	14	1	13	-	-	-	-	-	34	-	34	-

## □ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11.	· 신천개발 기본계획 수립
2017. 09.	· 하중도 명소화사업 기본계획 수립
2018. 05.	· 하천점용 사전협의
2019. 08.	· 수변생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 시행 (~ '20. 8. 예정)
2019. 09.	· 노곡교 지하차도 경관개선 및 신천대로 옹벽녹화
2019. 11.	· 소규모 환경영향평가 협의완료(대구지방환경청)
2019. 12.	· 하중도 명소화사업(진·출입로, 다목적광장, 보도교, 가로등) 실시설계 용역 완료

2019. 12.	· 하중도 명소화사업(진·출입로, 다목적광장, 보도교) 하천점용허가(부산지방국토관리청)
2020. 12	· 하중도 다목적광장(주차장) 정비공사 준공
2021. 12	· 하중도 다목적광장 진·출입도로 준공
2021. 12.	· 하중도 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 준공
2020. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 사업계획 변경승인(대구지방환경청)
2021. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 설계용역 완료

※ 하중도 방문객 : 2016년 133,700명, 2017년 355,300명, 2018년 286,560명, 2019년 264,599명(태풍)

2020년 · 2021년 하중도 미 개방 (코로나19 확산방지) 2020년 45,818명 2021년 52,287명

## □ 향후계획

- 2021. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 기본 및 실시설계용역 완료
  - ※ 사업지 중복되는 신천 오수간선관로 설치공사 선행 후 공사가능
- 2021. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 공사 착공
- 2022. 1월 : 노곡교 및 3호선 연계 보도교 경관조명 개선 설계 완료
- 2022. 7월 : 노곡교 및 3호선 연계 보도교 경관조명 개선 공사 완료예정
- 2022. 12월 : 하중도 조명등 설치 공사 완료예정

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 본 사업의 99%가 지방비(시비)사업으로 코로나 관련 예산편중으로 재원 확보가 불투명하여 신속한 사업추진이 어려울 것으로 예상됨
  - 하중도 명소화 1단계 사업(기반시설)은 거의 완료되었고 2단계 사업(문화·체육·관광 친수시설)은 금호강 그랜드플랜 사업으로 추진 예정
- (대책)
  - 대구시에서는 금호강 복구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고,
  - 「금호강 그랜드플랜」 사업 추진에 따른 하천점용 허가 기준에 적합한 세부사업추진 시행을 위한 낙동강유역환경청과 원활한 협의가 요구됨