

관리번호	3-5	공약명	교통약자 보행환경 개선사업				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완(☎665-3161)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 대각선 횡단보도 및 고원식 횡단보도 설치
- 생활권 이면도로 교통환경 개선
- 횡단보도 집중조명(투광기) 설치

최종목표	연도	목 표
교통약자 보행환경 개선	2018년	· 고원식 9개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 29개소
	2019년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (고원식 7개소, 집중조명 76개소 확대 시행)
	2020년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (집중조명 29개소 확대시행)
	2021년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소
	2022년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 720백만원
- 사업내용
 - 대각선 횡단보도 설치 : 7개소
 - 고원식 횡단보도 설치 : 40개소
 - 생활권 이면도로 정비 : 5개 지역
 - 횡단보도 집중조명 설치 : 40개소

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	720	-	720	-	-	1,199	-	1,199	-	-	1,199	-	1,199	20	-
현재	1,219	-	1,199	20	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 7.	· 횡단보도 집중조명 설치 29개소
2018. 8.	· 생활권 이면도로 정비 1개 지역 정비 · 고원식 횡단보도 9개소 설치
2018. 9.	· 대각선 횡단보도 2개소 설치
2019. 7.	· 횡단보도 집중조명 41개소 설치 · 대각선 횡단보도 1개소 설치
2019. 8.	· 고원식 횡단보도 7개소 설치
2019. 12.	· 횡단보도 집중조명 35개소 설치 · 대각선 횡단보도 2개소 설치
2020. 6.	· 횡단보도 집중조명 29개소 설치
2020. 7.	· 고원식 횡단보도 5개소 설치 시행
2021. 6.	· 고원식 횡단보도 3개소 설치 시행
2021. 7.	· 횡단보도 집중조명 13개소 설치
2021. 8.	· 생활권 이면도로 정비 1개 지역
2021. 9. ~ 12.	· 고원식횡단보도 8개소 설치

□ 향후계획

- 고원식 횡단보도 및 횡단보도 집중조명장치, 대각선 횡단보도 추진
- 노후된 안전시설에 대한 유지보수 지속 추진