

관리번호	4-3	공약명	도청 이전터 활용 -경제·행정 융복합 타운 건립 기반 구축-				
추진부서	도청터개발추진단장 권태승 / 도청터개발팀장 조현경 / 주무관 이석범 (☎665-3902)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	45			○			

□ 사업목표

- 경북도청 후적지 국가 매입 및 대구시 무상양여 추진
- 대구시와 연계하여 ICT 융복합 대구형 실리콘밸리 조성 기반 마련

최종목표	연도	목 표
경제·행정 융복합 타운 건립	2018년	· 개발 기본계획 수립
	2019년	· 도청 후적지 개발 용역 착수
	2020년	· 부지 매입 완료
	2021년	· 도청 후적지 개발 용역 완료
	2022년	· 도청 후적지 개발 설계 완료

□ 사업개요

- 사업명 : 북구 연암로 40 일원(142,596㎡)
- 사업예산 : 부지매입비 2,252억원 정도
- 사업내용 : 도청 후적지 개발(경제·행정 융복합 타운 건립)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	228,500	225,200	3,300	-	-	171,100	171,100	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	228,500	225,200	3,300	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 12월	· 부지매입비 211억 확보(문화체육관광부)
2018.07.27.	· 일부 부지매입 체결(대외 통상교류관, 교육청 터 제외)
2018.12월	· 부지매입비 1,000억 확보(문화체육관광부)
2019.12월	· 부지매입비 500억 확보(문화체육관광부)
2019.12.24.	· 후적지 개발을 위한 건의사항 대구광역시 전달 - 도시철도 엑스코선 조기 설치 - 구체적이고 실현가능한 후적지 개발 "공약이행 로드맵" 제시 - 대구형 실리콘벨리를 통한 창조캠퍼스 연계 혁신 청년 경제 생태계 실현 - 공공기관 추가 이전 시 경북도청터를 우선 검토대상으로 지정
2020.03.11.	· 도청터종합개발 기본구상(안) 수립
2020.05.20.	· 「도청터개발추진위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정」
2020.07.01.	· 도청터개발추진단 부서 신설(2팀)
2020.08.27.	· 대구시 특별교부금 5억원 확보(용역비)
2020.09.15.	· 도청터개발추진위원회 구성 및 위촉
2020.10.07.	· 區 도심융합특구 유치 건의서 및 후보지 자료 대구시 제출
2020.10.16.	· 대구시 → 국토부 도심융합특구 후보지 추천 ※ 사업후보지 : 경북도청 후적지-삼성창조캠퍼스-경북대 (금호위터폴리스 - EXCO 연계)
2020.12.22.	· 경북도청-삼성창조캠퍼스-경북대학교 일원 도심융합특구 선도지구 지정
2021.05.17.	· 「도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역」 입찰공고
2021.06.11.	· 제안서 평가위원회 개최 및 협상적격자 선정
2021.07.01.	· 용역계약 체결

□ 향후계획

- (용역 시 지역주민의견 반영) 용역단계에서부터 주민들의 의견을 적극 수렴하여 개발타당성 확보 및 주민 만족도 제고
- (대구시 용역과 연계) 대구시 「도심융합특구 기본계획 수립 연구용역」 과 연계하여 최적의 용역결과 도출