

□ 추진실적

일 자	추진내용
2013. 12.	· 제3산업단지 재생사업지구 지정 및 고시
2015. 12.	· 제3산업단지 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시
2018. 07.	· 제3산업단지 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시
2018. 10.	· 제3산업단지 재생사업 기반시설공사 착공
2019. 08.	· 노원로9길(1차), 오봉로 보상완료
2019. 12.	· 노원로9길(2차) 보상완료
2020. 10.	· 노원로9길(3차) 보상완료
2021. 01.	· 노원로1길(1차) 보상 추진
2021. 03.	· 노원로1길(2차) 보상 추진

□ 향후계획

- 2021. 9. : 노원로1길(1차) 수용재결 완료, 노원로1길(2차) 수용재결 신청
- 2021. 12. : 노원로1길(2차) 수용재결 완료, 오봉로 및 노원로9길 확장 완료
- 2023. 5. : 기반시설공사(1단계) 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 공장 특성상 이주대책 마련의 어려움으로 협의 보상 지연
 - 도심 내 산업단지로 지가가 높아 사업성이 낮음
- 대책
 - 행정절차(수용재결, 공탁 등) 신속 진행 및 단계별 사업 착공