

관리번호	6-1	공약명	청소년 문화의 집 건립				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 청소년정책팀장 정경혁 / 주무관 이소영(2665-2185)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

최종목표	연도	목 표
청소년 문화의 집 건립	2018년	.기본 및 실시설계용역 실시
	2019년	.문화재 시굴조사 및 공사 착공
	2020년	.공사준공 및 운영계획수립
	2021년	.청소년 문화의집 운영

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561
- 기 간 : 2017.3월 ~ 2020.12월
- 규 모 : 부지 1,666㎡, 연면적 2,979㎡(지하1층, 지상5층)
 - ☞ 청소년 문화의 집 : 2,084㎡, 주민센터 등 : 895㎡
- 시 설 : 강의실, 체육실, 프로그램실, 동아리실 등
- 사업비 : 8,224백만원(문화의집:5,757백만원, 동 행정복지센터:2,467백만원)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	8,224	5,064	-	3,160	-	8,224	3,000	2,064	3,160	-	7,629	3,000	1,637	2,992	-
현재	8,224	5,064	-	3,160	-	8,224	3,000	2,064	3,160	-	7,629	3,000	1,637	2,992	-

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2017년 10월	· 문화재시굴 표본조사(1차)
2018년 1월	· 일상감사, 계약감사 및 설계공모
2018년 5월	· 기본 및 설계용역 착수
2018년 6월	· 제2차 건립심의위원회 개최
2018년 11월	· BF(장애물없는 생활환경)예비인증 획득
2019년 2월	· 문화재시굴 표본조사(2차)
2019년 4월	· 설계용역완료 및 입찰계약
2019년 8월	· 착공
2020년 10월	· 운영계획 수립
2020년 12월	· 준공(12.23.)