

관리번호	1-1-1	공약명	동화천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 전진기 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 최은석(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	80			○			

□ **사업목표**

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
동화천 재해예방사업	2018년	· 실시설계 완료 및 1차공사 착공
	2019년	· 1차공사 준공, 2차공사 착공
	2020년	· 3차공사 준공
	2021년	· 4차공사 시행
	2022년	· 총사업 준공

□ **사업개요**

- 사업위치 : 북구 동·서변동 일원
- 규 모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 15,950백만원

□ **사업예산**

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	13,391	6,695.5	3,347.75	3,347.75	-	7,384	1,692	3,846	1,846	-	6,504	1,692	3,452	1,360	-
현재	15,950	1,692	10,270.5	3,987.5	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 10. 24.	· 실시설계 완료
2018. 12. 03.	· 1차공사 착공
2019. 04. 30.	· 1차공사 준공
2019. 05. 07.	· 2차공사 착공
2020. 01. 15.	· 2차공사 준공
2020. 01. 29.	· 3차공사 착공
2020. 07. 22.	· 총사업기간 연장(2022. 12.)

□ 향후계획

- 2021. 01. : 3차 공사 준공
- 2021. 01 ~ 03. : 4차 공사 시행
- 2022. 12. : 총사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 매칭펀드 방식(구비25% 확보)으로 추진됨에 따라 구비 미확보 시 사업추진이 어려움
- 대책
 - 차질 없는 구비(25%) 확보 필요

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 05. 12.	· 2차공사 착공
2018. 08. 24.	· 1차공사 준공
2019. 04. 12.	· 2차공사 준공
2019. 04. 22.	· 3차공사 착공
2020. 01. 15.	· 3차공사 준공
2020. 01. 29.	· 4차공사 착공
2020. 07. 22.	· 총사업기간 연장(2022. 12.)

□ 향후계획

- 2021. 1. : 4차 공사 준공
- 2021. 1. ~ 12. : 5차 공사 시행
- 2022. 12. : 사업완료

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 매칭펀드 방식(구비25% 확보)으로 추진됨에 따라 구비 미확보 시 사업추진이 어려움
- 대책
 - 차질 없는 구비(25%) 확보 필요

관리번호	1-2	공약명	서리지 수변공원 관광메카 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 공원팀장 박기운 / 주무관 허정규(☎665-2864)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	70			○			

□ 사업목표

- 서리지 일원에 도심 친수공간 조성 및 생태녹지 공간 확충으로 시민들에게 힐링 및 생태 체험 장소를 제공
- 현재 추진 중인 서리지 수변생태공원 조성사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 모험시설과 가족체험형 시설을 도입하여 서리지 수변생태공원을 활성화하고자 함

최종목표	연도	목 표
서리지 수변공원 관광메카 조성	2019년	· 1단계 수변생태공원 기반시설 공사 완료
	2020년	· 2단계 공사 착공 및 준공 (수변데크 및 관찰 전망대 조성, 초화류 식재) · 도시관리계획 (변경) 결정 용역 시행
	2021년	· 짚라인 설치 / 야영장 설치를 위한 도시관리계획 (변경) 결정 용역 시행
	2022년	· 환경문화 공모사업 응모 (야영장 설치)

□ 사업개요

<서리지 수변생태공원 조성>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 73번지 서리지 일원
- 사업규모 : A=89,673m²
 - 산책로, 가드닝체험장, 암석원, 잔디마당, 생태숲, 수변데크 조성 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(1단계 '15 ~ '19, 2단계 '19 ~ '20)
- 총사업비 : 12,959백만원(국비 2,629 / 시비 4,190 / 구비 6,140)

<서리지 수변생태공원 활성화(관광메카 조성)>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 71-1번지 및 56번지 일원
- 사업규모 : 짚라인(L=350m정도), 야영장(A=10,000m²정도)
- 사업기간 : 짚라인('19~'21), 야영장('21 이후)
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,455 / 시비 495 / 구비 1,050)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	18,959	7,084	4,685	7,190	-	12,204	2,251	4,150	5,803	-	11,604	2,353	3,852	5,399	-
현재	18,959	7,084	4,685	7,190	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 01. 19.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 착공 (공사 기간 : 365일)
2018. 08. 02.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 폭염)
2018. 08. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2018. 12. 11.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사기간 연장 (연장 60일)
2018. 12. 27.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 동절기 기온하강)
2019. 02. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2019. 05. 29.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 준공
2020. 12. 18.	· 2단계 수변생태공원 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 2021. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진
- 2021. 2. ~ 2022. 3. : 2단계 수변생태공원 조성공사 추진

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 짚라인 및 야영장 사업비 미확보

○ 대 책

- 예산확보를 위한 노력
 - 2021년 특별교부세 사업 신청
 - 중앙정부 공모사업 신청

관리번호	1-3	공약명	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 금호강관광팀장 김용찬 / 주무관 남서희(☎665-2254)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	45			○			

□ 사업목표

- 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성
- 친환경 생태정책이 공존하는 새로운 금호강변 어메니티 구축
- 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

최종목표	연도	목 표
금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간 조성	2018년	· 하중도 개발 하천점용 사전협의(부산지방국토관리청) · 신천 수변생태공원조성 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 · 신천 관광명소화 사업 관광자원화 수립 용역(침산낙조체험마당)
	2019년	· 하중도 진출입 램프, 보도교, 다목적광장 실시설계용역 · 신천 수변생태공원 실시설계용역('19. 8.~'20. 8.) · 하중도 명소화사업 투자심사 예산조정 (당초94억⇒161억)
	2020년	· 하중도 다목적광장(주차장), 공사 시행('20.1~'20.12) · 하중도 진·출입 램프 건설 공사 시행('20.1.~'21.3.) · 하중도 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 공사착공('20.1~'21.11) · 신천 수변생태공원 조성 ('20. 9.~) · 침산낙조 체험마당 조성 투자심사 및 중기지방재정계획 신청
	2021년	· 신천 수변생태공원 공사 준공('21.9~'22.12.) · 침산낙조 체험마당 기본 및 설계 용역
	2022년	· 침산낙조 체험마당 착공 및 준공

□ 사업개요

- 사업면적 : A=262,500㎡ (하중도 223,000㎡, 신천 수변공원 39,500㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 245억원
- 사업내용
 - 하중도 개발 : 진출입보도교, 진출입램프설치, 다목적광장, 전망대, 조명등, 편의시설 설치 등(당초 94억 ⇒ 변경 161억원)
 - 신천프로젝트 : 신천수변생태공원조성(52억/국:시), 침산낙조체험마당조성(32억)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액(명시이월)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	17,800	4,200	13,600	-	-	13,800	100	1,370	-	-	5,200	100	5,100	-	-
현재	16,100	-	16,100	-	하중도	12,500	-	1,250	-	-	5,000	-	5,000	-	-
	8,400	2,600	5,800	-	신천개발	1,300	100	120	-	-	200	100	100	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11.	· 신천개발 기본계획 수립
2017. 09.	· 하중도 명소화사업 기본계획 수립
2018. 05.	· 단위사업별 실시설계 착수 및 하천점용 협의
2019. 08.	· 수변생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 (~ '20. 8월)
2019. 09.	· 노곡교 지하차도 경관개선 및 신천대로 옹벽녹화
2019. 11.	· 하중도 명소화사업 소규모 환경영향평가 환경청 협의완료
2019. 12.	· 하중도 명소화 사업 실시설계 용역_진출입로, 다목적광장, 보도교
2019. 12.	· 진출입로, 다목적광장, 보도교 하천점용허가(부산국토청)
2020. 01	· 진·출입로, 다목적광장 설치 공사 착공
2020. 01.	· 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 설치 공사 착공
2020. 06.	· 신천 수변생태공원 조성 관련 소규모 환경영향평가 중(~설계용역중지)
2020. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 사업계획 변경승인(대구지방환경청)

※ 하중도 방문객 : 2016년 133,700명, 2017년 355,300명, 2018년 286,560명, 2019년 264,599명(태풍영향권)

2020년 하중도 미 개방 (코로나19 확산방지)

□ 향후계획

- 2021. 07월 : 「신천 수변생태공원 조성」 기본 및 실시설계용역 완료
- ※ 2021년 상반기 신천 오수간선관로 설치공사 선행 후 공사가능
- 2022. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 공사 완료 예정

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 본 사업의 94%가 지방비(시비)사업으로 코로나 관련 예산편중으로 재원 확보가 불투명하여 신속한 사업추진이 어려울 것으로 예상됨
- ※ 하중도가 2020년 12월 복원지구에서 친수지구 변경 따라 미 시행중인 하중도 내에 전망대, 가로등, 편의시설 설치 가능하여, 치수적 안전성 확보 방안 마련과 함께 문화·관광시설과 축제·행사 프로그램 개발 등을 「금호강 그랜드플랜 타당성 조사 및 기본계획용역('19. 4월 ~ '21. 8월)」에 포함하여 수립 후 시행 예정임

○ 대책

- 대구시에서는 금호강 복구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고,
- 친수지구 변경에 따라 하천점용 허가 기준에 적합한 실시설계 용역 시행을 위한 부산지방국토관리청과 원활한 협의가 요구됨

관리번호	1-4	공약명	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 산림휴양팀장 박지은 / 주무관 김지은(0665-4305)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	55			○			

□ 사업목표

- 도심지 근교의 생활권을 중심으로 한 산림휴양체험 공간을 조성하여, 주민들의 건강증진에 기여하고 건전한 여가공간을 제공
- 숲, 그늘, 바람 등 자연의 풍경과 소리를 담아 친자연적으로 조성

최종목표	연도	목 표
둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성	2018년	· 명봉산, 침산, 연암공원 맨발산책로 조성 완료
	2019년	· 함지산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2020년	· 침산공원 맨발산책로 추가 조성 및 둘레길 조성
	2022년	· 대불공원 맨발산책로 조성
	2023년	· 연암공원, 태복산 맨발산책로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 명봉산, 함지산, 화담산, 금호사수지구, 태복산 등 8개소
- 사업규모
 - 둘레길 조성 및 관리 : 46.5km(함지산 등 5개소)
 - 테마형 맨발산책로 조성 : 4.8km(명봉산 등 8개 코스)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 총사업비 : 1,664백만원(국비 832 / 시비 416 / 구비 416)
- 사업내용
 - 둘레길 조성 및 관리 : 목재계단, 데크로드, 노후시설물 정비, 안내판 설치 등
 - 맨발산책로 조성 : 마사토길, 황토볼, 세족장, 쉼터 등

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,664	832	416	416	-	1,050	448	272	340	-	896	448	224	224	-
현재	1,498	448	608	442	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. ~ 2018.	· 명봉산(무병장수길) 맨발산책로 (L=800m) 조성
2018. 06. ~ 09.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=56m), 연암공원(건강선비길) 맨발산책로 (L=69m) 및 둘레길 조성
2019. 07. ~ 10.	· 함지산(삼천갑자동방삭길) 맨발산책로 (L=260m) 조성
2020. 08. ~ 11.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=210m) 추가 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ 2023년 : 복구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 연차별 조성

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 조성되는 부지는 대부분 사유지로 토지소유자의 동의를 받기 어려움
- 대책
 - 토지소유자에 대하여 사업취지를 충분히 설명하고 동의해 줄 것을 설득
 - 부 동의 시 우회로 선정 및 동의 가능한 대상지를 우선 추진