

관리번호	4-7	공약명	농수산물 도매시장 현대화				
추진부서	민생경제과 과장 김성희 / 도시농업팀장 정승일 / 주무관 장효임(☎665-2672)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	35			○			

□ 사업목표

- 물류 효율성 제고 : 노후시설 개선으로 유통환경 변화에 대응 물류 시스템 개선
- 시급한 부족시설 우선 확충 : 인근 부지확장으로 물류공간 확대, 경매장 등 필요 시설 확충
- 공영 도매시장의 기능 강화 및 경쟁력 제고 : 생산자와 소비자를 위한 고객 서비스 시설 개선

최종목표	연도	목 표
농수산물도매시장 현대화	2018년	· 도매시장 시설현대화 타당성 조사 실시
	2019년	· 공영도매시장 시설현대화사업 공모 선정 (농림축산식품부)
	2020년	· 기본 및 실시설계 수립, 보상
	2021년	· 세부사업 시행 등
	2022년	· 세부사업 시행 등

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018~2023년
- 소요 예산 : 1,075억 원 정도
- 세부 추진내용
 - 물류공간 확충 : 북부 화물터미널 및 인근 유희부지 매입 (17,300㎡)
 - 교통체계 개선 : 확장부지 연결 교량 건설, 출입문(6문) 개설 등
 - 필요시설 확충 : 경매장, 잔품처리장, 주차장(지상, 지하), 냉동창고, 편의시설
 - 시설물 재정비 : 관련상가, 열채류(상장, 비상장) 잔품처리장, 폐기물처리장 등
 - 청정에너지 생산기지 구축 : 유희공간(옥상 등) 태양광 설치

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	107,500	15,000	92,500	-	-	107,500	18,000	89,500	-	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 11. ~ 2019. 5.	· 시설현대화 사업 타당성조사 실시 (대구광역시)
2019. 7.	· 공영도매시장 시설현대화사업 공모 (농림축산식품부)
2019. 10.	· 공영도매시장 시설현대화사업 선정 (대구광역시)
2019. 9. ~ 10.	· 중앙투자심사 통과(행정안전부)
2020. 7. ~	· 용도지역변경 및 도시관리계획(변경)결정
2020. 7. ~ 10.	· 용지보상 사전협의 및 기본조사
2020. 11. ~	· 실시설계 용역 진행 중(건설본부)

□ 향후계획

- 도시계획시설실시 계획인가 및 건축 설계 : 2020년 11월 ~ 2021년 7월
- 용지보상 : 2020년 11월 ~ 2021년 11월
- 교통영향평가 : 2021년 2월 ~ 7월
- 세부사업 시행 등 : 2021년 ~ 2023년