

관리번호	2-1	공약명	칠곡3지구 문화예술거리 조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이희균(☎665-4322)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로 조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여
- 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

최종목표	연도	목 표
칠곡3지구 문화예술거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 완료
	2019년	· 거리 조성 완료 및 크리스마스거리 조성·운영
	2020년	· 이태원길 오픈 행사 개최 및 거리 본격 운영

□ 사업개요

- 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로
- 규 모 : B=12m, L=720m
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 소요예산 : 3,000백만원 정도
- 주요사업
 - 디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 경관가로 조명
 - 동천육교 정비, 이태원 문학관 조성, 거리안내사인 설치 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	2,729	-	-	2,729	-
현재	3,000	-	-	3,000	-						-	-	-	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11. ~ 2017. 1.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 시행
2018. 7. ~ 8.	· 칠곡3지구 문화예술거리 주민아카데미 운영(5회)
2018. 4. ~ 11.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2019. 1. ~ 12.	· 공사 착공 및 준공 / 크리스마스거리 조성·운영
2020. 9. ~ 2021. 2.	· 이태원길 문학활성화 테마조형문(포토존) 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ : 문화예술거리 활성화 프로그램 운영

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 사업구역이 상가밀집지역 임에 따라 각종 쓰레기 배출·처리, 불법주차 및 무단 적치물에 대한 주민들의 관심 필요
- 대책
 - 칠곡3지구 상가협의회 및 주민들과의 지속적인 만남을 통해 주민주도에 의한 문제해결 방안 구축

관리번호	2-2	공약명	구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험특구-				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 최한태(☎665-2354)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	96			○			

□ 사업목표

- 구암동 고분군 및 팔거산성의 보존정비를 통해 역사교육의 장으로 활용하고 탐방로 정비, 고분전시관 설치 등을 통해 도심 속 내 고대역사문화체험 공간을 마련하고자 함. 또한 지역의 역사·문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스 산업 활성화를 도모하기 위함

□ 사업개요

- 구암동고분군·팔거산성 종합정비
 - 면적 : 428,509m²
 - 1·5·100호분 발굴조사, 팔거산성 시굴조사, 역사문화거리 조성
 - 전시관·박물관 신축, 탐방로 및 탐방안내소 설치
- 고대역사문화 체험특구 추진
 - 면적 : 593,194m²
 - 고대역사 유적지 정비·복원, 체험공간 조성
 - 고대역사 문화상권 활성화, 공감프로그램 개발

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	46,510	31,546	14,369	595	-	8,626	5,400	2,196	1,030	-	6,517	3,711	1,776	1,030	-
현재	46,510	31,546	14,369	595	-										

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2017. 11. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 누리길 조성사업 추진
2017. 05. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 1호분 복원정비사업 추진
2017. 12.	· 고대역사문화 체험 특구 지정 (중소벤처기업부)
2018. 08.	· 국가지정문화재 (사적) 지정 (문화재청)
2019. 10.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 설치 및 주변정비 공사 완료
2019. 11.	· 구암동고분군 56호분 정밀재발굴조사 추진 완료
	· 구암동고분군 문화재 안내판 설치 (6개소) 완료
2019. 12.	· 구암동고분군 사유지 매입 (11필지 매입 완료)
2020. 04.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 및 야자매트 추가 설치 완료
2020. 06.	· 구암동고분군 종합정비계획 용역 완료
	· 구암동고분군 산68번지 외 3필지 등기이전 및 보상완료
	· 팔거산성 정밀발굴조사 사업 착수
2020. 07.	· 구암동고분군 58호분 정밀발굴조사 용역 완료
2020. 10.	· 구암동고분군 산78-1번지 등기이전 및 보상완료
2021. 02	· 구암동고분군 산64번지 등기이전 및 보상완료
2021. 05	· 구암동고분군 5호분 문화재 시굴조사 완료
2021. 06	· 구암동고분군 5호분 문화재 정밀발굴조사 추진 중
2021. 06	· 구암동고분군 1호분 주변정비공사(임목폐기물 처리, 창고 철거 등)

□ 향후계획

최종목표	연도	목 표
도심 속 내 고대역사문화 체험 공간 마련, 역사·문화분야 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스산업 활성화	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 구암동고분군 사유지 매입 · 5호분 정밀발굴조사 · 1호분 주변정비(잡목 및 폐기물 처리) · 구암동고분군 학술대회 개최
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 팔거산성 정밀발굴조사(2차) · 팔거산성 국가지정문화재(사적) 승격 지정 용역 · 구암동고분군 56, 58호분 봉분 복원 사업 · 304호분 정밀발굴조사
	임기후	<ul style="list-style-type: none"> · 304호분 주변 야간경관 조명 공사 · 팔거산성 정밀발굴조사 및 학술대회 개최 · 고분전시관(박물관), 야외전시관 및 체험학습장 조성

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대부분의 사업이 문화재청 문화재 보수정비예산으로 추진되므로 다년간에 걸쳐 진행될 것으로 예상
- 문화재 보수정비사업에 포함되지 않는 사업의 사업비 확보 방안 모색 필요 (ex 구암동고분군 체험전시관 건립, 고분전시관 건립 예산 등)

○ 대 책

- 구암동고분군 종합정비계획을 수립하고 문화재청 최종 승인을 득하였으므로 그에 따라 단계적으로 예산 신청할 계획
- 국가기관 공모사업 대상 여부에 대한 적극적인 검토

관리번호	2-3	공약명	전통문화체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 김 웅(☎665-2352)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	100	종결	지속추진	정상	일부추진		
			○				

□ 사업목표

- 향교·서원문화재 활용이 최대의 보존이라는 새로운 가치관으로 정신 문화재의 본래 가치와 진정성을 계승, 현대적으로 재창조
- 향교·서원문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용자원으로 육성, 자립적·지속적·체계적 활용체제 확립 및 지역경제 활성화 도모

최종목표	연도	목 표
전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 9월~10월 (8회, 시민 40명 이상) - 칠곡향교에서 즐기는 '禮' : 3월~12월 (8회, 초·중학생 40명 이상) - 초·중학생 인성교실 : 7. 23. ~ 7. 28. (6일, 중학생 60명 이상) - 장계향 인성교실 : 3월, 9월 (8회, 시민 40명 이상) - '藝'의 향연 예술마당 : 음악회 10월 중 / 전시회 10월 중 ○ 서원 빔장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월 ~ 7월 (10회, 초·중학생 20명 이상) - 묵향이 머무니, 악이 울린다 : 5월 ~ 10월 (5회, 시민 20명 이상) - 달빛 어우러짐 : 5월 ~ 10월 (5회 이상, 다문화, 외국인 등 20명 이상) - 묵향에 마음을 담다 : 5월 ~ 10월 (5회 이상, 가족 등 20명 이상)
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민 40명) - 칠곡향교에서 즐기는 '禮' : 3월~11월 (6회, 초·중학생 40명) - 향교에서 배우는 인성교실 : 7월중 (6일, 중학생 60명) - 장계향 인성교실 : 3월~4월, 9월~10월 (10회, 학부모 40명) - 우리동네 유교문화유산 알기 탐방 : 3월~5월 (5회, 주민 40명) ○ 서원 빔장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 유유상종(儒留相從) : 3월~12월 (10회, 외국인 25인 이상) - 연비다담(鸞飛茶談) : 6월~10월 (5회, 외국인, 가족 25인 이상) - 구암야연(龜巖夜宴) : 3월~12월 (10회, 시민 50~150인 이상) - 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월~12월 (10회 25인 이상)

최종목표	연도	목 표
전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민 40명) - 성리학의 뿌리 : 3월, 9~10월 (각 5회, 초·중학생 40명) - 세계문화유산 '서원'알아보기 탐방 : 4~5월중 (총 5회, 성인 40명) - 은행나무 음악회 : 2020년 10월 (음악회당 200명) ○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 연비(鸞飛)디미방 : 5월~12월(8회, 가족, 주부 20인) - 서원(書院)의 일상 : 3월~12월 (7회, 시민 누구나 25인) - 유유상종(類類相從) : 3월~12월 (5회, 외국인, 다문화 25인) - 구암야연(龜巖夜宴) : 5월~10월 (5회, 일반시민, 300인)
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~11월 (16회, 성인, 회당 40명) - 칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철 : 3월~4월 9월~10월 (10회 성인 회당 50명) - 엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이 : 5~6월 9월~10월 (10회 초등학생 및 보호자) - 선비문화체험 "서원 고택"알아보기 탐방 : 3월~7월셋째 목요일 5회, 성인 회당 40명 - 칠곡향교 가을 힐링 음악회 : 10월(1회, 북구 주민 200명) ○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 연비(鸞飛)디미방 : 4월 ~10월 (20회, 시민 누구나, 회당 15인) - 서원(書院)의 일상 : 3월~12월 (10회, 시민 누구나, 회당 25인) - 친숙하고 친절한 밥상, 친밀(親-meal) : 3월~12월 (3회 시민 누구나, 회당 15인) - 구암서원 율로(YOLO)오세요 : 3월~12월 (10회 시민 누구나, 회당 50-150인)
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~11월 (16회, 성인, 회당 40명) - 이야기 문사철 : 3월~4월 9월~10월 (10회 성인 회당 50명) - 엄마와 함께하는 선비놀이 : 5~6월 9월~10월 (10회 초등학생 및 보호자) - 선비문화체험 "서원 고택"알아보기 탐방 : 3월~7월셋째 목요일 5회, 성인 회당 40명 - 가을 힐링 음악회 : 10월(1회, 북구 주민 200명) ○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 연비(鸞飛)디미방 : 4월 ~12월 (20회, 시민 누구나) - 서원(書院)의 일상 : 4월~10월 (10회, 시민 누구나) - 구암야연 - 마당극 서침 : 4월~10월 (1회 시민 누구나) - 꼬마선비 꼬마궁사 : 4월 ~ 10월(10회 유치원 초등학교 저학년)

□ 사업개요

○ 칠곡향교 : “선조들 숨결 ‘仁’의 감동”, 전통문화체험관 운영

- 사업비 : 87,500천원(계속)

- 사업내용 : 영남 선비문화 살롱, 칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철, 엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이, 선비문화체험 “서원, 고택” 고택 알아보기 탐방, 칠곡향교 가을 힐링 음악회

○ 구암서원 : “서원! 빗장을 열다”

- 사업비 : 85,000천원 (계속)

- 사업내용 : 연비디미방, 서원(書院)의 일상, 친숙하고 친절한 밥상, 친밀 구암서원, 율로(YOLO)오세요

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	604	203	125	276	-	604	203	125	276	-	604	203	125	276	-
현재	604	203	125	276	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용	
2018년 ~ 2019년	칠곡향교	·장계향인성교실 : 17회 527명
		·영남선비문화살롱 : 32회 1,22명
		·칠곡향교에서 즐기는 禮(청소년) : 13회 563명
		·'藝'의 향연 예술마당 : 전시회 6회 417명, 음악회 1회 175명
		·초중학생 인성교실 : 6회 279명
		·우리동네유교문화유산알기탐방 : 5회 177명
	구암서원	·선비의 삶, 나를 찾는다 : 33회 1,544명
		·묵향이 머무니 악이 울린다 : 6회 470명
		·달빛 어우러짐 : 6회 345명
		·묵향에 마음을 담다 : 8회 445명
		·유유상종 : 9회 415명
		·연비다담 : 5회 117명
		·구암야연 : 7회 640명

일 자	추진 내용	
2020년	칠곡향교	·영남선비문화살롱 : 12회 300명
		·성리학의 뿌리 : 10회 250명
		·은행나무 음악회 : 1회 150명
	구암서원	·연비디미방 : 5회 105명
		·서원의 일상 : 11회 265명
		·유유상종 : 1회 35명
		·구암야연 : 3회 90명
2021년	칠곡향교	·영남선비문화살롱 : 16회 300명
		·칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철 : 10회 200명
		·엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이 : 10회 200명
	구암서원	·연비디미방 : 20회 200명
		·서원의 일상 : 10회 100명
		·친숙하고 친밀한 밥상 - 친밀 : 3회 37명
		·구암서원, 옴로(YOLO) 오세요 : 1회 178명

□ 향후계획

- 2022년 3월 ~ 12월 : 사업시행 및 보조금 정산

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 사업추진을 위한 예산확보 공모를 매년 신청해야 하는 번거로움 있음
 - 코로나19 확산으로 인한 체험 프로그램 실시에 어려움이 있음
- (대 책)
 - 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보
 - 문화재 활용사업의 자립적·지속적·체계적 활용체계 확립 위해 사업의 적극 추진
 - 비접촉·비대면(Untact) 프로그램 계획 및 시행 추진

관리번호	2-4	공약명	도시재생뉴딜사업 및 공모사업 실시 - 침산1동 도시재생 뉴딜사업 -				
추진부서	도시재생과 과장 정상현 / 뉴딜사업팀장 조우석 / 주무관 김병수(☎665-2622)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	58			○			

□ 사업목표

최종목표	연도	목 표
주거환경정비와 도시기반 시설 확충으로 정주여건을 개선하여 살기 좋은 마을 환경 조성	2018년	· 사업 관련 마을 주민들의 관심도 제고
	2019년	· 원만한 주민협의로 사업목적에 맞는 기반 조성
	2020년	· 어울거리 조성 등 마을 기반시설 정비 완료
	2021년	· 본격적인 공사추진으로 성공적인 사업추진
	2022년	· 핵심사업 마무리로 도시재생 효과 확산

□ 사업개요

- 사업면적 : A=106,766㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 225.9억원(국비 100억원, 지방비 100억원, 기타 25.9억원)
- 사업내용
 - 자연과 어울린 “행복마을 조성”
 - Eco클러스트 및 Eco주차장 조성
 - 유니버설 연계가로, 어울거리, 그린노을길 조성
 - 어디서나 안전한 “안심마을”
 - 집수리 사업
 - 도시계획도로 및 안심가로 조성
 - 함께하고 나누는 “공동체 마을”
 - 임대주택 건립
 - 마을쉼터 및 복합커뮤니티센터 조성

□ 사업예산

- 재정보조사업 : 200억원[국비 100억원, 지방비 100억원(재생사업 외 예산 제외)]
(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	20,000	10,000	5,000	5,000	-	20,000	10,000	5,000	5,000	-	11,547	7,549	3,138	860	-
현재	20,000	10,000	5,000	5,000	-										

- 지자체·민간·공기업투자사업 : 25.9억원

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 12. 14.	· 도시재생뉴딜사업 선정
2018. 5. 8.	· 도시재생 선도 지역 지정
2018. 7. 13.	· 사업실현 가능성 및 타당성 통과
2018. 8. 10.	· 도시재생활성화계획 고시
2018. 10. 16.	· 행복나눔가로 조성공사 설계
2019. 1. 7.	· 도시재생현장지원센터 개소
2019. 6. 10.	· 도시재생뉴딜사업 활성화계획 변경 공청회
2019. 9. 30.	· 도시재생활성화계획(변경) 고시
2019. 11. 6.	· 행복나눔주택 지장물 철거
2019. 12. 2.	· Eco 주차장 조성사업 설계용역 착수
2019. 12. 23.	· 행복나눔주택 실시협약 체결(LH)
2020. 2. 10.	· 오봉경로당 리모델링 설계용역 착수
2020. 3. 16.	· 복합커뮤니티센터 공공건축 사업계획 사전검토
2020. 4. 27.	· 1차 집수리사업(19가구) 착공
2020. 6. 11.	· 2차 집수리사업(31가구) 설계용역 착수
2020. 6. 12.	· 행복나눔주택 국유지 매매 계약
2020. 8. 12.	· 복합커뮤니티센터 설계 공모 심사
2020. 8. 26.	· 오봉경로당 리모델링 착공
2020. 8. ~ 12.	· 마을관리협동조합 창업과정 운영
2020. 9. 18.	· 1차 집수리사업(19가구) 준공
2020. 9.	· 복합커뮤니티센터 설계용역 착수
2020. 11.	· 침산안심가로조성 설계용역 착수
2020. 12.	· 행복나눔주택 착공

일 자	추진 내용
2020. 12.	· 행복나눔가로 조성사업 착공
2021. 1.	· 어울거리 조성사업 착공
2021. 2.	· 2차 집수리사업(31가구) 착공
2021. 4.	· 오봉경로당 리모델링사업 준공
2021. 5.	· Eco주차장 조성사업 착공
	· Eco클러스터 조성사업 상징거리(회전교차로) 착공
	· 유니버설가로 조성사업 착공
	· 그린노을길 조성사업 착공
	· 침산안심가로 조성사업 착공
2021. 6.	· 복합커뮤니티센터 건립사업 설계안정성 검토 용역착수
2021. 7.	· 행복나눔가로 조성사업 준공
2021. 10.	· 2차 집수리사업(31가구) 준공
2021. 11.	· 그린노을길, Eco클러스터 회전교차로 및 상징거리, 침산안심가로, 유니버설가로 조성사업 준공

□ 향후계획

(단위 :백만원)

구 분	세부사업내용	총 사업비	추진 일정
계		22,590	
1	집수리사업 ○ 담장, 지붕 등 외부경관 개선사업 - 50가구(1차 19가구, 2차 31가구)	550	- '21. 1. : (2차)착공 - '21. 10. : (2차)준공
2	Eco주차장 조성사업 ○ 공영주차장 조성 - 규모 : 주차장 41면, 옥상공원 762㎡ - 위치 : 침산동 1603-1 외 13필지(예정) - 보상비 15억원, 공사비 15억원	3,020	- '20. 9. : 지장물철거 - '21. 5. : 착공 - '22. 6. : 준공
3	어울거리 조성사업 ○ 장기 미집행 도시계획도로 개설 - 규모 : L=65m, B=8m - 위치 : 침산동 1692-4 일원 - 보상비 18억원, 공사비 3.5억원	2,150	- '20. 9. : 지장물철거 - '20. 10. : 보상완료 - '20. 12. : 착공 - '22. 4. : 준공
4	그린노을길 조성사업 ○ 경관가로공원 조성 - 규모 : 가로정비 450m, 쉼터조성 - 위치 : 침산동 1381-64 일원	1,340	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '21. 11. : 준공

5	Eco 클러스트 조성사업	○ 태양광에너지 마을 조성 - 규모 · 태양광 설비 120kw(공공시설) · Eco 상징거리 및 조형물 설치	980	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '22. 10. : 준공
6	행복나눔 가로조성	○ 장기 미집행 도시계획도로 개설 - 규모 : L=120m, B=8m - 위치 : 침산동 1202-2 일원 - 보상비 11억원, 공사비 2.5억원	1,350	- '20. 11. : 착공 - '21. 7. : 준공
7	공동체 마을 쉼터조성	○ 마을 쉼터 조성 - 기존 건물(오봉경로당) 리모델링 · 규모 : 지상2층, 연면적 440m ² · 위치 : 침산동 1206-3(오봉경로당) · 조성비 : 6.74억원	674	- '20. 8. : 착공 - '21. 4. : 준공
8	유니버설 가로조성	○ 골목길 가로정비 - 규모 : 유니버설 디자인 적용 가로정비 3개 노선 200m - 위치 : 침산동 1381-66 일원 - 보상비 2억원, 공사비 2.6억원	460	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '21. 11. : 준공
9	침산안심 가로 조성	○ 골목길 정비, 안전시설물 설치 - 규모 : 골목길 정비, 안전시설물 설치 (CCTV10대, 무인택배함1개소) - 위치 : 사업대상지 전역 細가로	3,220	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '21. 11. : 준공
10	복합 커뮤니티 센터 건립	○ 공방 및 주민 공동이용 시설 조성 - 규모 : 지하1층,지상4층, 연면적 1,757m ² - 위치 : 침산동 1641-6 일원 - 보상비 12억원, 공사비 22억원	3,476	- '21. 10. : 설계완료 - '22. 1. : 착공 - '22. 12. : 준공
11	Eco 클러스트 운영	○ Eco 클러스트 조성 및 운영을 위한 주민 역량 강화 프로그램 사업 및 공동체 육성	60	- '20. 11. : 마을협동조합 결성 - '21. 1. : 프로그램 사업시행
12	나눔마을 건강교실	○ 우리동네 건강극장(오이소 극장) 운영 및 건강프로그램(건강교실) 진행	164	- '21. : 영화상영 및 건강프로그램 운영
13	나눔공방 운영	○ 마을공방 설치 및 운영 - 장비 구축, 조직 구성, 프로그램 운영 등	310	- '21. 10. ~ 12. : 업사이클링교육 및 바리스타 양성교육
14	도시재생대학 운영	○ 도시재생대학 운영	64	- '21. 4. ~ 5. : 도시재생대학운영 (집수리학교 심화과정)
15	현장지원 센터 운영	○ 현장지원센터 설치 및 운영	600	- 현장지원센터 연중 운영
16	주민공모 사업	○ 도시재생관련 주민공모사업 실시 - 경관개선 및 공동체 육성 (건당 1천만원 미만)	212	- '21. 5. ~ 10. : 제3차 주민공모사업 실시
17	행복나눔 주택조성	○ 행복주택 조성 - 규모 : 행복주택 28호(지하1층~지상6층) - 보상비 14.6억원, 공사비 25억원	3,960	- '20. 12. : 착공 - '22. 8. : 준공

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 물리적사업중 일부 완료된 사업도 있지만 현재 공사추진중인 곳이 많아 공사로 인한 지속적인 민원 제기로 사업추진에 애로사항이 있음

○ 대책

- 공사전 사전현황 조사 및 안내판, 현수막을 게시하여 주민들이 사전에 충분히 인지할수 있도록 하겠으며, 안전관리 대책 수립, 도시재생현장지원센터와 주민 협의체 등을 활용하여 주민 눈높이에서 민원갈등을 최소화할수 있는 방안을 마련하겠음.

관리번호	2-5-1	공약명	대구 근대산업유산 관광자원화				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이희균(☎665-4322)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	20			○			

□ 사업목표

- 일제강점기 대구 최초 공단지역으로 지정되어 대구산업발전의 역사와 함께해 온 1공단(칠성·침산·고성동 일대)을 중심으로 특색있는 근대산업유산을 발굴·활용하여 시민들이 즐길 수 있는 대구의 대표적인 문화관광 공간으로 마련
- 과거와 현재, 미래가 공존하는 북구 지역 내 산재한 근대산업유산을 활용 및 관광자원화하여 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 근대산업유산 도시로 조성

□ 사업개요

- 사업구간 : 칠성·침산·고성동 일대(제1공단 중심)
- 사업기간 : 2017년 ~
- 소요예산 : 220억원 정도

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	22,058	10,932	5,355	5,771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	22,058	10,932	5,355	5,771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2017. 2월 : 2017년 산업관광 육성 공모사업(문화체육관광부) 신청 3차 최종심사에서 탈락(2017.3월)
- 2017. 8. 18. : 대구 근대산업관광 개발용역 계획 수립
- 2017. 9월 ~ 2018. 2월 : 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역

- 2018. 3월 ~ 5월 : 『근대역사문화공간』 재생활성화 사업(문화재청) 신청 추진
 - 선정기준 : 역사문화자원이 집적된 활용가치가 높은 지역

- 근대시기에 형성(50년 이상 경과)된 역사거리, 역사마을, 역사문화지구 등 「선(線)-면(面)」 단위의 입체적 보존·활용이 가능한 지역
- 문화재 지정·등록 및 활용에 관한 지역공동체 합의 등 사업추진체계가 준비된 지역

- 대구창조캠퍼스, 고성성당의 등록문화재 신청 거부로 인해 사업 신청 불가
- 2019. 3월 ~ 2020. 6월 : 대구북구 관광종합개발계획 연구용역
- 2020. 10월 ~ 2021. 12월 : 제7차 대구권 관광개발계획 연구용역(대구광역시)
- 2021. 7월 ~ 12월 : 근대산업 전시체험장 조성을 위한 사업지 협의(침산동 등)

□ 향후계획

- 2018. ~ : 주요 근대산업유산에 대한 부지 매입 시도 중 (지속)
 - 부지매입을 위해 노력하고 있으나 건물주의 거부 및 철거로 매입 어려움

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 대구근대산업유산 관광자원화사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상되어, 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움 있음
 - 미래를 만드는 사업은 가장 앞서 장소를 확보하는 것이 중요하며, 필요예산의 대부분이 부지확보를 위한 예산으로 재원 확보가 우선임
- (대 책)
 - 대구 최초의 공업단지로 구성되어 270곳의 근대산업유산이 남아 있는 칠성동·침산동·고성동 일대는 최근 북구의 명소로 떠오른 침산동 삼성창조캠퍼스와 더불어 관광메카로서의 성장 잠재력을 충분히 가지고 있어 향후 중구·근대골목과 함께 대구를 대표하는 관광지가 될 것이므로, 市단위에서 대구근대산업유산 관광자원화 사업 추진 필요
 - 대부분의 정부 공모사업은 부지매입비는 지원하지 않으므로 부지매입이 가능한 도시재생사업 및 뉴딜사업을 통한 부지매입 필요
 - 지속적인 산업관광관련 문체부 공모사업 신청 요건 확인 및 신청

사업명	주요 내용
폐 산업시설 등 유휴공간 문화재생 활성화	<ul style="list-style-type: none"> · ‘폐 산업시설 등 유휴공간 문화재생’사업 활성화를 위해 향후 사업추진이 가능한 잠재적 사업 대상지를 발굴하여 사업타당성 및 기본계획 마련을 지원 · 산업단지 폐 산업시설 문화재생 사업추진 결과 분석, 사업대상지 발굴, 전문가 자문 컨설팅 지원 등 · 지원예산 : 480백만 원(민간경상보조)
산업관광육성 공모사업	<ul style="list-style-type: none"> · 지역의 특화된 산업과 관광자원을 연계한 산업관광 콘텐츠 개발을 통한 국내외 산업관광 수요 확대 및 지역관광 활성화 · 산업관광콘텐츠 개발, 프로그램 기획 및 운영, 홍보마케팅 지원, 기념품 디자인 개발 및 제작 지원 · 지원예산 : 1개 지역 200백만 원

- 큰 사업이 성공하기 위해서는 실험해보고 타당한지 판단하는 것이 필요
- 국시비 공모사업을 통해 사업이 타당한지 판단해 보고, 작고 다양한 사업을 펼쳐 주민들의 반응이 좋은 사업을 확대
- 현재 사업비 확보가 어려운 부지 매입 등 하드웨어적 성격의 사업보다는 삼성 창조캠퍼스로 대표되는 근대산업단지 관광코스 개발 등 소프트웨어적 성격의 사업 먼저 시행이 타당
- “북구 근대산업거리 관광코스”를 개발을 통한 주변 관광인프라와 종합적으로 연계하는 홍보계획을 구상하고 있으며, 중구청 관광과와 업무협의를 통해 삼성 창조캠퍼스에서 호암고택(중구 인교동 소재 호암 이병철 삼성그룹 창업주의 고택, 이건희 회장 생가) 및 삼성상회터를 잇는 「경제신화도보길」 관광 연계 코스 개발 및 운영

관리번호	2-5-2	공약명	옥산로 테마거리 조성				
추진부서	도시행정과 과장 조영래 / 도시디자인팀장 강경원 / 주무관 정윤지(0665-2334)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	60			○			

□ 사업목표

- 도시철도3호선 북구청역 및 삼성창조캠퍼스 조성, 대구복합스포츠타운 조성 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로와 호암로 일대를 시민들이 걷고 싶어하고 머물고 싶어하는 명품거리로 조성하고자 함.

최종목표	연도	목 표
걷고 즐기고 머물기 좋은 명품거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 시행
	2019년	· 기본 및 실시설계 완료, 사업예산 확보
	2020년	· 거리 조성공사 시행
	2021년	· 거리 조성공사 시행
	2022년	· 거리 조성완료 및 활성화 프로그램 운영

□ 사업개요

- 사업구간 : 옥산로 ~ 호암로(북구청네거리~삼성창조캠퍼스)
- 규 모 : B=30m, L=1.6Km
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 3,370백만원 정도(시비 3,220 / 구비 150), 한전지중화 사업비 별도
- 주요사업
 - 고성성당 주변 근대산업유산 스토리갤러리 조성, 걷고 싶은 거리 조성
 - BAY형 인도 확장, 가로환경개선(태평보성아파트 및 삼성아파트 앞)
 - 전신주 지중화 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,700	-	3,550	150	-	2,850	-	2,700	150	-	1,878	-	1,728	150	-
현재	3,370	-	3,220	150	-										

※ 전신주 지중화 별도

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 4. ~ 2019. 12.	· 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2018. 12. 12.	· 대구시 공공디자인진흥위원회 디자인안 심의
2019. 6. 25.	· 주민설명회 개최
2019. 12. ~ 2021. 3.	· 토목·조경 공사 1차분 시행
2020. 2. ~ 2021. 2.	· 전기 공사 1차분 시행
2021. 4. 23.	· 토목·조경 공사 2차분 착공
2021. 5. 6.	· 전기 공사 2차분 착공
2021. 5. 10.	· 옥산로 테마거리 한전 지중화사업 시행
2021. 6. 2.	· CCTV 구매설치 시행

□ 향후계획

- 2022. 3. : 전체 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 한전 지중화공사 추진 중 고저압 케이블 출고 지연으로 전체 공사 준공이 지연될 수 있음
- 대책
 - 한전과 협의를 통해 공사일정을 조율하고, 준공이 지연되지 않도록 선시공 가능한 공정부터 추진 중

관리번호	2-6	공약명	태전동 운전면허시험장 이전				
추진부서	혁신전략실장 권태승 / 미래개발팀장 조현경 / 주무관 강지연(2665-3904)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업 목표

- 운전면허 시험장 이전을 통해 노후된 시설 개선
- 도심 주거 지역 내 도로주행시험으로 인해 발생하는 교통 안전 문제 해결

최종목표	연도	목 표
운전면허 시험장 이전 합의	2018년	
	2019년	· 운전면허 시험장 이전 건의 협의 채널 구축·운영
	2020년	· 운전면허 시험장 이전 방안 용역 실시 및 관계부처 협의
	2021년	
	2022년	· 운전면허 시험장 이전 합의

□ 사업 개요

- 사업 내용 : 대구운전면허시험장 이전
- 사업 기간 : 2018년 ~ 2022년

대구 운전면허 시험장

- 설립일 : 1989. 7. 1. (현위치 이전 : 1990. 4. 15.)
- 위치 : 북구 태암남로 38
- 면적 : 34,292㎡ (대구지방경찰청 소유)
- 기능
 - 면허지원부 : 서무·회계·전산·장비·차량·시설 (난방)
 - 면허시험부 : 운전면허시험 업무 (학과·기능·주행시험)
 - 민원부 : 운전면허발급·운전면허관리 업무

□ 사업 예산 : 비예산

□ 추진 실적

일 자	추진 내용
2018. 3. ~ 5.	· 중앙부처 및 국회 국비지원 협의 - 국토교통부 (교통안전복지과) : 사업설명 및 적격성 심사자료 제출 - 국회 (지역 교통위 위원 등) : 사업설명 및 국비 지원 요청
2018. 11.	· 국토교통부 사업계획 협의
2019. 2.	· 국토교통부 국비 지원 협의
2019. 9.	· 운전면허시험장 건축물 용도 분류 관련 국토교통부 주관 관계기관 회의
2019.10.	· 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 일부개정령(안) 입법예고
2019.12.	· 이전타당성 조사 · 분석 연구 용역비 2020년 대구시 예산반영(250백만원)
2019. 12. 27.	· 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 일부개정
2020. 3.	· 코로나19 상황으로 인해 용역비 전액 삭감
2020. 12.	· 이전타당성 조사 · 분석 연구 용역비 2021년 대구시 예산반영(200백만원)
2021. 7.	· 운전면허시험장 이전 타당성 조사분석 용역 착수(용역기간 : 10개월)
2021. 10. 28.	· 면허시험장 이전대상지 추천 공문 송부(북구→대구시) 이전추천부지 : 북구 동호동 251번지 일원(50,000m ² 정도)

□ 향후계획

- 대구시 용역 담당 부서와 긴밀하게 협력하고 주민 의견 수렴 등을 통해 우리 구 의견이 반영된 용역 구상안 마련에 최선의 노력을 경주
- 운전면허시험장의 조속한 이전과 후적지 개발이 될 수 있도록 지역 정치권 (국회의원, 시의원 등)과 대구시에 지속적인 건의와 관심 제고