

관리번호	4-1	공약명	안경산업 메카 조성				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 이현주(☎665-2664)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 안경산업 발전을 위한 인프라 구축
- 최신기술, 제품 및 브랜드 소개를 통한 안경산업 경쟁력 제고
- 안경테 코팅업체의 집적화를 통한 노후 시설 개선 및 생산성 향상

최종목표	연도	목 표
안경산업 육성 및 지원을 통한 안경산업 활성화	2018년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 건립 부지매입 및 설계용역 시행
	2019년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 착공
	2020년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 준공
	2021년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 운영
	2022년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 운영

□ 사업개요

- 대구국제안경전 개최
 - 사업기간/장소 : 계속사업 / EXCO
 - 2021년 사업비 : 760백만원(시비 600 민자 160)
 - 사업내용 : 안경테, 선글라스, 3D안경, 안광학기기 등 전시
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

○ 대구국제안경전 북구 안경특구 홍보관 및 우수기업관 운영

- 사업기간/장소 : 계속사업 / EXCO
- 2021년 사업비 : 30백만원(구비)
- 주요사업 내용
 - 북구 우수기업관(10개 부스) 운영
 - 관내기업 현장상담을 위한 기업경영지원단 운영

○ 해외시장개척단운영사업

- 사업기간 : 계속사업
- 2021년 사업비 : 123.5백만원(시비)
- 주요사업 내용
 - 해외시장 조사 및 판로 개척
 - 현지 수출상담회 개최 및 바이어들과 네트워킹 구축
- 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

○ 한국안경산업 고도화육성사업

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 총사업비 : 160억원(국비 80, 시비 80)
- 주요사업 내용
 - 글로벌안경브랜드육성 : 글로벌 브랜드 육성을 위한 기업 맞춤형 전주기 지원
 - 수출역량강화 : 글로벌 브랜드 경쟁력 강화를 위한 수출역량강화 지원
 - 온라인수출플랫폼 : 안경산업 통합 정보 지원 체계 구축 지원
- 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

○ 안경테표면처리센터 건립

- 위 치 : 북구 침산동 999번지(천일화물부지)
- 사업기간 : 2017. ~ 2021.
- 총사업비 : 190억원(국비 60, 시비 130)
- 사업규모 : 대지 2,489㎡, 연면적 6,930㎡(지하1층, 지상5층)
- 주요시설 : 안경테 코팅 제조공장, 청정크린룸, 폐수처리시설 등
- 주 최 : 대구광역시

○ 아이빌 운영

- 위 치 : 북구 3공단로 240(노원동3가)
- 사업기간 : 2014. ~ 계속사업
- 2021년 사업비 : 333백만원(구비) ※ 추경 포함
- 사업규모 : 대지 3,083.90㎡, 연면적 9,957.61㎡(지하1층, 지상7층)
- 주요시설 : 임대공장(65개), 임대식당(1개), 첨단장비센터(1개)

○ 안경거리 조성 및 유지

- 위 치 : 노원네거리 ~ 침산교(1.1km)
- 준 공 : 2009. 10. 28.
- 사업기간 : 계속사업
- 2021년 사업비 : 19백만원(구비)
- 시설물내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	안경상징 대형조형물	가로등	안경산업 특구표지판	안경모형 거리전시대	안경특구 옥상광고탑	버 스 승강장	인 도 특화포장	구간포장 조경수 등
개소/개	-	1 / 1	96	2 / 2	3 / 6	1 / 1	6 / 6	99	-
사업비	2,000	256	789	20	80	10	200	100	545

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	62,333	22,357	29,607	7,588	2,781	57,898	20,757	27,283	7,227	2,631	57,898	20,757	27,283	7,227	2,631
현재	62,333	22,357	29,607	7,588	2,781										

□ 추진실적

○ 대구국제안경전 개최 및 북구 안경특구 우수기업관 운영

일 자	추진 내용
2018. 04. 18.~20.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2018)개최 · 북구 안경특구 홍보관(3개 부스) 및 우수기업관(7개 부스) 운영
2019. 04. 17.~19.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2019)개최 · 북구 안경특구 홍보관(1개 부스) 및 우수기업관(10개 부스) 운영
2020. 11. 09.~20.	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나19로 대구국제안경전(DIOPS2020) 온라인 개최 ※ 온라인 개최로 북구 안경특구 홍보관 및 우수기업관 부스비 미지원
2021. 10. 28.~30.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2021)개최 · 북구 안경특구 홍보관(1개 부스) 및 우수기업관(10개 부스) 운영

○ 한국안경산업 고도화육성사업 및 해외시장개척단운영사업

일 자	추진 내용
2018. 11.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외시장개척단(싱가포르, 인도네시아) 현지행사 진행 * 상담건수 105건, 계약추진액 444,288달러
2019. 06.	<ul style="list-style-type: none"> · 아세안옵티컬페어 참가 * 8개 부스 운영, 상담실적 1,178,200달러
2019. 06.	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌안경브랜드육성사업 참여기업 8개사 선정
2019. 07.	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 수출 플랫폼 구축 용역 계약 및 착수
2019. 08.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외브랜드 상담회(베트남) 참가기업 총 12개사 모집
2019. 10.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외브랜드 상담회(베트남) 개최 * 상담건수 225건, 계약추진액 2,400,000달러
2019. 11.	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드육성사업 전략 수립 컨설팅 완료
2019. 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 통합 수출 플랫폼 운영 및 테스트
2020. 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드 컨설팅 7개사 진행 · 유통거점 3개소 구축(일본, 대만, 태국) · 참여의향서 2개소 체결(베트남, 중국)
2021. 10.	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌시장 맞춤형 마케팅 및 자문 7개사 진행 · 유통거점 5개소 구축(일본, 대만, 태국, 칠레, 베트남)

○ 아이빌 건립 및 운영

일 자	추 진 내 용
2011. 03.	· 안경산업 토탈비즈니스센터 건립계획 수립
2014. 01.	· 공사착공
2015. 09.	· 공사준공
2015. 10.	· 위.수탁 협약 체결[(재)한국안광학산업진흥원]
2016. 04.	· EYE VIL 개관식 개최
2016. 12.	· 첨단장비 4종 구입(쾌속조형기, 3D스캐너, 고속MCT조각기, 레이저커팅기)
2017. 06.	· 첨단장비 2종 구입(형말이기, 세심기)
2017. 07.	· 첨단장비 시연회 개최
2018. 04.	· 대구국제안경전(DIOPS2018) 첨단장비 홍보 부스 운영
2018. 05.	· 첨단장비센터 운영 - 3D역설계 소프트웨어 구입
2018. 10.	· EYE VIL 관리운영 위수탁 협약갱신[(재)한국안광학산업진흥원]
2021. 04.	· 첨단장비센터 증축 - 3D금속프린터 외 7종 구입(19억원)
2021. 10.	· 시설 임대 - 66개 호실 중 66개 호실 임대(입주율 100%) · 첨단장비활용(누적) - 3,903건, 181,715개, 311,720천원

○ 안경테표면처리센터 건립

일 자	추 진 내 용
2017. 04.	· 안경테표면처리센터 건립 기본계획
2017. 06.	· 안경테표면처리센터 건립 부지 매매계약 체결
2017. 12.	· 안경테표면처리센터 건립 부지 매매중도금(1회) 지출
2018. 01.	· 안경테표면처리센터 건립 사업 설계 및 건립공사 시행 의뢰
2018. 04.	· 안경테표면처리센터 부지 도시관리계획 결정(변경) 및 지형 도면 작성 용역 시행
2018. 10.	· 안경테표면처리센터 부지 도시관리계획 결정 * 도시계획시설 화물자동차정류장부지 해지 2,430m ²
2018. 12.	· 건축부지매입 및 소유권이전
2019. 06.	· 안경테표면처리센터 실시설계 용역
2019. 10.	· 안경테표면처리센터 착공
2021. 05.	· 안경테표면처리센터 준공

□ 향후계획

- 비대면 수출상담회 지원 및 아이엔샵, 아이웨어코리아 등 인터넷몰 운영 강화

관리번호	4-2	공약명	금호워터폴리스 조성물 구축 (금호워터폴리스 진입도로건설)				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 도로시설팀장 김건식 / 주무관 최은석(☎665-2882)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	40	종결	지속추진	정상	일부추진		
				○			

□ 사업목표

- 금호워터폴리스 산업단지의 개발로 산업단지 내 물류의 활발한 이동과 주변 지역 개발 촉진을 위해 도로개설 필요
- 진입도로의 개설로 인근 산업단지와 엑스코·유통단지 등과의 물류 이동 원활
- 금호강 수변공원과 단지 간 전면적 연결로 친환경 복합단지로 개발 가능

최종목표	연도	목 표
금호워터폴리스 진입도로 건설	2018년	· 산단진입로 예비타당성조사
	2019년	· 기본 및 실시설계
	2022년	
	2022년	· 보상 및 공사시행
	2024년	
2024년	· 공사준공 예정	

□ 사업개요

- 위 치 : 신천동로 종점 ~ 동구 불로동 이시아폴리스 서편도로
- 기 간 : 2016년 ~ 2024년
- 개 요 : 도로건설 폭 16~18m(4차로), 연장 2.9km
(지하차도 1개소, 교량 5개소)
- 사업비 : 1,076억원(국비 620, 시비 456)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	107,600	62,000	45,600	-	-	12,700	12,000	700	-	-	2,400	1,700	700	-	-
현재	107,600	62,000	45,600	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 6월	· 예비타당성조사 통과
2019. 10월	· 기본 및 실시설계용역 착수
2020. 5~7월	· 주민설명회 개최
2020. 6월	· 실시계획고시
2020. 7월	· 기본 및 실시설계용역 중지(한전전력구 이설주체 협의 및 금호강 횡단교량 진입램프 설치요청에 따른 추가 검토기간 소요)
2021. 6월	· 기본 및 실시설계용역 중지 해제
2021. 7월	· 중앙토지수용위원회 수용재결 신청

□ 향후계획

- 2022년 3월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022년 4월 ~ 2024년 12월 : 보상 및 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 대책
 - 산업단지(금호워터폴리스) 개발계획과 연계추진

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2017.12월	· 부지매입비 211억 확보(문화체육관광부)
2018.07.27.	· 일부 부지매입 체결(대외 통상교류관, 교육청 터 제외)
2018.12월	· 부지매입비 1,000억 확보(문화체육관광부)
2019.12월	· 부지매입비 500억 확보(문화체육관광부)
2019.12.24.	· 후적지 개발을 위한 건의사항 대구광역시 전달 - 도시철도 엑스코선 조기 설치 - 구체적이고 실현가능한 후적지 개발 "공약이행 로드맵" 제시 - 대구형 실리콘벨리를 통한 창조캠퍼스 연계 혁신 청년 경제 생태계 실현 - 공공기관 추가 이전 시 경북도청터를 우선 검토대상으로 지정
2020.03.11.	· 도청터종합개발 기본구상(안) 수립
2020.05.20.	· 「도청터개발추진위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정」
2020.07.01.	· 도청터개발추진단 부서 신설(2팀)
2020.08.27.	· 대구시 특별교부금 5억원 확보(용역비)
2020.09.15.	· 도청터개발추진위원회 구성 및 위촉
2020.10.07.	· 區 도심융합특구 유치 건의서 및 후보지 자료 대구시 제출
2020.10.16.	· 대구시 → 국토부 도심융합특구 후보지 추천 ※ 사업후보지 : 경북도청 후적지-삼성창조캠퍼스-경북대 (금호위터폴리스 - EXCO 연계)
2020.12월	· 부지매입비 188억 확보(문화체육관광부)
2020.12.22.	· 경북도청-삼성창조캠퍼스-경북대학교 일원 도심융합특구 선도지구 지정
2021.05.17.	· 「도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역」 입찰공고
2021.06.11.	· 제안서 평가위원회 개최 및 협상적격자 선정
2021.07.01.	· 용역계약 체결
2021.07.09.	· 용역 착수
2021.07.30.	· 용역 착수보고회 개최
2021. 10.	· 도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역 관련 설문조사 실시
2021. 11.	· 특구 대상지역 주민설명회 개최

□ 향후계획

- (중간보고회 및 주민 공청회 실시) 2022. 2. ~ 3. 중간보고회 및 주민공청회를 실시하여 주민의견 적극 반영
- (대구시 용역과 연계) 대구시 「도심융합특구 기본계획 수립 연구용역」 과 연계 하여 최적의 용역결과 도출

관리번호	4-4-1	공약명	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 일자리경제팀장 윤경옥 / 주무관 성혜림(0665-2648)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 종합유통단지 및 MICE 산업의 활성화 방안 발굴을 통한 경쟁력 제고
- 2022년 세계가스총회의 성공적인 개최

최종목표	연도	목 표
엑스코 제2전시장 건립	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 · 문화재 지표조사 추진 · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 감정평가 및 협의보상
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 수용취득 · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 지장물 철거 및 단지조성 · 엑스코 제2전시장 건립 및 건축공사 발주 및 착공
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 건축공사 실시
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 준공 · 엑스코 제2전시장 내부시설 설치 및 시험운영

□ 사업개요

- 사업명 : 엑스코 제2전시장 확장공사
- 기간 : 2016. 12. ~ 2021. 4.
- 위치 : 북구 산격동 1706번지 일원 (엑스코 옆 기업관 부지)
- 총사업비 : 2,694억원(시비 1,137, 지방채 595, 특교 27, 도시공사 935)
- 사업내용 : 대지면적 36,952㎡, 연면적 40,472㎡, 지하1층/지상2층
 - 전지면적 15,000㎡, 주차장 460대, 부대시설 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	189,500	-	143,500	-	46,000	269,400	-	175,900	-	93,500	269,400	-	175,900	-	93,500
현재	269,400	-	175,900	-	93,500										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 12.	· 엑스코 확장 전시설 부지 선정
2017. 04.	· 제2전시장 건립 사전협의 완료 (산업통상자원부)
2017. 07.	· 제2전시장 건립사업 추진계획 수립
2017. 12.	· 지구단위계획변경 완료
2018. 02. 28.	· 엑스코 제2전시장 건립 주민설명회 개최
2018. 03. 26.	· 엑스코 제2전시장 건립 계획설계 용역 완료
2018. 04. 04.	· 지방재정투자사업 중앙심사 완료(행정안전부)
2018. 05. 02.	· 엑스코 제2전시장 건립 단지조성 설계용역 착수
2018. 06. 04.	· 보상협의회 개최
2018. 07. 20.	· 감정평가 실시 완료
2018. 07. 25. ~ 09. 12.	· 보상협의 실시 (3회)
2018. 09.	· 수용재결 신청 및 재결
2018. 11. 12. ~ 2019. 07.	· 부지조성 공사 실시
2019. 07. 02.	· 기공식 개최
2019. 07.	· 엑스코 제2전시장 건축 공사 실시
2021. 04. 19	· 엑스코 제2전시장 준공
2021. 04. 28.	· 엑스코 제2전시장 개관식 개최

□ 향후계획

- 세계가스총회 개최 (2022. 5. 23. ~ 5. 27.)

관리번호	4-4-2	공약명	도시철도 엑스코선 추진				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 도로시설팀장 김건식 / 주무관 최은석(☎665-2882)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	70			○			

□ 사업목표

- 종합유통단지, 금호위터폴리스 등 주요 물류·산업단지 접근성 개선
- 엑스코 제2전시장 건립과 연계한 대규모 국제행사 유치로 지역 MICE 연관 산업 (숙박, 외식, 쇼핑, 관광 등)의 성장과 지역경제 발전에 기여
- ※ 생산 및 부가가치 유발효과 1조 7,474억원, 고용 및 취업유발효과 2만여명

최종목표	연도	목 표
도시철도 엑스코선 추진	2018년	· 도시철도 엑스코선 예비타당성조사
	2019년	
	2020년	
	2021년	· 타당성 평가 및 기본계획 수립
	2022년	

□ 사업개요

- 사업구간 : 수성구민운동장역~동대구역~경북대~엑스코~이시아폴리스
- 기 간 : 2018년 ~ 2028년
- 개 요 : L=12.3km, 정거장 10개소
- 사 업 비 : 6,711억원 (국비 4,027, 시비 2,684)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	716,900	430,100	286,800	-	-	2,100	-	2,100	-	-	800	-	800	-	-
현재	671,063	402,638	268,425	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 6.	· 예비타당성조사 대상사업 신청(대구시→국토부)
2018. 8.	· 예비타당성조사 대상사업 선정(기획재정부)
2018. 10.	· 예비타당성조사 착수 및 현장조사
2020. 2.	· 예비타당성조사 1차 점검회의
2020. 10.	· 예비타당성조사 2차 점검회의
2020. 12.	· 예비타당성조사 통과 (B/C 0.87, AHP 0.503)
2021. 5.	· 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 착수(21.5.31.~22.11.21.)

□ 향후계획

- 2022년 11월 : 타당성 평가 및 기본계획 수립 완료
- 2023년 ~ 2028년 : 설계 및 공사 시행

관리번호	4-5	공약명	중소 벤처기업 육성 지원				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 박무출(2665-2662)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100			○			

□ 사업목표

- 우수한 창업아이템과 고급기술을 보유한 신규벤처기업 발굴
- 경영·기술교육을 통한 중소기업기술 역량 강화
- 관세·무역, 경영컨설팅, 기술거래 등 전문가 상담을 통한 기업애로사항 해결

□ 사업개요

- 북구창업지원오피스 운영
 - 사업기간 : 연 중
 - 위 치 : 북구 노원로 134(2층)
 - 규 모 : 7개 호실, 212.4㎡
 - 주요내용
 - 시설공간 무료 제공
 - 창업가이드라인 제시 및 정부공모사업 참여 지원
 - 기업교육 및 기업경영지원단 전문가를 통한 컨설팅 제공
 - 사 업 비 : 5,774천원
- 중소기업 경영·기술 교육 실시
 - 목 적 : 최신 경영정보 및 기술역량 강화를 통한 기업경쟁력 향상
 - 사업기간 : 연 중
 - 주요내용
 - 경영교육 : 기업지원정책설명회 등
 - 기술교육 : Auto CAD 교육, 3D 모델링 교육 등
 - 사 업 비 : 4,560천원

○ 기업경영지원단 운영

- 사업기간 : 연 중
- 상 담 관 : 7명(관세사 2, 경영지도사 2, 기술거래사 2, 수출통·번역 1)
- 사 업 비 : 6,840천원
- 상담분야

상담분야	세 부 내 용
관세·무역	FTA활용, 원산지규정, 관세환급 등 무역관련 사항
경영컨설팅	연구개발 정책자금 사업계획서 작성, 기업부설연구소 설립 등
기술거래	우수기술 이전·촉진 및 기술관련 자금 등
수출통·번역	영문 비즈니스 서신 번역 및 작성, 무역서류 작성 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-	16	-	-	16	-
현재	20	-	-	20	-										

□ 추진실적

○ 북구창업지원오피스 운영 및 경영·기술교육

일 자	추진내용
2019. 07. 01. ~ 07. 05.	· 오토캐드 실무교육(15명)
2019. 10. 22. ~ 10. 30.	· 오토캐드 실무교육(15명)
2020. 07. 01.	· 북구창업지원오피스 입주 연장(2개 호실)
2020. 09. 14. ~ 09. 16.	· 북구창업지원오피스 옥상 방수공사
2020. 12. 24.	· 북구창업지원오피스 입주 연장(1개 호실)
2020. 12. 30.	· 북구창업지원오피스 입주 계약(1개 호실)
2021. 05. 22.	· 북구창업지원오피스 담장 철거 및 보수공사
2021. 07. 01.	· 북구창업지원오피스 입주 계약(2개 호실)
2021. 11. 24. ~ 12. 03.	· 오토캐드(Auto CAD)-3D 모델링 교육 실시
2021. 07. 01. ~ 12. 31	· 북구창업지원오피스 입주 연장(4개 호실)

○ 기업경영지원단 운영

구 분	계	관세·무역	경영컨설팅	기술거래	수출통·번역
상담건수	62		58	2	2

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 기업경영지원단 지속 운영, 기술교육 실시

관리번호	4-6	공약명	제3산업단지 재생사업 지속 추진				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 박무출(2665-2662)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업목표

- 산업단지 내 기반시설 확충(도로, 공원, 주차장 등)
- 기존업종과 유치 업종별 특성을 고려 전략사업구역 개발
- 서대구공단과 공동개발 추진을 위한 협조체계 유지(실무회의, 자문 등)

최종목표	연도	목 표
기반시설 확충을 통한 도심형 산업단지 조성	2018 ~ 2022	· 기반시설(1단계, 4개노선 3.4km) 사업 시행
	2021 ~ 2023	· 기반시설(2단계, 23개노선 6.5km) 사업 및 전략사업 시행
	2022 ~ 2024	· 기반시설(3단계, 25개노선 7.8km) 사업 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 노원동3가 일원
- 사업기간 : 2009. ~ 2024.
- 사업면적 : 1,685,003m²
- 사 업 비 : 2,343억원(국비 1,171, 시비 1,172)
- 사업내용 : 업종변경 및 기반시설 확충을 통한 도심형 산업단지로 재생

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	234,271	117,135	117,136	-	-										
현재	234,271	117,135	117,136	-	-	99,128	49,563	49,565	-	-	76,953	45,070	31,883	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2013. 12.	· 제3산업단지 재생사업지구 지정 및 고시
2015. 12.	· 제3산업단지 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시
2018. 07.	· 제3산업단지 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시
2018. 10.	· 제3산업단지 재생사업 기반시설공사 착공
2019. 08.	· 노원로9길(1차), 오봉로 보상완료
2019. 12.	· 노원로9길(2차) 보상완료
2020. 10.	· 노원로9길(3차) 보상완료
2021. 09.	· 대구제3산업단지 재생사업지구계획 변경(재생계획 5차, 재생시행 계획 2차)승인 및 지형도면 고시
2021. 10.	· 노원로1길(1차) 보상 완료
2021. 10.	· 도로확장(오봉로, 노원로9길) 및 신천대로 진출입로 공사 중

□ 향후계획

- 2022. 1. : 노원로1길(2차) 보상 완료
- 2022. 12. : 노원로1길(3차) 보상 완료
- 2023. 5. : 기반시설공사(1단계) 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 공장 특성상 이주대책 마련의 어려움으로 협의 보상 지연
 - 도심 내 산업단지로 지가가 높아 사업성이 낮음
- 대책
 - 행정절차(수용재결, 공탁 등) 신속 진행 및 단계별 사업 착공

관리번호	4-7	공약명	농수산물 도매시장 현대화				
추진부서	민생경제과 과장 고재활 / 도시농업팀장 정승일 / 주무관 장효임(☎665-2672)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	35			○			

□ 사업목표

- 물류 효율성 제고 : 노후시설 개선으로 유통환경 변화에 대응 물류 시스템 개선
- 시급한 부족시설 우선 확충 : 인근 부지확장으로 물류공간 확대, 경매장 등 필요 시설 확충
- 공영 도매시장의 기능 강화 및 경쟁력 제고 : 생산자와 소비자를 위한 고객 서비스 시설 개선

최종목표	연도	목 표
농수산물도매시장 현대화	2018년	· 도매시장 시설현대화 타당성 조사 실시
	2019년	· 공영도매시장 시설현대화사업 공모 선정 (농림축산식품부)
	2020년	· 기본 및 실시설계 수립, 보상
	2021년	· 세부사업 시행 등
	2022년	· 세부사업 시행 등

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018~2024년
- 소요 예산 : 1,075억 원 정도
- 세부 추진내용
 - 물류공간 확충 : 북부 화물터미널 및 인근 유희부지 매입 (17,300m²)
 - 교통체계 개선 : 확장부지 연결 교량 건설, 출입문(6문) 개설 등
 - 필요시설 확충 : 경매장, 잔품처리장, 주차장(지상, 지하), 냉동창고, 편의시설
 - 시설물 재정비 : 관련상가, 업체류(상장, 비상장) 잔품처리장, 폐기물처리장 등
 - 청정에너지 생산기지 구축 : 유희공간(옥상 등) 태양광 설치

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	75,000														
현재	107,500	18,000	89,500			107,500	18,000	89,500			26,962	434	26,528		

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 11. ~ 2019. 5.	· 시설현대화 사업 타당성조사 실시 (대구광역시)
2019. 7.	· 공영도매시장 시설현대화사업 공모 (농림축산식품부)
2019. 10.	· 공영도매시장 시설현대화사업 선정 (대구광역시)
2019. 9. ~ 10.	· 중앙투자심사 통과(행정안전부)
2020. 7. ~	· 용도지역변경 및 도시관리계획(변경)결정
2020. 7. ~ 10.	· 용지보상 사전협의 및 기본조사
2020 11.~ 2021.9.	· 도시계획시설 실시계획 인가

□ 향후계획

- 건축(교량) 실시설계 : '20. 12. ~ '22. 3,
- 용지보상 : '20. 11. ~ '21. 12.
- 교통영향평가 : '21. 6. ~ '22. 2.
- 세부사업 시행 등 : '22. ~ '24.