

관리번호	1-1-1	공약명	동화천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	90			○			

□ 사업목표

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
동화천 재해예방사업	2018년	· 실시설계 완료 및 1차공사 착공
	2019년	· 1차공사 준공, 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공
	2021년	· 4차공사 준공
	2022년	· 5차공사 시행
	2023년	· 동화천 재해예방사업 완료 및 유지관리

□ 사업개요

- 사업위치 : 복구 동·서변동 일원
- 규 모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 18,960백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	15,950	1,692	10,270.5	3,987.5	-	11,684	1,692	7,071	2,921	-	8,984	1,692	5,046	2,246	
현재	18,960	1,692	12,528	4,740	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 10. 24.	· 실시설계 완료
2018. 11. 30.	· 1차공사 착공
2019. 4. 30.	· 1차공사 준공
2019. 5. 7.	· 2차공사 착공
2020. 1. 15.	· 2차공사 준공
2020. 1. 29.	· 3차공사 착공
2021. 1. 20.	· 3차공사 준공
2021. 1. 21.	· 4차공사 착공

□ 향후계획

- 2023년 12월 : 사업완료

관리번호	1-1-2	공약명	팔거천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	87			○			

□ 사업목표

- 치수·이수·생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
팔거천 재해예방사업	2018년	· 1차공사 준공
	2019년	· 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공 및 4차공사 시행
	2021년	· 4차공사 준공 및 5차공사 시행
	2022년	· 총괄공사 준공

□ 사업개요

- 사업위치 : 대구광역시 북구 읍내동~태전동(대동교~매남교)
- 규 모 : 하천정비 3.6km, 유지용수 관로 매설 7.23km
- 사업기간 : 2015년 1월 ~2022년 12월
- 총사업비 : 24,877백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	25,493	6,862	12,258	6,373	-	24,877	6,862	11,795.8	6,219.2	-	21,012.2	6,862	7,931	6,219.2	
현재	24,877	6,862	11,795.8	6,219.2	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 10. 31.	· 1차공사 착공
2018. 08. 26.	· 1차공사 준공
2018. 05. 15.	· 2차공사 착공
2019. 04. 10.	· 2차공사 준공
2019. 04. 22.	· 3차공사 착공
2020. 01. 15.	· 3차공사 준공
2020. 01. 29.	· 4차공사 착공
2021. 01. 20.	· 4차공사 준공
2021. 01. 21.	· 5차공사 착공

□ 향후계획

- 2022년 3월 : 유지용수 펌프장 가동
- 2022년 12월 : 사업완료

관리번호	1-2	공약명	서리지 수변공원 관광메카 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 공원팀장 김창모 / 주무관 석경욱(☎665-2864)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	90			○			

□ 사업목표

- 서리지 일원에 도심 친수공간 조성 및 생태녹지 공간 확충으로 시민들에게 힐링 및 생태 체험 장소를 제공
- 현재 추진 중인 서리지 수변생태공원 조성사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 모험시설과 가족체험형 시설을 도입하여 서리지 수변생태공원을 활성화하고자 함

최종목표	연도	목 표
서리지 수변공원 관광메카 조성	2019년	· 1단계 수변생태공원 기반시설 공사 완료
	2020년	· 2단계 공사 착공 및 준공 (수변데크 및 관찰 전망대 조성, 초화류 식재) · 도시관리계획(변경) 결정 용역 시행
	2021년	· 다양한 시설물 설치를 위한 도시관리계획(변경) 결정 용역 시행
	2022년	· 공원시설 설치 사업비 확보를 위한 관계부서 공모사업 신청

□ 사업개요

<서리지 수변생태공원 조성>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 73번지 서리지 일원
- 사업규모 : A=89,673m²
 - 산책로, 가드닝체험장, 암석원, 잔디마당, 생태숲, 수변데크 조성 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(1단계 '15 ~ '19, 2단계 '19 ~ '20)
- 총사업비 : 12,959백만원(국비 2,629 / 시비 4,190 / 구비 6,140)

<서리지 수변생태공원 활성화(관광메카 조성)>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 71-1번지 및 56번지 일원
- 사업규모 : 짚라인(L=350m정도), 야영장(A=10,000㎡정도)
- 사업기간 : 짚라인(2019~2021), 야영장(2021 이후)
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,455 / 시비 495 / 구비 1,050)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	18,959	7,084	4,685	7,190	-	13,204	2,351	4,650	6,203	-	12,081	2,352	4,108	5,621	-
현재	18,959	7,084	4,685	7,190	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 01. 19.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 착공 (공사 기간 : 365일)
2018. 08. 02.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 폭염)
2018. 08. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2018. 12. 11.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사기간 연장 (연장 60일)
2018. 12. 27.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 동절기 기온하강)
2019. 02. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2019. 05. 29.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 준공
2020. 12. 18.	· 2단계(1차) 수변생태공원 실시설계용역 완료
2021. 2. 16.	· 2단계(1차) 수변생태공원 조성공사 착공
2021. 10. 13.	· 2단계(1차) 수변생태공원 조성공사 준공

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2022. 2. ~ 2022. 10. : 2단계(2차) 수변생태공원 조성공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 도시관리계획 결정(변경)에 따라 수변공원 확장 부분 사업시행 예산확보 필요

- 대책
 - 예산확보를 위한 노력
 - 특별교부세 사업 신청
 - 중앙정부 공모사업 신청

□ 조성사진

설 명	2단계(1차) 조성사진 (전)
-----	------------------



설 명	2단계(1차) 조성사진 (후)
-----	------------------



관리번호	1-3	공약명	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 금호강관광팀장 이윤석 / 주무관 윤은순(☎665-2252)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업목표

- 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성
- 친환경 생태정책이 공존하는 내륙수변도시 구현
- 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

최종목표	연도	목 표
금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간 조성	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 하중도 개발 하천점용 사전협의(부산지방국토관리청) · 신천 수변생태공원조성 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 · 신천 관광명소화 사업 관광자원화 수립 용역(침산낙조체험마당 포함)
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 진·출입 램프, 보도교, 다목적광장 소규모 환경영향평가(대구지방환경청, 하천점용허가(부산지방국토관리청)(‘19.12.)) · 진·출입 램프, 보도교, 다목적광장 실시설계용역 완료(‘19.12.) · 신천 수변생태공원 조성 실시설계용역 착수(‘19.8.) · 하중도 명소화 사업 투자심사 예산조정 (당초94억⇒161억)
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 하중도 다목적광장(주차장) 정비 공사 착공(‘20.1.) · 하중도 진·출입 램프 건설 공사 착공(‘20.1.) · 하중도 보도교(노곡교측면 3호선연계) 설치 공사 착공(‘20.1.) · 『신천 수변생태공원 조성』기본 및 실시설계 용역(~21.12.) · 『신천 수변생태공원 조성』사업계획 변경승인(대구지방환경청) <ul style="list-style-type: none"> - 변경내용 : 식생환경개선 등 소규모 환경영향평가 협의 보완요청사항 반영 ※ 신천 침산낙조체험마당 포함
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 하중도 다목적광장(주차장) 정비 공사 준공(‘20.1.~‘20.12.) · 하중도 진·출입 램프 건설 공사 준공(‘20.1.~‘21.12.) · 하중도 보도교(노곡교측면 3호선연계) 설치 공사 준공(‘20.1.~‘21.12.)

□ 사업개요

- 사업면적 : A=268,929㎡(하중도 223,000㎡, 신천 수변공원 45,929㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 총사업비 : 202억원
- 사업내용
 - 하중도 명소화사업
 - 사업위치 : 북구 노곡동 하중도 일원(A=223,000㎡)
 - 사업기간 : '16. 7월 ~ '22. 12월
 - 사업비 : 154억원(시비)
 - 사업내용 : 하중도 진·출입 보도교(2개소), 진·출입도로, 다목적광장(주차장), 꽃단지 조성, 경관개선, 조명등 설치 등
 - 신천프로젝트
 - 신천 수변생태공원 조성(신천 침산낙조체험마당 포함, 48억/ 국1억, 시47억)
 ※ 수변생태공원 설계완료시 총사업비 조정 예정 (30억정도)

□ 사업예산

(단위 : 억원)

총 사업비					기투자				2022년				2023년 이후			
구분	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비
계	202	1	202	-	146	1	145	-	21	-	21	-	34	-	34	-
하중도	154	-	154	-	133	-	133	-	21	-	21	-	-	-	-	-
신천개발	48	1	47	-	14	1	13	-	-	-	-	-	34	-	34	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11.	· 신천개발 기본계획 수립
2017. 09.	· 하중도 명소화사업 기본계획 수립
2018. 05.	· 하천점용 사전협의
2019. 08.	· 수변생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 시행 (~ '20. 8. 예정)
2019. 09.	· 노곡교 지하차도 경관개선 및 신천대로 옹벽녹화
2019. 11.	· 소규모 환경영향평가 협의완료(대구지방환경청)
2019. 12.	· 하중도 명소화사업(진·출입로, 다목적광장, 보도교, 가로등) 실시설계 용역 완료

2019. 12.	· 하중도 명소화사업(진·출입로, 다목적광장, 보도교) 하천점용허가(부산지방국토관리청)
2020. 12	· 하중도 다목적광장(주차장) 정비공사 준공
2021. 12	· 하중도 다목적광장 진·출입도로 준공
2021. 12.	· 하중도 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 준공
2020. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 사업계획 변경승인(대구지방환경청)
2021. 12.	· 신천 수변생태공원 조성 설계용역 완료

※ 하중도 방문객 : 2016년 133,700명, 2017년 355,300명, 2018년 286,560명, 2019년 264,599명(태풍)

2020년 · 2021년 하중도 미 개방 (코로나19 확산방지) 2020년 45,818명 2021년 52,287명

□ 향후계획

- 2021. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 기본 및 실시설계용역 완료
 - ※ 사업지 중복되는 신천 오수간선관로 설치공사 선행 후 공사가능
- 2021. 12월 : 「신천 수변생태공원 조성」 공사 착공
- 2022. 1월 : 노곡교 및 3호선 연계 보도교 경관조명 개선 설계 완료
- 2022. 7월 : 노곡교 및 3호선 연계 보도교 경관조명 개선 공사 완료예정
- 2022. 12월 : 하중도 조명등 설치 공사 완료예정

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 본 사업의 99%가 지방비(시비)사업으로 코로나 관련 예산편중으로 재원 확보가 불투명하여 신속한 사업추진이 어려울 것으로 예상됨
 - 하중도 명소화 1단계 사업(기반시설)은 거의 완료되었고 2단계 사업(문화·체육·관광 친수시설)은 금호강 그랜드플랜 사업으로 추진 예정
- (대책)
 - 대구시에서는 금호강 복구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고,
 - 「금호강 그랜드플랜」 사업 추진에 따른 하천점용 허가 기준에 적합한 세부사업추진 시행을 위한 낙동강유역환경청과 원활한 협의가 요구됨

관리번호	1-4	공약명	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 산림휴양팀장 정철웅 / 주무관 이정희(0665-4305)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	55			○			

□ 사업목표

- 도심지 근교의 생활권을 중심으로 한 산림휴양체험 공간을 조성하여, 주민들의 건강증진에 기여하고 건전한 여가공간을 제공
- 숲, 그늘, 바람 등 자연의 풍경과 소리를 담아 친자연적으로 조성

최종목표	연도	목 표
둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성	2018년	· 명봉산, 침산, 연암공원 맨발산책로 조성 완료
	2019년	· 함지산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2020년	· 침산공원 맨발산책로 추가 조성 및 둘레길 조성
	2023년	· 대불공원 맨발산책로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 명봉산, 함지산, 화담산, 금호사수지구, 태복산 등 8개소
- 사업규모
 - 둘레길 조성 및 관리 : 46.5km(함지산 등 5개소)
 - 테마형 맨발산책로 조성 : 4.8km(명봉산 등 8개 코스)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 총사업비 : 1,704백만원(국비 448 / 시비 831 / 구비 425)
- 사업내용
 - 둘레길 조성 및 관리 : 목재계단, 데크로드, 노후 시설물 정비, 안내판 설치 등
 - 맨발산책로 조성 : 마사토길, 황토볼, 세족장, 쉼터 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,704	448	831	425	-	1,384	448	591	345	-	1,206	448	457	301	-
현재	1,704	448	831	425	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. ~ 2018.	· 명봉산(무병장수길) 맨발산책로 (L=800m) 조성
2018. 6. ~ 9.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=56m), 연암공원(건강선비길) 맨발산책로 (L=69m) 및 둘레길 조성
2019. 7. ~ 10.	· 함지산(삼천갑자동방삭길) 맨발산책로 (L=260m) 조성
2020. 8. ~ 11.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=210m) 추가 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ 2023년 : 북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 연차별 조성

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 조성되는 부지는 대부분 사유지로 토지소유자의 동의를 받기 어려움
- 대책
 - 토지소유자에 대하여 사업의 취지를 충분히 설명하고 동의해 줄 것을 설득
 - 부동의 시 우회로 선정 및 동의 가능한 대상지를 우선 추진
 - 연암공원, 대불공원 내 맨발산책로는 토지 보상 완료 후(2023년) 조성 예정

관리번호	2-1	공약명	칠곡3지구 문화예술거리 조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이희균(☎665-4322)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로 조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여
- 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

최종목표	연도	목 표
칠곡3지구 문화예술거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 완료
	2019년	· 거리 조성 완료 및 크리스마스거리 조성·운영
	2020년	· 이태원길 오픈 행사 개최 및 거리 본격 운영

□ 사업개요

- 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로
- 규 모 : B=12m, L=720m
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 소요예산 : 3,000백만원 정도
- 주요사업
 - 디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 경관가로 조명
 - 동천육교 정비, 이태원 문학관 조성, 거리안내사인 설치 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	2,729	-	-	2,729	-
현재	3,000	-	-	3,000	-						-	-	-	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11. ~ 2017. 1.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 시행
2018. 7. ~ 8.	· 칠곡3지구 문화예술거리 주민아카데미 운영(5회)
2018. 4. ~ 11.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2019. 1. ~ 12.	· 공사 착공 및 준공 / 크리스마스거리 조성·운영
2020. 9. ~ 2021. 2.	· 이태원길 문학활성화 테마조형문(포토존) 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ : 문화예술거리 활성화 프로그램 운영

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 사업구역이 상가밀집지역 임에 따라 각종 쓰레기 배출·처리, 불법주차 및 무단 적치물에 대한 주민들의 관심 필요
- 대책
 - 칠곡3지구 상가협의회 및 주민들과의 지속적인 만남을 통해 주민주도에 의한 문제해결 방안 구축

관리번호	2-2	공약명	구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험특구-				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 최한태(☎665-2354)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	96			○			

□ 사업목표

- 구암동 고분군 및 팔거산성의 보존정비를 통해 역사교육의 장으로 활용하고 탐방로 정비, 고분전시관 설치 등을 통해 도심 속 내 고대역사문화체험 공간을 마련하고자 함. 또한 지역의 역사·문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스 산업 활성화를 도모하기 위함

□ 사업개요

- 구암동고분군·팔거산성 종합정비
 - 면적 : 428,509m²
 - 1·5·100호분 발굴조사, 팔거산성 시굴조사, 역사문화거리 조성
 - 전시관·박물관 신축, 탐방로 및 탐방안내소 설치
- 고대역사문화 체험특구 추진
 - 면적 : 593,194m²
 - 고대역사 유적지 정비·복원, 체험공간 조성
 - 고대역사 문화상권 활성화, 공감프로그램 개발

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	46,510	31,546	14,369	595	-	8,626	5,400	2,196	1,030	-	6,517	3,711	1,776	1,030	-
현재	46,510	31,546	14,369	595	-										

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2017. 11. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 누리길 조성사업 추진
2017. 05. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 1호분 복원정비사업 추진
2017. 12.	· 고대역사문화 체험 특구 지정 (중소벤처기업부)
2018. 08.	· 국가지정문화재 (사적) 지정 (문화재청)
2019. 10.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 설치 및 주변정비 공사 완료
2019. 11.	· 구암동고분군 56호분 정밀재발굴조사 추진 완료
	· 구암동고분군 문화재 안내판 설치 (6개소) 완료
2019. 12.	· 구암동고분군 사유지 매입 (11필지 매입 완료)
2020. 04.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 및 야자매트 추가 설치 완료
2020. 06.	· 구암동고분군 종합정비계획 용역 완료
	· 구암동고분군 산68번지 외 3필지 등기이전 및 보상완료
	· 팔거산성 정밀발굴조사 사업 착수
2020. 07.	· 구암동고분군 58호분 정밀발굴조사 용역 완료
2020. 10.	· 구암동고분군 산78-1번지 등기이전 및 보상완료
2021. 02	· 구암동고분군 산64번지 등기이전 및 보상완료
2021. 05	· 구암동고분군 5호분 문화재 시굴조사 완료
2021. 06	· 구암동고분군 5호분 문화재 정밀발굴조사 추진 중
2021. 06	· 구암동고분군 1호분 주변정비공사(임목폐기물 처리, 창고 철거 등)

□ 향후계획

최종목표	연도	목 표
도심 속 내 고대역사문화 체험 공간 마련, 역사·문화분야 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스산업 활성화	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 구암동고분군 사유지 매입 · 5호분 정밀발굴조사 · 1호분 주변정비(잡목 및 폐기물 처리) · 구암동고분군 학술대회 개최
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 팔거산성 정밀발굴조사(2차) · 팔거산성 국가지정문화재(사적) 승격 지정 용역 · 구암동고분군 56, 58호분 봉분 복원 사업 · 304호분 정밀발굴조사
	임기후	<ul style="list-style-type: none"> · 304호분 주변 야간경관 조명 공사 · 팔거산성 정밀발굴조사 및 학술대회 개최 · 고분전시관(박물관), 야외전시관 및 체험학습장 조성

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대부분의 사업이 문화재청 문화재 보수정비예산으로 추진되므로 다년간에 걸쳐 진행될 것으로 예상
- 문화재 보수정비사업에 포함되지 않는 사업의 사업비 확보 방안 모색 필요 (ex 구암동고분군 체험전시관 건립, 고분전시관 건립 예산 등)

○ 대 책

- 구암동고분군 종합정비계획을 수립하고 문화재청 최종 승인을 득하였으므로 그에 따라 단계적으로 예산 신청할 계획
- 국가기관 공모사업 대상 여부에 대한 적극적인 검토

관리번호	2-3	공약명	전통문화체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 김 웅(☎665-2352)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	100	종결	지속추진	정상	일부추진		
			○				

□ 사업목표

- 향교·서원문화재 활용이 최대의 보존이라는 새로운 가치관으로 정신 문화재의 본래 가치와 진정성을 계승, 현대적으로 재창조
- 향교·서원문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용자원으로 육성, 자립적·지속적·체계적 활용체제 확립 및 지역경제 활성화 도모

최종목표	연도	목 표
전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 9월~10월 (8회, 시민 40명 이상) - 칠곡향교에서 즐기는 '禮' : 3월~12월 (8회, 초·중학생 40명 이상) - 초·중학생 인성교실 : 7. 23. ~ 7. 28. (6일, 중학생 60명 이상) - 장계향 인성교실 : 3월, 9월 (8회, 시민 40명 이상) - '藝'의 향연 예술마당 : 음악회 10월 중 / 전시회 10월 중 ○ 서원 빔장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월 ~ 7월 (10회, 초·중학생 20명 이상) - 묵향이 머무니, 악이 울린다 : 5월 ~ 10월 (5회, 시민 20명 이상) - 달빛 어우러짐 : 5월 ~ 10월 (5회 이상, 다문화, 외국인 등 20명 이상) - 묵향에 마음을 담다 : 5월 ~ 10월 (5회 이상, 가족 등 20명 이상)
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민 40명) - 칠곡향교에서 즐기는 '禮' : 3월~11월 (6회, 초·중학생 40명) - 향교에서 배우는 인성교실 : 7월중 (6일, 중학생 60명) - 장계향 인성교실 : 3월~4월, 9월~10월 (10회, 학부모 40명) - 우리동네 유교문화유산 알기 탐방 : 3월~5월 (5회, 주민 40명) ○ 서원 빔장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 유유상종(儒留相從) : 3월~12월 (10회, 외국인 25인 이상) - 연비다담(鸞飛茶談) : 6월~10월 (5회, 외국인, 가족 25인 이상) - 구암야연(龜巖夜宴) : 3월~12월 (10회, 시민 50~150인 이상) - 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월~12월 (10회 25인 이상)

최종목표	연도	목 표
전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민 40명) - 성리학의 뿌리 : 3월, 9~10월 (각 5회, 초·중학생 40명) - 세계문화유산 '서원'알아보기 탐방 : 4~5월중 (총 5회, 성인 40명) - 은행나무 음악회 : 2020년 10월 (음악회당 200명) ○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 연비(鸞飛)디미방 : 5월~12월(8회, 가족, 주부 20인) - 서원(書院)의 일상 : 3월~12월 (7회, 시민 누구나 25인) - 유유상종(類類相從) : 3월~12월 (5회, 외국인, 다문화 25인) - 구암야연(龜巖夜宴) : 5월~10월 (5회, 일반시민, 300인)
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~11월 (16회, 성인, 회당 40명) - 칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철 : 3월~4월 9월~10월 (10회 성인 회당 50명) - 엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이 : 5~6월 9월~10월 (10회 초등학생 및 보호자) - 선비문화체험 "서원 고택"알아보기 탐방 : 3월~7월셋째 목요일 5회, 성인 회당 40명 - 칠곡향교 가을 힐링 음악회 : 10월(1회, 북구 주민 200명) ○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 연비(鸞飛)디미방 : 4월 ~10월 (20회, 시민 누구나, 회당 15인) - 서원(書院)의 일상 : 3월~12월 (10회, 시민 누구나, 회당 25인) - 친숙하고 친절한 밥상, 친밀(親-meal) : 3월~12월 (3회 시민 누구나, 회당 15인) - 구암서원 율로(YOLO)오세요 : 3월~12월 (10회 시민 누구나, 회당 50-150인)
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> - 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~11월 (16회, 성인, 회당 40명) - 이야기 문사철 : 3월~4월 9월~10월 (10회 성인 회당 50명) - 엄마와 함께하는 선비놀이 : 5~6월 9월~10월 (10회 초등학생 및 보호자) - 선비문화체험 "서원 고택"알아보기 탐방 : 3월~7월셋째 목요일 5회, 성인 회당 40명 - 가을 힐링 음악회 : 10월(1회, 북구 주민 200명) ○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> - 연비(鸞飛)디미방 : 4월 ~12월 (20회, 시민 누구나) - 서원(書院)의 일상 : 4월~10월 (10회, 시민 누구나) - 구암야연 - 마당극 서침 : 4월~10월 (1회 시민 누구나) - 꼬마선비 꼬마궁사 : 4월 ~ 10월(10회 유치원 초등학교 저학년)

□ 사업개요

○ 칠곡향교 : “선조들 숨결 ‘仁’의 감동”, 전통문화체험관 운영

- 사업비 : 87,500천원(계속)

- 사업내용 : 영남 선비문화 살롱, 칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철, 엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이, 선비문화체험 “서원, 고택” 고택 알아보기 탐방, 칠곡향교 가을 힐링 음악회

○ 구암서원 : “서원! 빗장을 열다”

- 사업비 : 85,000천원 (계속)

- 사업내용 : 연비디미방, 서원(書院)의 일상, 친숙하고 친절한 밥상, 친밀 구암서원, 율로(YOLO)오세요

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	604	203	125	276	-	604	203	125	276	-	604	203	125	276	-
현재	604	203	125	276	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용	
2018년 ~ 2019년	칠곡향교	·장계향인성교실 : 17회 527명
		·영남선비문화살롱 : 32회 1,22명
		·칠곡향교에서 즐기는 禮(청소년) : 13회 563명
		·'藝'의 향연 예술마당 : 전시회 6회 417명, 음악회 1회 175명
		·초중학생 인성교실 : 6회 279명
		·우리동네유교문화유산알기탐방 : 5회 177명
	구암서원	·선비의 삶, 나를 찾는다 : 33회 1,544명
		·묵향이 머무니 악이 울린다 : 6회 470명
		·달빛 어우러짐 : 6회 345명
		·묵향에 마음을 담다 : 8회 445명
		·유유상종 : 9회 415명
		·연비다담 : 5회 117명
		·구암야연 : 7회 640명

일 자	추진 내용	
2020년	칠곡향교	·영남선비문화살롱 : 12회 300명
		·성리학의 뿌리 : 10회 250명
		·은행나무 음악회 : 1회 150명
	구암서원	·연비디미방 : 5회 105명
		·서원의 일상 : 11회 265명
		·유유상종 : 1회 35명
		·구암야연 : 3회 90명
2021년	칠곡향교	·영남선비문화살롱 : 16회 300명
		·칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철 : 10회 200명
		·엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이 : 10회 200명
	구암서원	·연비디미방 : 20회 200명
		·서원의 일상 : 10회 100명
		·친숙하고 친밀한 밥상 - 친밀 : 3회 37명
		·구암서원, 옴로(YOLO) 오세요 : 1회 178명

□ 향후계획

- 2022년 3월 ~ 12월 : 사업시행 및 보조금 정산

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 사업추진을 위한 예산확보 공모를 매년 신청해야 하는 번거로움 있음
 - 코로나19 확산으로 인한 체험 프로그램 실시에 어려움이 있음
- (대 책)
 - 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보
 - 문화재 활용사업의 자립적·지속적·체계적 활용체계 확립 위해 사업의 적극 추진
 - 비접촉·비대면(Untact) 프로그램 계획 및 시행 추진

관리번호	2-4	공약명	도시재생뉴딜사업 및 공모사업 실시 - 침산1동 도시재생 뉴딜사업 -				
추진부서	도시재생과 과장 정상현 / 뉴딜사업팀장 조우석 / 주무관 김병수(☎665-2622)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	58			○			

□ 사업목표

최종목표	연도	목 표
주거환경정비와 도시기반 시설 확충으로 정주여건을 개선하여 살기 좋은 마을 환경 조성	2018년	· 사업 관련 마을 주민들의 관심도 제고
	2019년	· 원만한 주민협의로 사업목적에 맞는 기반 조성
	2020년	· 어울거리 조성 등 마을 기반시설 정비 완료
	2021년	· 본격적인 공사추진으로 성공적인 사업추진
	2022년	· 핵심사업 마무리로 도시재생 효과 확산

□ 사업개요

- 사업면적 : A=106,766㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 225.9억원(국비 100억원, 지방비 100억원, 기타 25.9억원)
- 사업내용
 - 자연과 어울린 “행복마을 조성”
 - Eco클러스트 및 Eco주차장 조성
 - 유니버설 연계가로, 어울거리, 그린노을길 조성
 - 어디서나 안전한 “안심마을”
 - 집수리 사업
 - 도시계획도로 및 안심가로 조성
 - 함께하고 나누는 “공동체 마을”
 - 임대주택 건립
 - 마을쉼터 및 복합커뮤니티센터 조성

□ 사업예산

- 재정보조사업 : 200억원[국비 100억원, 지방비 100억원(재생사업 외 예산 제외)]
(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	20,000	10,000	5,000	5,000	-	20,000	10,000	5,000	5,000	-	11,547	7,549	3,138	860	-
현재	20,000	10,000	5,000	5,000	-										

- 지자체·민간·공기업투자사업 : 25.9억원

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 12. 14.	· 도시재생뉴딜사업 선정
2018. 5. 8.	· 도시재생 선도 지역 지정
2018. 7. 13.	· 사업실현 가능성 및 타당성 통과
2018. 8. 10.	· 도시재생활성화계획 고시
2018. 10. 16.	· 행복나눔가로 조성공사 설계
2019. 1. 7.	· 도시재생현장지원센터 개소
2019. 6. 10.	· 도시재생뉴딜사업 활성화계획 변경 공청회
2019. 9. 30.	· 도시재생활성화계획(변경) 고시
2019. 11. 6.	· 행복나눔주택 지장물 철거
2019. 12. 2.	· Eco 주차장 조성사업 설계용역 착수
2019. 12. 23.	· 행복나눔주택 실시협약 체결(LH)
2020. 2. 10.	· 오봉경로당 리모델링 설계용역 착수
2020. 3. 16.	· 복합커뮤니티센터 공공건축 사업계획 사전검토
2020. 4. 27.	· 1차 집수리사업(19가구) 착공
2020. 6. 11.	· 2차 집수리사업(31가구) 설계용역 착수
2020. 6. 12.	· 행복나눔주택 국유지 매매 계약
2020. 8. 12.	· 복합커뮤니티센터 설계 공모 심사
2020. 8. 26.	· 오봉경로당 리모델링 착공
2020. 8. ~ 12.	· 마을관리협동조합 창업과정 운영
2020. 9. 18.	· 1차 집수리사업(19가구) 준공
2020. 9.	· 복합커뮤니티센터 설계용역 착수
2020. 11.	· 침산안심가로조성 설계용역 착수
2020. 12.	· 행복나눔주택 착공

일 자	추진 내용
2020. 12.	· 행복나눔가로 조성사업 착공
2021. 1.	· 어울거리 조성사업 착공
2021. 2.	· 2차 집수리사업(31가구) 착공
2021. 4.	· 오봉경로당 리모델링사업 준공
2021. 5.	· Eco주차장 조성사업 착공
	· Eco클러스터 조성사업 상징거리(회전교차로) 착공
	· 유니버설가로 조성사업 착공
	· 그린노을길 조성사업 착공
	· 침산안심가로 조성사업 착공
2021. 6.	· 복합커뮤니티센터 건립사업 설계안정성 검토 용역착수
2021. 7.	· 행복나눔가로 조성사업 준공
2021. 10.	· 2차 집수리사업(31가구) 준공
2021. 11.	· 그린노을길, Eco클러스터 회전교차로 및 상징거리, 침산안심가로, 유니버설가로 조성사업 준공

□ 향후계획

(단위 :백만원)

구 분	세부사업내용	총 사업비	추진 일정
계		22,590	
1	집수리사업 ○ 담장, 지붕 등 외부경관 개선사업 - 50가구(1차 19가구, 2차 31가구)	550	- '21. 1. : (2차)착공 - '21. 10. : (2차)준공
2	Eco주차장 조성사업 ○ 공영주차장 조성 - 규모 : 주차장 41면, 옥상공원 762㎡ - 위치 : 침산동 1603-1 외 13필지(예정) - 보상비 15억원, 공사비 15억원	3,020	- '20. 9. : 지장물철거 - '21. 5. : 착공 - '22. 6. : 준공
3	어울거리 조성사업 ○ 장기 미집행 도시계획도로 개설 - 규모 : L=65m, B=8m - 위치 : 침산동 1692-4 일원 - 보상비 18억원, 공사비 3.5억원	2,150	- '20. 9. : 지장물철거 - '20. 10. : 보상완료 - '20. 12. : 착공 - '22. 4. : 준공
4	그린노을길 조성사업 ○ 경관가로공원 조성 - 규모 : 가로정비 450m, 쉼터조성 - 위치 : 침산동 1381-64 일원	1,340	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '21. 11. : 준공

5	Eco 클러스트 조성사업	○ 태양광에너지 마을 조성 - 규모 · 태양광 설비 120kw(공공시설) · Eco 상징거리 및 조형물 설치	980	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '22. 10. : 준공
6	행복나눔 가로조성	○ 장기 미집행 도시계획도로 개설 - 규모 : L=120m, B=8m - 위치 : 침산동 1202-2 일원 - 보상비 11억원, 공사비 2.5억원	1,350	- '20. 11. : 착공 - '21. 7. : 준공
7	공동체 마을 쉼터조성	○ 마을 쉼터 조성 - 기존 건물(오봉경로당) 리모델링 · 규모 : 지상2층, 연면적 440m ² · 위치 : 침산동 1206-3(오봉경로당) · 조성비 : 6.74억원	674	- '20. 8. : 착공 - '21. 4. : 준공
8	유니버설 가로조성	○ 골목길 가로정비 - 규모 : 유니버설 디자인 적용 가로정비 3개 노선 200m - 위치 : 침산동 1381-66 일원 - 보상비 2억원, 공사비 2.6억원	460	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '21. 11. : 준공
9	침산안심 가로 조성	○ 골목길 정비, 안전시설물 설치 - 규모 : 골목길 정비, 안전시설물 설치 (CCTV10대, 무인택배함1개소) - 위치 : 사업대상지 전역 細가로	3,220	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 5. : 착공 - '21. 11. : 준공
10	복합 커뮤니티 센터 건립	○ 공방 및 주민 공동이용 시설 조성 - 규모 : 지하1층,지상4층, 연면적 1,757m ² - 위치 : 침산동 1641-6 일원 - 보상비 12억원, 공사비 22억원	3,476	- '21. 10. : 설계완료 - '22. 1. : 착공 - '22. 12. : 준공
11	Eco 클러스트 운영	○ Eco 클러스트 조성 및 운영을 위한 주민 역량 강화 프로그램 사업 및 공동체 육성	60	- '20. 11. : 마을협동조합 결성 - '21. 1. : 프로그램 사업시행
12	나눔마을 건강교실	○ 우리동네 건강극장(오이소 극장) 운영 및 건강프로그램(건강교실) 진행	164	- '21. : 영화상영 및 건강프로그램 운영
13	나눔공방 운영	○ 마을공방 설치 및 운영 - 장비 구축, 조직 구성, 프로그램 운영 등	310	- '21. 10. ~ 12. : 업사이클링교육 및 바리스타 양성교육
14	도시재생대학 운영	○ 도시재생대학 운영	64	- '21. 4. ~ 5. : 도시재생대학운영 (집수리학교 심화과정)
15	현장지원 센터 운영	○ 현장지원센터 설치 및 운영	600	- 현장지원센터 연중 운영
16	주민공모 사업	○ 도시재생관련 주민공모사업 실시 - 경관개선 및 공동체 육성 (건당 1천만원 미만)	212	- '21. 5. ~ 10. : 제3차 주민공모사업 실시
17	행복나눔 주택조성	○ 행복주택 조성 - 규모 : 행복주택 28호(지하1층~지상6층) - 보상비 14.6억원, 공사비 25억원	3,960	- '20. 12. : 착공 - '22. 8. : 준공

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 물리적사업중 일부 완료된 사업도 있지만 현재 공사추진중인 곳이 많아 공사로 인한 지속적인 민원 제기로 사업추진에 애로사항이 있음

○ 대책

- 공사전 사전현황 조사 및 안내판, 현수막을 게시하여 주민들이 사전에 충분히 인지할수 있도록 하겠으며, 안전관리 대책 수립, 도시재생현장지원센터와 주민 협의체 등을 활용하여 주민 눈높이에서 민원갈등을 최소화할수 있는 방안을 마련하겠음.

관리번호	2-5-1	공약명	대구 근대산업유산 관광자원화				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이희균(☎665-4322)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	20			○			

□ 사업목표

- 일제강점기 대구 최초 공단지역으로 지정되어 대구산업발전의 역사와 함께해 온 1공단(칠성·침산·고성동 일대)을 중심으로 특색있는 근대산업유산을 발굴·활용하여 시민들이 즐길 수 있는 대구의 대표적인 문화관광 공간으로 마련
- 과거와 현재, 미래가 공존하는 북구 지역 내 산재한 근대산업유산을 활용 및 관광자원화하여 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 근대산업유산 도시로 조성

□ 사업개요

- 사업구간 : 칠성·침산·고성동 일대(제1공단 중심)
- 사업기간 : 2017년 ~
- 소요예산 : 220억원 정도

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	22,058	10,932	5,355	5,771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	22,058	10,932	5,355	5,771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2017. 2월 : 2017년 산업관광 육성 공모사업(문화체육관광부) 신청 3차 최종심사에서 탈락(2017.3월)
- 2017. 8. 18. : 대구 근대산업관광 개발용역 계획 수립
- 2017. 9월 ~ 2018. 2월 : 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역

- 2018. 3월 ~ 5월 : 『근대역사문화공간』 재생활성화 사업(문화재청) 신청 추진
 - 선정기준 : 역사문화자원이 집적된 활용가치가 높은 지역

- 근대시기에 형성(50년 이상 경과)된 역사거리, 역사마을, 역사문화지구 등 「선(線)-면(面)」 단위의 입체적 보존·활용이 가능한 지역
- 문화재 지정·등록 및 활용에 관한 지역공동체 합의 등 사업추진체계가 준비된 지역

- 대구창조캠퍼스, 고성성당의 등록문화재 신청 거부로 인해 사업 신청 불가
- 2019. 3월 ~ 2020. 6월 : 대구북구 관광종합개발계획 연구용역
- 2020. 10월 ~ 2021. 12월 : 제7차 대구권 관광개발계획 연구용역(대구광역시)
- 2021. 7월 ~ 12월 : 근대산업 전시체험장 조성을 위한 사업지 협의(침산동 등)

□ 향후계획

- 2018. ~ : 주요 근대산업유산에 대한 부지 매입 시도 중 (지속)
 - 부지매입을 위해 노력하고 있으나 건물주의 거부 및 철거로 매입 어려움

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 대구근대산업유산 관광자원화사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상되어, 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움 있음
 - 미래를 만드는 사업은 가장 앞서 장소를 확보하는 것이 중요하며, 필요예산의 대부분이 부지확보를 위한 예산으로 재원 확보가 우선임
- (대 책)
 - 대구 최초의 공업단지로 구성되어 270곳의 근대산업유산이 남아 있는 칠성동·침산동·고성동 일대는 최근 북구의 명소로 떠오른 침산동 삼성창조캠퍼스와 더불어 관광메카로서의 성장 잠재력을 충분히 가지고 있어 향후 중구·근대골목과 함께 대구를 대표하는 관광지가 될 것이므로, 市단위에서 대구근대산업유산 관광자원화 사업 추진 필요
 - 대부분의 정부 공모사업은 부지매입비는 지원하지 않으므로 부지매입이 가능한 도시재생사업 및 뉴딜사업을 통한 부지매입 필요
 - 지속적인 산업관광관련 문체부 공모사업 신청 요건 확인 및 신청

사업명	주요 내용
폐 산업시설 등 유휴공간 문화재생 활성화	<ul style="list-style-type: none"> · ‘폐 산업시설 등 유휴공간 문화재생’사업 활성화를 위해 향후 사업추진이 가능한 잠재적 사업 대상지를 발굴하여 사업타당성 및 기본계획 마련을 지원 · 산업단지 폐 산업시설 문화재생 사업추진 결과 분석, 사업대상지 발굴, 전문가 자문 컨설팅 지원 등 · 지원예산 : 480백만 원(민간경상보조)
산업관광육성 공모사업	<ul style="list-style-type: none"> · 지역의 특화된 산업과 관광자원을 연계한 산업관광 콘텐츠 개발을 통한 국내외 산업관광 수요 확대 및 지역관광 활성화 · 산업관광콘텐츠 개발, 프로그램 기획 및 운영, 홍보마케팅 지원, 기념품 디자인 개발 및 제작 지원 · 지원예산 : 1개 지역 200백만 원

- 큰 사업이 성공하기 위해서는 실험해보고 타당한지 판단하는 것이 필요
- 국시비 공모사업을 통해 사업이 타당한지 판단해 보고, 작고 다양한 사업을 펼쳐 주민들의 반응이 좋은 사업을 확대
- 현재 사업비 확보가 어려운 부지 매입 등 하드웨어적 성격의 사업보다는 삼성 창조캠퍼스로 대표되는 근대산업단지 관광코스 개발 등 소프트웨어적 성격의 사업 먼저 시행이 타당
- “북구 근대산업거리 관광코스”를 개발을 통한 주변 관광인프라와 종합적으로 연계하는 홍보계획을 구상하고 있으며, 중구청 관광과와 업무협의를 통해 삼성 창조캠퍼스에서 호암고택(중구 인교동 소재 호암 이병철 삼성그룹 창업주의 고택, 이건희 회장 생가) 및 삼성상회터를 잇는 「경제신화도보길」 관광 연계 코스 개발 및 운영

관리번호	2-5-2	공약명	옥산로 테마거리 조성				
추진부서	도시행정과 과장 조영래 / 도시디자인팀장 강경원 / 주무관 정윤지(0665-2334)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	60			○			

□ 사업목표

- 도시철도3호선 북구청역 및 삼성창조캠퍼스 조성, 대구복합스포츠타운 조성 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로와 호암로 일대를 시민들이 걷고 싶어하고 머물고 싶어하는 명품거리로 조성하고자 함.

최종목표	연도	목 표
걷고 즐기고 머물기 좋은 명품거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 시행
	2019년	· 기본 및 실시설계 완료, 사업예산 확보
	2020년	· 거리 조성공사 시행
	2021년	· 거리 조성공사 시행
	2022년	· 거리 조성완료 및 활성화 프로그램 운영

□ 사업개요

- 사업구간 : 옥산로 ~ 호암로(북구청네거리~삼성창조캠퍼스)
- 규 모 : B=30m, L=1.6Km
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 3,370백만원 정도(시비 3,220 / 구비 150), 한전지중화 사업비 별도
- 주요사업
 - 고성성당 주변 근대산업유산 스토리갤러리 조성, 걷고 싶은 거리 조성
 - BAY형 인도 확장, 가로환경개선(태평보성아파트 및 삼성아파트 앞)
 - 전신주 지중화 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,700	-	3,550	150	-	2,850	-	2,700	150	-	1,878	-	1,728	150	-
현재	3,370	-	3,220	150	-										

※ 전신주 지중화 별도

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 4. ~ 2019. 12.	· 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2018. 12. 12.	· 대구시 공공디자인진흥위원회 디자인안 심의
2019. 6. 25.	· 주민설명회 개최
2019. 12. ~ 2021. 3.	· 토목·조경 공사 1차분 시행
2020. 2. ~ 2021. 2.	· 전기 공사 1차분 시행
2021. 4. 23.	· 토목·조경 공사 2차분 착공
2021. 5. 6.	· 전기 공사 2차분 착공
2021. 5. 10.	· 옥산로 테마거리 한전 지중화사업 시행
2021. 6. 2.	· CCTV 구매설치 시행

□ 향후계획

- 2022. 3. : 전체 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 한전 지중화공사 추진 중 고저압 케이블 출고 지연으로 전체 공사 준공이 지연될 수 있음
- 대책
 - 한전과 협의를 통해 공사일정을 조율하고, 준공이 지연되지 않도록 선시공 가능한 공정부터 추진 중

관리번호	2-6	공약명	태전동 운전면허시험장 이전				
추진부서	혁신전략실장 권태승 / 미래개발팀장 조현경 / 주무관 강지연(2665-3904)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ **사업 목표**

- 운전면허 시험장 이전을 통해 노후된 시설 개선
- 도심 주거 지역 내 도로주행시험으로 인해 발생하는 교통 안전 문제 해결

최종목표	연도	목 표
운전면허 시험장 이전 합의	2018년	
	2019년	· 운전면허 시험장 이전 건의 협의 채널 구축·운영
	2020년	· 운전면허 시험장 이전 방안 용역 실시 및 관계부처 협의
	2021년	
	2022년	· 운전면허 시험장 이전 합의

□ **사업 개요**

- 사업 내용 : 대구운전면허시험장 이전
- 사업 기간 : 2018년 ~ 2022년

대구 운전면허 시험장

- 설립일 : 1989. 7. 1. (현위치 이전 : 1990. 4. 15.)
- 위치 : 북구 태암남로 38
- 면적 : 34,292㎡ (대구지방경찰청 소유)
- 기능
 - 면허지원부 : 서무·회계·전산·장비·차량·시설 (난방)
 - 면허시험부 : 운전면허시험 업무 (학과·기능·주행시험)
 - 민 원 부 : 운전면허발급·운전면허관리 업무

□ **사업 예산 : 비예산**

□ 추진 실적

일 자	추진 내용
2018. 3. ~ 5.	· 중앙부처 및 국회 국비지원 협의 - 국토교통부 (교통안전복지과) : 사업설명 및 적격성 심사자료 제출 - 국회 (지역 교통위 위원 등) : 사업설명 및 국비 지원 요청
2018. 11.	· 국토교통부 사업계획 협의
2019. 2.	· 국토교통부 국비 지원 협의
2019. 9.	· 운전면허시험장 건축물 용도 분류 관련 국토교통부 주관 관계기관 회의
2019.10.	· 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 일부개정령(안) 입법예고
2019.12.	· 이전타당성 조사 · 분석 연구 용역비 2020년 대구시 예산반영(250백만원)
2019. 12. 27.	· 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 일부개정
2020. 3.	· 코로나19 상황으로 인해 용역비 전액 삭감
2020. 12.	· 이전타당성 조사 · 분석 연구 용역비 2021년 대구시 예산반영(200백만원)
2021. 7.	· 운전면허시험장 이전 타당성 조사분석 용역 착수(용역기간 : 10개월)
2021. 10. 28.	· 면허시험장 이전대상지 추천 공문 송부(북구→대구시) 이전추천부지 : 북구 동호동 251번지 일원(50,000m ² 정도)

□ 향후계획

- 대구시 용역 담당 부서와 긴밀하게 협력하고 주민 의견 수렴 등을 통해 우리 구 의견이 반영된 용역 구상안 마련에 최선의 노력을 경주
- 운전면허시험장의 조속한 이전과 후적지 개발이 될 수 있도록 지역 정치권 (국회의원, 시의원 등)과 대구시에 지속적인 건의와 관심 제고

관리번호	3-1	공약명	자전거 도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 현장보수팀장 김종록 / 주무관 김선종(☎665-2918)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 강북지역과 금호강 자전거 도로와의 단절 구간에 자전거 전용도로를 설치하여 시민들에게 안전한 도로·교통환경 제공

최종목표	연도	목 표
자전거 전용도로 설치	2018년	· 공사 착공 및 대구환경공단 부지사용 협의
	2019년	· 공사준공
	2020년	
	2021년	
	2022년	

□ 사업개요

- 위 치 : 무태네거리~산격대교(서변동 1801번지 인근)
- 기 간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.
- 개 요 : 자전거도로 L=401m, B=1.5~3m (아스팔트 317m, 데크 84m)
- 사업비 : 400백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	400	200	200	-	-	400	200	200	-	-	400	200	200	-	-
현재	400	200	200	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 4. 23.	· 공사착공
2018. 7.	· 대구환경공단 부지 사용 협의완료
2018. 11. 8.	· 공사준공

관리번호	3-2-1	공약명	복현동 주거환경개선사업				
추진부서	건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 / 주무관 이성규(☎665-2954)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	36			○			

□ 사업목표

- 복현동 주거환경개선사업 완료

최종목표	연도	목 표
사업완료	2018년	· 정비구역 지정
	2019년	· 사업시행계획인가
	2020년	· 보상, 이주, 철거
	2021년	· 착공
	2022년	· 골조공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2025. 2.
- 위 치 : 복현동 617-8번지 일원(구역면적 12,455㎡)
- 사업규모 : 아파트 4개동 278세대 및 부대복리시설, 주민공동시설
- 시 행 자 : 대구도시공사

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	58,812	15,116	91	39	43,566	130	-	91	39	-	130	-	91	39	-
현재	58,812	15,116	91	39	43,566										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 12. 10.	· 정비구역 지정
2018. 12. 13.	· 사업시행자 지정 (대구도시공사)
2019. 6. 25.	· 설계용역 선정
2020. 6. 29.	· 사업시행계획인가
2021. 4. 28.	· 감정평가실시
2021. 10. 8.	· 재결신청서 열람·공고

□ 향후계획

- 2023. 1. : 착공
- 2025. 2. : 준공



관리번호	3-2-2	공약명	고성동 주택재건축사업				
추진부서	건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 (☎665-2953)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 고성 주택재건축사업 완료

최종목표	연도	목 표
사업 완료	2018년	· 지하층 및 골조공사(30%)
	2019년	· 공사 추진(85%)
	2020년	· 준공(2020년 5월)

□ 사업개요

- 사업위치 : 고성동3가 5-139일원(고성광명아파트)
- 사업규모 : 아파트 9개동(682세대), 지하2층/지상29층, 연면적 102,726㎡
- 추진기간 : 2006년 6월 ~ 2020년 5월

□ 사업예산 : 해당없음(민간사업 추진)

□ 추진실적

일 자	추 진 내 용
2006. 6. 28.	· 추진위원회 승인
2007. 1. 30.	· 정비구역 지정
2007. 4. 24.	· 조합설립 인가
2007. 8. 10.	· 사업계획시행 인가
2016. 8. 30.	· 관리처분계획 인가
2017. 9. 13.	· 착공
2017. 9. 14.	· 입주자모집공고 승인
2020. 5. 15.	· 준공

위치도



현장사진



관리번호	3-3	공약명	대전 화물자동차 공영차고지 조성사업				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 손용우(☎665-3163) 운수관리팀장 최지영 / 주무관 김은정(☎665-3046)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	40			○			

□ 사업목표

- 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소
- 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화
- 도로 및 주거 지역 내 불법 주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

최종목표	연도	목 표
화물자동차 공영차고지 조성	2018년	· 중기지방재정계획 반영 및 국비 확보
	2019년	· 관리계획 변경, 기본 및 실시계획 용역
	2020년	· GB관리계획 변경
	2021년	· 도시계획시설 결정
	2022년	· 실시계획 인가고시 및 토지 보상 · 공사 시행

□ 사업개요

- 위치/면적 : 대전동 43번지 일원 / 33,588㎡정도
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 주요시설 : 주차면 480면, 관리동, 자주식 철골 주차장 등
- 총사업비 : 410억원(국비 4, 시비 365, 구비 41)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액(2021년 기준)					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	30,000	21,000	6,000	3,000	-	11,777	400	10,215	1,162	-	866	400	338	128	-
현재	41,000	400	36,500	4,100	-										


※ 2022년 본예산 편성 시 시비 8,000백만원/ 구비 1,828백만원 확보

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 8.	· 국비(지역발전특별회계) 확보
2019. 4.	· 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수
2019. 7.	· 대구시 입지대상시설 자체심사
2019. 8.	· 국토부 입지대상시설 중앙심사
2019. 11.	· 대구시 도시계획위원회 심의
2020. 1. ~ 2.	· 중앙관계기관 협의(국토교통부↔국방부 외 6기관)
2020. 9.	· 제21회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경)
2020. 11.	· 제23회 중앙도시계획위원회 재심의(GB관리계획 변경) - 원안가결 · GB관리계획 변경 승인 통보
2020. 11. ~ 12.	· GB관리계획 변경 승인 열람공고
2021. 1. ~ 3.	· 도시계획시설 결정(안) 관련부서 협의
2021. 4. ~ 5.	· 도시관리계획(안) 열람공고
2021. 6.	· 대구광역시 도시계획위원회 심의(도시계획시설 결정) - 원안가결 · 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시
2021. 7.	· 확보예산 교부 및 토지 등 보상추진 계획 수립
2021. 8.	· 지방재정 중앙투자심사 결과(조건부가결)
2021. 8. ~ 9.	· 토지 및 지장물 등 물건조사 용역 추진
2021. 10.	· 토지 및 지장물 등 물건조사 보상물건 확정
2021. 12.	· 감정평가 선정 및 감정평가 실시

□ 향후계획

- 2022년 1월 ~ : 토지 보상 및 실시계획 인가고시
- 2022년 10월~ : 공사 착공
- 2023년 : 공사 준공
- 설계도



관리번호	3-4-1	공약명	사회 재난 선제적 대응체계 구축				
추진부서	안전총괄과 윤정구 / 사회재난팀장 홍영미 / 주무관 홍헌섭(☎665-2893)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 구 특성에 맞는 현장대응체계 표준 프레임 마련
- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 보완
- 매뉴얼·가이드라인 교육 및 현장적용 시뮬레이션

최종목표	연도	목 표
재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 완료	2018년	· 재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 완료
	2019년	
	2020년	
	2021년	
	2022년	

□ 사업개요

- 근 거
 - 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의5(재난분야 위기관리 매뉴얼 작성·운용)
 - 재난현장 대응 표준화 시범사업을 위한 특별교부세 지원
 - ※ 2017년 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정(행정안전부)
- 기 간 : 2017. 10. ~ 2018. 11.
- 사 업 비 : 200,000천원(시 보조금 100%)
- 계약방법 : 조달의뢰(학술연구용역)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	200	-	200	-	-	200	-	200	-	-	121	-	121	-	-
현재	200	-	200	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 05. 04.	· 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정
2017. 10. 04.	· 재난현장 대응 표준화 시범사업 보조금 교부
2018. 02. 04.	· 일상감사 요청
2018. 02. 27.	· 계약심사 요청
2018. 03. 15.	· 용역입찰 의뢰
2018. 05. 21.	· 용역계약 → (주) 부린
2018. 05. 31.	· 연구용역 착수보고회 실시
2018. 07. 12.	· 현장 조치 매뉴얼 부서별 담당자 교육
2018. 10. 02.	· 연구용역 중간보고회
2018. 11. 30.	· 연구용역 최종보고회
2018. 11. 30.	· 현장조치 행동매뉴얼 제작 완료
2018. 12. 17.	· 행정안전부 현장조치 행동매뉴얼 우수사례 경진대회서 우수기관 선정

□ 향후계획

- 변화되는 환경에 맞춘 지속적인 현행화를 통해 현장적응성 유지

관리번호	3-4-2	공약명	자연재난 선제적 대응체계 구축				
추진부서	안전총괄과 윤정구 / 자연재난팀장 방효석 / 주무관 김문학(☎665-4354)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 각종 자연 재난에 신속히 대응할 수 있도록 관련 매뉴얼을 현행화하고 정비
- 매년 폭염피해가 증가하는 추세로 이에 대비한 홍보 및 대응활동
- 최근 지진에 대한 주민들의 관심을 반영하여 지진 대응체계 구축

최종목표	연도	목 표
자연재난 선제적 대응체계 구축	2018년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) · 지진 대응 체계 구축(내진성능평가, 지진대응패키지)
	2019년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)
	2020년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)
	2021년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)
	2022년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)

□ 사업개요

- 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년)
 - 폭염 대응체계 구축(매년)
 - 폭염대책기간 : 매년 5월 ~ 9월
 - 그늘막(63개소)운영 및 관리, 재난도우미(299명)지정
 - 주요간선도로(50km)살수
 - 야외 무더위쉼터 운영(공원, 교량하부)
- ※ 코로나19 장기화에 따라 실내 무더위쉼터(133개소)는 임시 휴관

○ 지진 대응체계 구축(2019년~2021년)

- 2019년~2020년 : 공공시설물 내진성능평가(13개소)
- 2021년 : 공공시설물 3개소 보수보강공사 완료, 1개소 실시설계 완료

□ 사업예산(지진 대응체계 구축)

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,836	900		1,436		1,836	900		936		700	900		234	66
현재	1,836	900		936											

□ 추진실적

일 자	추진내용
2019. 5월	· 그늘막 구입 설치(6개소)
2019. 6월	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 제작
2019. 6~9월	· 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역
2019. 8월	· 찜질방 활용 무더위쉼터 운영(강북, 강남 각 1개소)
2019. 12월	· 공공시설물 2개소(칠곡시장, 창업보육센터) 내진성능평가 완료
2020. 1월	· 공공시설물 11개소(경로당) 내진성능평가 완료
2020. 5~6월	· 그늘막 구입 설치(13개소)
2020. 6월	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 제작
2020. 6~9월	· 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역
2020. 7~8월	· 그늘막 구입 설치(5개소)
2020. 8월	· 야외 무더위 쉼터 운영 및 양산 배부사업 시행
2021. 4월	· 무태교 보수보강공사 완료
2021. 5~6월	· 그늘막 구입 설치(7개소)
2021. 6월	· 하천출입차단기 징검다리 10개소 설치
2021. 6~9월	· 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역
2021. 6월	· 침산2동 행정복지센터 외 1개소 내진보강 완료
2021. 6월	· 태전2동 행정복지센터 내진보강 실시설계 완료

□ 향후계획

- 폭염대책기간 중 신속한 장비 확보 및 인력동원
- 폭염 대비 양산 배부 및 대여사업(2021년)
- 그늘막 추가설치 및 하천출입차단기 추가설치
- 공공시설물 내진보강공사 지속 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 코로나19 장기화로 인한 경로당 등 기존 실내 무더위쉼터 운영이 어려움
- 대책
 - 기존 무더위쉼터 임시 휴관 및 야외 무더위쉼터(공원, 교량 하부 등) 적극 운영

관리번호	3-5	공약명	교통약자 보행환경 개선사업				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완(☎665-3161)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 대각선 횡단보도 및 고원식 횡단보도 설치
- 생활권 이면도로 교통환경 개선
- 횡단보도 집중조명(투광기) 설치

최종목표	연도	목 표
교통약자 보행환경 개선	2018년	· 고원식 9개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 29개소
	2019년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (고원식 7개소, 집중조명 76개소 확대 시행)
	2020년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (집중조명 29개소 확대시행)
	2021년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소
	2022년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 720백만원
- 사업내용
 - 대각선 횡단보도 설치 : 7개소
 - 고원식 횡단보도 설치 : 40개소
 - 생활권 이면도로 정비 : 5개 지역
 - 횡단보도 집중조명 설치 : 40개소

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	720	-	720	-	-	1,199	-	1,199	-	-	1,199	-	1,199	20	-
현재	1,219	-	1,199	20	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 7.	· 횡단보도 집중조명 설치 29개소
2018. 8.	· 생활권 이면도로 정비 1개 지역 정비 · 고원식 횡단보도 9개소 설치
2018. 9.	· 대각선 횡단보도 2개소 설치
2019. 7.	· 횡단보도 집중조명 41개소 설치 · 대각선 횡단보도 1개소 설치
2019. 8.	· 고원식 횡단보도 7개소 설치
2019. 12.	· 횡단보도 집중조명 35개소 설치 · 대각선 횡단보도 2개소 설치
2020. 6.	· 횡단보도 집중조명 29개소 설치
2020. 7.	· 고원식 횡단보도 5개소 설치 시행
2021. 6.	· 고원식 횡단보도 3개소 설치 시행
2021. 7.	· 횡단보도 집중조명 13개소 설치
2021. 8.	· 생활권 이면도로 정비 1개 지역
2021. 9. ~ 12.	· 고원식횡단보도 8개소 설치

□ 향후계획

- 고원식 횡단보도 및 횡단보도 집중조명장치, 대각선 횡단보도 추진
- 노후된 안전시설에 대한 유지보수 지속 추진

관리번호	4-1	공약명	안경산업 메카 조성				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 이현주(☎665-2664)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 안경산업 발전을 위한 인프라 구축
- 최신기술, 제품 및 브랜드 소개를 통한 안경산업 경쟁력 제고
- 안경테 코팅업체의 집적화를 통한 노후 시설 개선 및 생산성 향상

최종목표	연도	목 표
안경산업 육성 및 지원을 통한 안경산업 활성화	2018년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 건립 부지매입 및 설계용역 시행
	2019년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 착공
	2020년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 준공
	2021년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 운영
	2022년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 운영

□ 사업개요

- 대구국제안경전 개최
 - 사업기간/장소 : 계속사업 / EXCO
 - 2021년 사업비 : 760백만원(시비 600 민자 160)
 - 사업내용 : 안경테, 선글라스, 3D안경, 안광학기기 등 전시
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

- 대구국제안경전 북구 안경특구 홍보관 및 우수기업관 운영
 - 사업기간/장소 : 계속사업 / EXCO
 - 2021년 사업비 : 30백만원(구비)
 - 주요사업 내용
 - 북구 우수기업관(10개 부스) 운영
 - 관내기업 현장상담을 위한 기업경영지원단 운영

- 해외시장개척단운영사업
 - 사업기간 : 계속사업
 - 2021년 사업비 : 123.5백만원(시비)
 - 주요사업 내용
 - 해외시장 조사 및 판로 개척
 - 현지 수출상담회 개최 및 바이어들과 네트워킹 구축
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

- 한국안경산업 고도화육성사업
 - 사업기간 : 2019. ~ 2023.
 - 총사업비 : 160억원(국비 80, 시비 80)
 - 주요사업 내용
 - 글로벌안경브랜드육성 : 글로벌 브랜드 육성을 위한 기업 맞춤형 전주기 지원
 - 수출역량강화 : 글로벌 브랜드 경쟁력 강화를 위한 수출역량강화 지원
 - 온라인수출플랫폼 : 안경산업 통합 정보 지원 체계 구축 지원
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

- 안경테표면처리센터 건립
 - 위 치 : 북구 침산동 999번지(천일화물부지)
 - 사업기간 : 2017. ~ 2021.
 - 총사업비 : 190억원(국비 60, 시비 130)
 - 사업규모 : 대지 2,489㎡, 연면적 6,930㎡(지하1층, 지상5층)
 - 주요시설 : 안경테 코팅 제조공장, 청정크린룸, 폐수처리시설 등
 - 주 최 : 대구광역시

○ 아이빌 운영

- 위 치 : 북구 3공단로 240(노원동3가)
- 사업기간 : 2014. ~ 계속사업
- 2021년 사업비 : 333백만원(구비) ※ 추경 포함
- 사업규모 : 대지 3,083.90㎡, 연면적 9,957.61㎡(지하1층, 지상7층)
- 주요시설 : 임대공장(65개), 임대식당(1개), 첨단장비센터(1개)

○ 안경거리 조성 및 유지

- 위 치 : 노원네거리 ~ 침산교(1.1km)
- 준 공 : 2009. 10. 28.
- 사업기간 : 계속사업
- 2021년 사업비 : 19백만원(구비)
- 시설물내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	안경상징 대형조형물	가로등	안경산업 특구표지판	안경모형 거리전시대	안경특구 옥상광고탑	버 스 승강장	인 도 특화포장	구간포장 조경수 등
개소/개	-	1 / 1	96	2 / 2	3 / 6	1 / 1	6 / 6	99	-
사업비	2,000	256	789	20	80	10	200	100	545

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	62,333	22,357	29,607	7,588	2,781	57,898	20,757	27,283	7,227	2,631	57,898	20,757	27,283	7,227	2,631
현재	62,333	22,357	29,607	7,588	2,781										

□ 추진실적

○ 대구국제안경전 개최 및 북구 안경특구 우수기업관 운영

일 자	추진 내용
2018. 04. 18.~20.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2018)개최 · 북구 안경특구 홍보관(3개 부스) 및 우수기업관(7개 부스) 운영
2019. 04. 17.~19.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2019)개최 · 북구 안경특구 홍보관(1개 부스) 및 우수기업관(10개 부스) 운영
2020. 11. 09.~20.	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나19로 대구국제안경전(DIOPS2020) 온라인 개최 ※ 온라인 개최로 북구 안경특구 홍보관 및 우수기업관 부스비 미지원
2021. 10. 28.~30.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2021)개최 · 북구 안경특구 홍보관(1개 부스) 및 우수기업관(10개 부스) 운영

○ 한국안경산업 고도화육성사업 및 해외시장개척단운영사업

일 자	추진 내용
2018. 11.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외시장개척단(싱가포르, 인도네시아) 현지행사 진행 * 상담건수 105건, 계약추진액 444,288달러
2019. 06.	<ul style="list-style-type: none"> · 아세안옵티컬페어 참가 * 8개 부스 운영, 상담실적 1,178,200달러
2019. 06.	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌안경브랜드육성사업 참여기업 8개사 선정
2019. 07.	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 수출 플랫폼 구축 용역 계약 및 착수
2019. 08.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외브랜드 상담회(베트남) 참가기업 총 12개사 모집
2019. 10.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외브랜드 상담회(베트남) 개최 * 상담건수 225건, 계약추진액 2,400,000달러
2019. 11.	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드육성사업 전략 수립 컨설팅 완료
2019. 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 통합 수출 플랫폼 운영 및 테스트
2020. 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드 컨설팅 7개사 진행 · 유통거점 3개소 구축(일본, 대만, 태국) · 참여의향서 2개소 체결(베트남, 중국)
2021. 10.	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌시장 맞춤형 마케팅 및 자문 7개사 진행 · 유통거점 5개소 구축(일본, 대만, 태국, 칠레, 베트남)

○ 아이빌 건립 및 운영

일 자	추 진 내 용
2011. 03.	· 안경산업 토탈비즈니스센터 건립계획 수립
2014. 01.	· 공사착공
2015. 09.	· 공사준공
2015. 10.	· 위.수탁 협약 체결[(재)한국안광학산업진흥원]
2016. 04.	· EYE VIL 개관식 개최
2016. 12.	· 첨단장비 4종 구입(쾌속조형기, 3D스캐너, 고속MCT조각기, 레이저커팅기)
2017. 06.	· 첨단장비 2종 구입(형말이기, 세심기)
2017. 07.	· 첨단장비 시연회 개최
2018. 04.	· 대구국제안경전(DIOPS2018) 첨단장비 홍보 부스 운영
2018. 05.	· 첨단장비센터 운영 - 3D역설계 소프트웨어 구입
2018. 10.	· EYE VIL 관리운영 위수탁 협약갱신[(재)한국안광학산업진흥원]
2021. 04.	· 첨단장비센터 증축 - 3D금속프린터 외 7종 구입(19억원)
2021. 10.	· 시설 임대 - 66개 호실 중 66개 호실 임대(입주율 100%) · 첨단장비활용(누적) - 3,903건, 181,715개, 311,720천원

○ 안경테표면처리센터 건립

일 자	추 진 내 용
2017. 04.	· 안경테표면처리센터 건립 기본계획
2017. 06.	· 안경테표면처리센터 건립 부지 매매계약 체결
2017. 12.	· 안경테표면처리센터 건립 부지 매매중도금(1회) 지출
2018. 01.	· 안경테표면처리센터 건립 사업 설계 및 건립공사 시행 의뢰
2018. 04.	· 안경테표면처리센터 부지 도시관리계획 결정(변경) 및 지형 도면 작성 용역 시행
2018. 10.	· 안경테표면처리센터 부지 도시관리계획 결정 * 도시계획시설 화물자동차정류장부지 해지 2,430m ²
2018. 12.	· 건축부지매입 및 소유권이전
2019. 06.	· 안경테표면처리센터 실시설계 용역
2019. 10.	· 안경테표면처리센터 착공
2021. 05.	· 안경테표면처리센터 준공

□ 향후계획

- 비대면 수출상담회 지원 및 아이엔샵, 아이웨어코리아 등 인터넷몰 운영 강화

관리번호	4-2	공약명	금호워터폴리스 조성물 구축 (금호워터폴리스 진입도로건설)				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 도로시설팀장 김건식 / 주무관 최은석(☎665-2882)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	40			○			

□ 사업목표

- 금호워터폴리스 산업단지의 개발로 산업단지 내 물류의 활발한 이동과 주변 지역 개발 촉진을 위해 도로개설 필요
- 진입도로의 개설로 인근 산업단지와 엑스코·유통단지 등과의 물류 이동 원활
- 금호강 수변공원과 단지 간 전면적 연결로 친환경 복합단지로 개발 가능

최종목표	연도	목 표
금호워터폴리스 진입도로 건설	2018년	· 산단진입로 예비타당성조사
	2019년	· 기본 및 실시설계
	2022년	
	2022년	· 보상 및 공사시행
	2024년	
2024년	· 공사준공 예정	

□ 사업개요

- 위 치 : 신천동로 종점 ~ 동구 불로동 이시아폴리스 서편도로
- 기 간 : 2016년 ~ 2024년
- 개 요 : 도로건설 폭 16~18m(4차로), 연장 2.9km
(지하차도 1개소, 교량 5개소)
- 사업비 : 1,076억원(국비 620, 시비 456)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	107,600	62,000	45,600	-	-	12,700	12,000	700	-	-	2,400	1,700	700	-	-
현재	107,600	62,000	45,600	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 6월	· 예비타당성조사 통과
2019. 10월	· 기본 및 실시설계용역 착수
2020. 5~7월	· 주민설명회 개최
2020. 6월	· 실시계획고시
2020. 7월	· 기본 및 실시설계용역 중지(한전전력구 이설주체 협의 및 금호강 횡단교량 진입램프 설치요청에 따른 추가 검토기간 소요)
2021. 6월	· 기본 및 실시설계용역 중지 해제
2021. 7월	· 중앙토지수용위원회 수용재결 신청

□ 향후계획

- 2022년 3월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022년 4월 ~ 2024년 12월 : 보상 및 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 대책
 - 산업단지(금호워터폴리스) 개발계획과 연계추진

관리번호	4-3	공약명	도청 이전터 활용 -경제·행정 융복합 타운 건립 기반 구축-				
추진부서	혁신전략실장 권태승 / 미래개발팀장 조현경 / 주무관 이석범 (☎665-3902)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	50	종결	지속추진	정상	일부추진		
				○			

□ 사업목표

- 경북도청 후적지 국가 매입 및 대구시 무상양여 추진
- 대구시와 연계하여 ICT 융복합 대구형 실리콘밸리 조성 기반 마련

최종목표	연도	목 표
경제·행정 융복합 타운 건립	2018년	· 개발 기본계획 수립
	2019년	· 도청 후적지 개발 용역 착수
	2020년	· 부지 매입 완료
	2021년	· 도청 후적지 개발 용역 완료
	2022년	· 도청 후적지 개발 설계 완료

□ 사업개요

- 사업명 : 북구 연암로 40 일원(142,596㎡)
- 사업예산 : 부지매입비 2,252억원 정도
- 사업내용 : 도청 후적지 개발(경제·행정 융복합 타운 건립)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	228,500	225,200	3,300	-	-	189,900	189,900	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	228,500	225,200	3,300	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2017.12월	· 부지매입비 211억 확보(문화체육관광부)
2018.07.27.	· 일부 부지매입 체결(대외 통상교류관, 교육청 터 제외)
2018.12월	· 부지매입비 1,000억 확보(문화체육관광부)
2019.12월	· 부지매입비 500억 확보(문화체육관광부)
2019.12.24.	· 후적지 개발을 위한 건의사항 대구광역시 전달 - 도시철도 엑스코선 조기 설치 - 구체적이고 실현가능한 후적지 개발 “공약이행 로드맵” 제시 - 대구형 실리콘벨리를 통한 창조캠퍼스 연계 혁신 청년 경제 생태계 실현 - 공공기관 추가 이전 시 경북도청터를 우선 검토대상으로 지정
2020.03.11.	· 도청터종합개발 기본구상(안) 수립
2020.05.20.	· 「도청터개발추진위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정」
2020.07.01.	· 도청터개발추진단 부서 신설(2팀)
2020.08.27.	· 대구시 특별교부금 5억원 확보(용역비)
2020.09.15.	· 도청터개발추진위원회 구성 및 위촉
2020.10.07.	· 區 도심융합특구 유치 건의서 및 후보지 자료 대구시 제출
2020.10.16.	· 대구시 → 국토부 도심융합특구 후보지 추천 ※ 사업후보지 : 경북도청 후적지-삼성창조캠퍼스-경북대 (금호위터폴리스 - EXCO 연계)
2020.12월	· 부지매입비 188억 확보(문화체육관광부)
2020.12.22.	· 경북도청-삼성창조캠퍼스-경북대학교 일원 도심융합특구 선도지구 지정
2021.05.17.	· 「도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역」 입찰공고
2021.06.11.	· 제안서 평가위원회 개최 및 협상적격자 선정
2021.07.01.	· 용역계약 체결
2021.07.09.	· 용역 착수
2021.07.30.	· 용역 착수보고회 개최
2021. 10.	· 도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역 관련 설문조사 실시
2021. 11.	· 특구 대상지역 주민설명회 개최

□ 향후계획

- (중간보고회 및 주민 공청회 실시) 2022. 2. ~ 3. 중간보고회 및 주민공청회를 실시하여 주민의견 적극 반영
- (대구시 용역과 연계) 대구시 「도심융합특구 기본계획 수립 연구용역」 과 연계 하여 최적의 용역결과 도출

관리번호	4-4-1	공약명	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 일자리경제팀장 윤경옥 / 주무관 성혜림(☎665-2648)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 종합유통단지 및 MICE 산업의 활성화 방안 발굴을 통한 경쟁력 제고
- 2022년 세계가스총회의 성공적인 개최

최종목표	연도	목 표
엑스코 제2전시장 건립	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 · 문화재 지표조사 추진 · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 감정평가 및 협의보상
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 수용취득 · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 지장물 철거 및 단지조성 · 엑스코 제2전시장 건립 및 건축공사 발주 및 착공
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 건축공사 실시
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 준공 · 엑스코 제2전시장 내부시설 설치 및 시험운영

□ 사업개요

- 사업명 : 엑스코 제2전시장 확장공사
- 기간 : 2016. 12. ~ 2021. 4.
- 위치 : 북구 산격동 1706번지 일원 (엑스코 옆 기업관 부지)
- 총사업비 : 2,694억원(시비 1,137, 지방채 595, 특교 27, 도시공사 935)
- 사업내용 : 대지면적 36,952㎡, 연면적 40,472㎡, 지하1층/지상2층
 - 전지면적 15,000㎡, 주차장 460대, 부대시설 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	189,500	-	143,500	-	46,000	269,400	-	175,900	-	93,500	269,400	-	175,900	-	93,500
현재	269,400	-	175,900	-	93,500										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 12.	· 엑스코 확장 전시기설 부지 선정
2017. 04.	· 제2전시장 건립 사전협의 완료 (산업통상자원부)
2017. 07.	· 제2전시장 건립사업 추진계획 수립
2017. 12.	· 지구단위계획변경 완료
2018. 02. 28.	· 엑스코 제2전시장 건립 주민설명회 개최
2018. 03. 26.	· 엑스코 제2전시장 건립 계획설계 용역 완료
2018. 04. 04.	· 지방재정투자사업 중앙심사 완료(행정안전부)
2018. 05. 02.	· 엑스코 제2전시장 건립 단지조성 설계용역 착수
2018. 06. 04.	· 보상협의회 개최
2018. 07. 20.	· 감정평가 실시 완료
2018. 07. 25. ~ 09. 12.	· 보상협의 실시 (3회)
2018. 09.	· 수용재결 신청 및 재결
2018. 11. 12. ~ 2019. 07.	· 부지조성 공사 실시
2019. 07. 02.	· 기공식 개최
2019. 07.	· 엑스코 제2전시장 건축 공사 실시
2021. 04. 19	· 엑스코 제2전시장 준공
2021. 04. 28.	· 엑스코 제2전시장 개관식 개최

□ 향후계획

- 세계가스총회 개최 (2022. 5. 23. ~ 5. 27.)

관리번호	4-4-2	공약명	도시철도 엑스코선 추진				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 도로시설팀장 김건식 / 주무관 최은석(☎665-2882)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	70			○			

□ 사업목표

- 종합유통단지, 금호위터폴리스 등 주요 물류·산업단지 접근성 개선
- 엑스코 제2전시장 건립과 연계한 대규모 국제행사 유치로 지역 MICE 연관 산업(숙박, 외식, 쇼핑, 관광 등)의 성장과 지역경제 발전에 기여
- ※ 생산 및 부가가치 유발효과 1조 7,474억원, 고용 및 취업유발효과 2만여명

최종목표	연도	목 표
도시철도 엑스코선 추진	2018년	· 도시철도 엑스코선 예비타당성조사
	2019년	
	2020년	
	2021년	· 타당성 평가 및 기본계획 수립
	2022년	

□ 사업개요

- 사업구간 : 수성구민운동장역~동대구역~경북대~엑스코~이시아폴리스
- 기 간 : 2018년 ~ 2028년
- 개 요 : L=12.3km, 정거장 10개소
- 사 업 비 : 6,711억원 (국비 4,027, 시비 2,684)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	716,900	430,100	286,800	-	-	2,100	-	2,100	-	-	800	-	800	-	-
현재	671,063	402,638	268,425	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 6.	· 예비타당성조사 대상사업 신청(대구시→국토부)
2018. 8.	· 예비타당성조사 대상사업 선정(기획재정부)
2018. 10.	· 예비타당성조사 착수 및 현장조사
2020. 2.	· 예비타당성조사 1차 점검회의
2020. 10.	· 예비타당성조사 2차 점검회의
2020. 12.	· 예비타당성조사 통과 (B/C 0.87, AHP 0.503)
2021. 5.	· 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 착수(21.5.31.~22.11.21.)

□ 향후계획

- 2022년 11월 : 타당성 평가 및 기본계획 수립 완료
- 2023년 ~ 2028년 : 설계 및 공사 시행

관리번호	4-5	공약명	중소 벤처기업 육성 지원				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 박무출(☎665-2662)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100			○			

□ 사업목표

- 우수한 창업아이템과 고급기술을 보유한 신규벤처기업 발굴
- 경영·기술교육을 통한 중소기업기술 역량 강화
- 관세·무역, 경영컨설팅, 기술거래 등 전문가 상담을 통한 기업애로사항 해결

□ 사업개요

- 북구창업지원오피스 운영
 - 사업기간 : 연 중
 - 위 치 : 북구 노원로 134(2층)
 - 규 모 : 7개 호실, 212.4㎡
 - 주요내용
 - 시설공간 무료 제공
 - 창업가이드라인 제시 및 정부공모사업 참여 지원
 - 기업교육 및 기업경영지원단 전문가를 통한 컨설팅 제공
 - 사 업 비 : 5,774천원
- 중소기업 경영·기술 교육 실시
 - 목 적 : 최신 경영정보 및 기술역량 강화를 통한 기업경쟁력 향상
 - 사업기간 : 연 중
 - 주요내용
 - 경영교육 : 기업지원정책설명회 등
 - 기술교육 : Auto CAD 교육, 3D 모델링 교육 등
 - 사 업 비 : 4,560천원

○ 기업경영지원단 운영

- 사업기간 : 연 중
- 상 담 관 : 7명(관세사 2, 경영지도사 2, 기술거래사 2, 수출통·번역 1)
- 사 업 비 : 6,840천원
- 상담분야

상담분야	세 부 내 용
관세·무역	FTA활용, 원산지규정, 관세환급 등 무역관련 사항
경영컨설팅	연구개발 정책자금 사업계획서 작성, 기업부설연구소 설립 등
기술거래	우수기술 이전·촉진 및 기술관련 자금 등
수출통·번역	영문 비즈니스 서신 번역 및 작성, 무역서류 작성 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-	16	-	-	16	-
현재	20	-	-	20	-										

□ 추진실적

○ 북구창업지원오피스 운영 및 경영·기술교육

일 자	추진내용
2019. 07. 01. ~ 07. 05.	· 오토캐드 실무교육(15명)
2019. 10. 22. ~ 10. 30.	· 오토캐드 실무교육(15명)
2020. 07. 01.	· 북구창업지원오피스 입주 연장(2개 호실)
2020. 09. 14. ~ 09. 16.	· 북구창업지원오피스 옥상 방수공사
2020. 12. 24.	· 북구창업지원오피스 입주 연장(1개 호실)
2020. 12. 30.	· 북구창업지원오피스 입주 계약(1개 호실)
2021. 05. 22.	· 북구창업지원오피스 담장 철거 및 보수공사
2021. 07. 01.	· 북구창업지원오피스 입주 계약(2개 호실)
2021. 11. 24. ~ 12. 03.	· 오토캐드(Auto CAD)-3D 모델링 교육 실시
2021. 07. 01. ~ 12. 31	· 북구창업지원오피스 입주 연장(4개 호실)

○ 기업경영지원단 운영

구 분	계	관세·무역	경영컨설팅	기술거래	수출통·번역
상담건수	62		58	2	2

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 기업경영지원단 지속 운영, 기술교육 실시

관리번호	4-6	공약명	제3산업단지 재생사업 지속 추진				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 박무출(2665-2662)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업목표

- 산업단지 내 기반시설 확충(도로, 공원, 주차장 등)
- 기존업종과 유치 업종별 특성을 고려 전략사업구역 개발
- 서대구공단과 공동개발 추진을 위한 협조체계 유지(실무회의, 자문 등)

최종목표	연도	목 표
기반시설 확충을 통한 도심형 산업단지 조성	2018 ~ 2022	· 기반시설(1단계, 4개노선 3.4km) 사업 시행
	2021 ~ 2023	· 기반시설(2단계, 23개노선 6.5km) 사업 및 전략사업 시행
	2022 ~ 2024	· 기반시설(3단계, 25개노선 7.8km) 사업 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 노원동3가 일원
- 사업기간 : 2009. ~ 2024.
- 사업면적 : 1,685,003m²
- 사 업 비 : 2,343억원(국비 1,171, 시비 1,172)
- 사업내용 : 업종변경 및 기반시설 확충을 통한 도심형 산업단지로 재생

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	234,271	117,135	117,136	-	-	99,128	49,563	49,565	-	-	76,953	45,070	31,883	-	-
현재	234,271	117,135	117,136	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2013. 12.	· 제3산업단지 재생사업지구 지정 및 고시
2015. 12.	· 제3산업단지 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시
2018. 07.	· 제3산업단지 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시
2018. 10.	· 제3산업단지 재생사업 기반시설공사 착공
2019. 08.	· 노원로9길(1차), 오봉로 보상완료
2019. 12.	· 노원로9길(2차) 보상완료
2020. 10.	· 노원로9길(3차) 보상완료
2021. 09.	· 대구제3산업단지 재생사업지구계획 변경(재생계획 5차, 재생시행 계획 2차)승인 및 지형도면 고시
2021. 10.	· 노원로1길(1차) 보상 완료
2021. 10.	· 도로확장(오봉로, 노원로9길) 및 신천대로 진출입로 공사 중

□ 향후계획

- 2022. 1. : 노원로1길(2차) 보상 완료
- 2022. 12. : 노원로1길(3차) 보상 완료
- 2023. 5. : 기반시설공사(1단계) 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 공장 특성상 이주대책 마련의 어려움으로 협의 보상 지연
 - 도심 내 산업단지로 지가가 높아 사업성이 낮음
- 대책
 - 행정절차(수용재결, 공탁 등) 신속 진행 및 단계별 사업 착공

관리번호	4-7	공약명	농수산물 도매시장 현대화				
추진부서	민생경제과 과장 고재활 / 도시농업팀장 정승일 / 주무관 장효임(☎665-2672)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	35			○			

□ 사업목표

- 물류 효율성 제고 : 노후시설 개선으로 유통환경 변화에 대응 물류 시스템 개선
- 시급한 부족시설 우선 확충 : 인근 부지확장으로 물류공간 확대, 경매장 등 필요 시설 확충
- 공영 도매시장의 기능 강화 및 경쟁력 제고 : 생산자와 소비자를 위한 고객 서비스 시설 개선

최종목표	연도	목 표
농수산물도매시장 현대화	2018년	· 도매시장 시설현대화 타당성 조사 실시
	2019년	· 공영도매시장 시설현대화사업 공모 선정 (농림축산식품부)
	2020년	· 기본 및 실시설계 수립, 보상
	2021년	· 세부사업 시행 등
	2022년	· 세부사업 시행 등

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018~2024년
- 소요 예산 : 1,075억 원 정도
- 세부 추진내용
 - 물류공간 확충 : 북부 화물터미널 및 인근 유희부지 매입 (17,300㎡)
 - 교통체계 개선 : 확장부지 연결 교량 건설, 출입문(6문) 개설 등
 - 필요시설 확충 : 경매장, 잔품처리장, 주차장(지상, 지하), 냉동창고, 편의시설
 - 시설물 재정비 : 관련상가, 업체류(상장, 비상장) 잔품처리장, 폐기물처리장 등
 - 청정에너지 생산기지 구축 : 유희공간(옥상 등) 태양광 설치

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	75,000														
현재	107,500	18,000	89,500			107,500	18,000	89,500			26,962	434	26,528		

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 11. ~ 2019. 5.	· 시설현대화 사업 타당성조사 실시 (대구광역시)
2019. 7.	· 공영도매시장 시설현대화사업 공모 (농림축산식품부)
2019. 10.	· 공영도매시장 시설현대화사업 선정 (대구광역시)
2019. 9. ~ 10.	· 중앙투자심사 통과(행정안전부)
2020. 7. ~	· 용도지역변경 및 도시관리계획(변경)결정
2020. 7. ~ 10.	· 용지보상 사전협의 및 기본조사
2020 11.~ 2021.9.	· 도시계획시설 실시계획 인가

□ 향후계획

- 건축(교량) 실시설계 : '20. 12. ~ '22. 3,
- 용지보상 : '20. 11. ~ '21. 12.
- 교통영향평가 : '21. 6. ~ '22. 2.
- 세부사업 시행 등 : '22. ~ '24.

관리번호	5-1	공약명	인생 이모작(Re-Start) 프로그램 운영				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 평생학습팀장 권남숙 / 주무관 박영숙(☎665-2712)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 경력단절 주민 및 은퇴(예정)자 등 제2의 인생을 꿈꾸는 주민들을 위한 수요자 중심의 프로그램 제공으로 인생 이모작(Re-Start) 계기 마련
- 평생학습의 일환으로 학습-일 맞춤형 연계 프로그램(자격증 취득과정) 제공
- 취미활동과 전문성을 겸비한 특성화된 교육을 통해 재능나눔 활동 및 학습형 일자리 기회 창출

최종목표	연도	목 표
학습 힐링! 구민의 꿈을 지원하는 평생학습도시 복구	2018년	· 인생 이모작 맞춤형 평생학습프로그램 및 사업 운영
	2019년	· 인생 이모작 준비를 위한 평생학습 참여기회 확대
	2020년	· 평생학습을 통한 학습-일 연계 기회 확대
	2021년	· 평생학습을 통한 개인 및 지역사회 경쟁력 강화
	2022년	· 평생학습을 통한 개인 및 지역사회 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 대 상 : 관내 경력단절 주민 및 은퇴(예정)자 등
- 내 용 : 인생 이모작 준비를 위한 맞춤형 평생학습프로그램 제공
{학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램, 행복복구 Leader's 평생대학원, 행복학습센터(자격증 취득과정) 운영 등}
- 사 업 비 : 735백만원 정도

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	735	-	-	735	-	292	-	15	277	-	209	-	15	194	-
현재	292	-	15	277	-										

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2018. 7. 20.	· 행복북구 Leader's 평생대학원 수료
2018. 10. 29. ~ 11. 13.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 코딩 지도사 2급 양성과정
2018. 10. 8. ~ 12. 18.	· 행복학습센터(자격증 취득 프로그램) 운영 - 5개소(산격 2동 · 무태조야동 · 관문동 · 구암동 · 읍내동) - 캘리그래피 지도사 양성과정, 하브루타 지도사 양성과정 등
2018. 11. 22. ~ 12. 27.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 드론 지도사 및 정비사 2급 양성과정
2019. 4. 4. ~ 7. 2	· 행복북구 Leader's 평생대학원 운영
2019. 8. 3. ~ 11. 24.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 커피 바리스타 2급 양성과정, 뇌 건강 레크리에이션 전문가 양성과정, 코딩 지도사 2급 양성과정
2020. 10. 15. ~ 11. 19.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 뇌 건강 레크리에이션 전문가 양성과정, 코딩 지도사 2급 양성과정
2021. 4. 1. ~ 12. 13.	· 전문인력 양성과정 운영 - 북구 문화유산 탐방 해설사 양성과정, 반려동물 아로마 테라피스트 양성과정, 아동·노인 돌봄지도사 자격 취득 과정

□ 향후계획

- 평생교육 참여확대 및 활성화로 인해 점점 높아지는 주민들의 학습 욕구에 부응하기 위해 관내 대학 부설 및 평생교육기관과 협업하여 프로그램 운영
- 복현동 어울림 러닝센터 준공('23년 상반기 준공 예정) 후 평생학습관 운영 시 여러 계층의 주민에 맞는 다양한 프로그램 추진

관리번호	5-2	공약명	보훈회관, 노인회관 건립				
추진부서	복지정책과 과장 김진호 / 복지정책팀장 류금숙 / 주무관 이삼진(☎665-2514)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100%	○					

□ 사업목표

- 보훈대상자에 대한 예우와 사기진작을 위하여 쾌적한 보훈단체 사무실 및 여가활동 공간 제공
- (사)대한노인회 북구지회 기존건물의 노후화에 따른 쾌적한 공간제공과 어르신들의 문화복지, 여가선용으로 건강한 노후생활 개선으로 삶의 질 향상

최종목표	연도	목 표
보훈회관 및 노인회관 건립	2018년	· 공사착공
	2019년	· 공사진행률 90%
	2020년	· 공사준공 및 보훈단체 입주
	2021년	

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 칠성남로 26길 27(칠성동2가)
- 규 모 : 연면적 1,978.19㎡(지하1층, 지상5층)
- 주요시설 : 보훈회관, 노인회관, 도시재생센터, 별별상상이야기관

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액(누계)					집행액(누계)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	5,065	500	1,365	2,600	600	5,065	500	-	3,965	600	4,959	500	-	3,859	600
현재	5,065	500	-	3,965	600										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 2. 16.	· 보훈회관 및 노인회관 건립시행계획 수립
2017. 7. 10.	· 설계용역착수
2018. 6. 27.	· 공사 착공
2018. 8. 14.	· 기공식
2019. 1.	· 터파기 철근배근
2019. 2. ~ 6.	· 골조공사
2019. 6. ~ 9.	· 5층 바닥 타설 완료
2019. 10. ~ 2020. 2.	· 마감공사
2020. 3.	· 준공
2020. 4. 6. ~ 4. 14.	· BF 본인증 심사 및 인증
2020. 4. 27.	· 단체 입주

관리번호	5-3	공약명	치매안심센터 건립운영				
추진부서	건강증진과 과장 최신혜 / 치매관리팀장 김혜원 / 주무관 이숙희(☎665-4267)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 치매안심센터 설치 기준에 부합하는 시설 구성(검진실, 교육실, 쉼터, 운동실 등)
- 안락하고 편안한 공간 조성으로 이용자들의 편의 증대
- 치매 예방, 상담, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 및 교육 등 유기적인 치매 통합관리서비스 실현

최종목표	연도	목 표
치매안심센터 건립 운영	2018년	· 치매안심센터 실시설계 및 공사입찰 완료
	2019년	· 공사 착공 및 완료, 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2020년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2021년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2022년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 6월
- 위 치 : 보건복지센터 內 5층
- 규 모 : 775.18㎡
- 총 사업비 : 1,163백만원 (국 930, 시 163, 구 70)
- 사업 내용 : 치매통합관리사업을 위한 치매안심센터 건립 및 보건복지 연계를 위한 기반 확충

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,163	930	163	70	-	1,163	930	163	70	-	1,039	831	146	62	-
현재	1,163	930	163	70	-										

※ 사업예산 확보액 및 집행액은 누계액임

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 11. 21.	· 북구 치매안심센터 리모델링 공사 설계용역 완료
2018. 12. 24.	· 공사계약 완료
2018. 12. 26.	· 공사 착공
2018. 12. 27.	· 북구어린이집 이전 계획 변경에 따른 공사 착공 중지
2019. 02. 28.	· 공사 중지 해제
2019. 05. 23.	· 공사 준공
2019. 07. 04.	· 치매안심센터 개소식
2019. 7월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 치매안심센터 운영 - 지역사회 중심 치매예방 및 관리 : 치매인식개선, 예방교육, 안심마을 1개소 운영 - 편안하고 안전한 치매환자 진단·치료·돌봄 : 치매조기검진, 조호물품제공, 쉼터운영, 치매환자 등록·관리 - 치매환자 가족의 부양부담 경감 : 자조모임, 가족교실 운영
2020. 1월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나-19 시기 비대면 서비스 제공 - 온라인 쉼터 운영 : 기억보따리배부, 온라인 동영상 수업, 안부확인 - 스마트 반려인형(섬길아,도리야! 엄마를 부탁해!) 돌봄서비스 - 온라인 가족모임 : 가톡톡(자조교실) 운영 - 치매안심센터 카카오톡채널, 블로그/밴드 운영 : 치매조기검진 및 사업홍보, 상담, 온라인인지강화교실 운영, 치매인식개선사업 · 긴급치매상담실 운영 : 치매선별검사 4,038명, 등록관리 2,883명 - 치매안심콜(전용휴대폰) 개설 : 실시간 상담 및 예약 - 치매환자등록·관리 : 조호물품제공(466명), 배회가능어르신 실종예방서비스 등 지원(인식표 배부 : 86명 /지문등록 : 24명)

일 자	추진내용
2020. 1월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비지원 : 6,448건 · 뚝뚝빵빵 치매예방버스 운영 : 173명 - 송영서비스 및 치매검진 및 예방교육 제공 · 촘촘한 치매안심망 구축 : 치매안심마을 8개 확대 운영 (강남: 칠성동, 침산3동, 복현2동, 대현동 / 강북: 태전1·2동, 구암동, 관음동) ★ 2020년 하반기 대구광역시 적극행정 우수사례 경진대회 「우수상」 수상
2021. 1월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나-19 시기 비대면 서비스 확대 실시 - 온라인 심터 운영 : 기억보따리배부, 온라인 동영상 수업, 안부확인 - 스마트 반려인형(섬길아, 도리아! 엄마를 부탁해!) 돌봄서비스 : 40명 - 청춘과 황혼 일촌맺기 : 30명 - 온라인 가족모임 : 가톡톡(자조교실), 헤아림(가족교실)운영 - 주거안전키트지원 : 594명 - 온라인홍보존 운영 : 치매안심센터 카카오채널, 네이버밴드운영 치매조기검진 및 사업홍보, 상담, 온라인인지강화교실 운영, 치매인식 개선사업 · 침산3동·구암건강생활지원센터 분소 운영 - 치매선별검사 4,249명, 등록관리 3,227명 - 치매안심콜(전용휴대폰) 개설 : 실시간 상담 및 예약 - 치매환자등록·관리 : 조호물품제공(344명) 배회가능어르신 실종예방 서비스 등 지원(인식표 배부 : 213명 / 지문등록 : 90명) · 치매검진비지원 : 진단검사 229건/ 감별검사 192건 · 치매치료관리비지원 : 6,609건 · 촘촘한 치매안심망 구축 - 치매안심마을 12개 확대 운영 : 기존 8개 → 4개 마을 추가선정 (강남:노원동, 산격1동 / 강북 : 무태조야동, 읍내동) ★ 제14회 치매극복의 날 기념 - 치매우수프로그램 「보건복지부장관상」수상 ★ 2021년도 대구광역시 치매관리사업 우수사례 최우수(11.24) 수상

□ 향후계획

- 코로나-19시기에도 지속할 수 있는 대면/비대면 프로그램 탄력 운영
- 치매안심센터 및 구암건강생활지원센터 분소를 활용한 치매조기검진 실시
- 주민 눈높이에 맞춘 홍보를 통해 치매 친화적인 지역사회 조성

□ 관련 언론보도

『치매 노인·가족 불안↓, 대구 북구, 치매 첫걸음 교실』 (뉴시스 21. 3. 15)
『대구 북구치매안심센터, 치매환자 쉼터 '일기장' 운영』 (영남일보 21. 4. 8)
『대구 북구치매안심센터, '치매극복 조기검진 및 인식개선 특별주간' 운영』
(대구신문 21. 7. 5)
『대구 북구청, 12개동으로 치매안심마을 확대』
(국제뉴스 21. 9. 8 / 경북일보 21. 9. 9)

관리번호	5-4	공약명	노년 취약층 지원사업 실시 (청소년 바른일자리 사업)				
추진부서	복지정책과 과장 김진호 / 복지자원팀장 김은경 / 주무관 윤정혜(☎665-3962)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 가정 형편이 어려운 청소년에게 안정된 복지일 자리를 제공하여 생계지원
- 주말동안 노인들의 안부를 확인하므로 고독사 예방
- 일자리가 필요한 청소년과 안부확인이 필요한 노인을 연계하여 사업시행

최종목표	연도	목 표
독거노인 안부확인	2018년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인
	2019년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인
	2020년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인
	2021년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 9,134만원 (구비 100%)
- 사업시행 : 9개동
(칠성동, 산격1동, 대현동, 무태조야동, 태전2동, 구암동, 관음동, 읍내동, 국우동)
- 참여 대상
 - 대상 : 기초수급자 등 법정저소득 만15~17세 청소년
 - 인원 : 36명 (동별 4명 / 2인 1조, 2개조 운영)
 - 급여 : 월 200,000원
- 수혜대상 : 독거노인 등 안부확인이 필요한 자

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	497	-	-	497	-	407	-	-	407	-	406	-	-	406	-
현재	407	-	-	407	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2019. 1.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2019. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2020. 1.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2020. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2021. 1.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2021. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2021. 12.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인

□ 향후계획

- 사업추진 확대 : 기존 9개동에서 23개 전동으로 확대 시행
 - 사업참여자 : 36명→ 92명

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 수혜자가 청소년의 단순 방문이 아닌 조금 더 전문적인 상담과 복지서비스를 원함
- 대책
 - 단순 안부 확인 뿐 아니라 어르신들의 말벗, 타서비스의 연계 등을 위한 주거환경 및 생활실태, 욕구 확인 등의 역할을 할 수 있도록 참여자 교육실시

관리번호	6-1	공약명	청소년 문화의 집 건립				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 청소년정책팀장 정경혁 / 주무관 김민영(0665-2185)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ **사업목표**

최종목표	연도	목 표
청소년 문화의 집 건립	2018년	· 기본 및 실시설계용역 실시
	2019년	· 문화재 시굴조사 및 공사 착공
	2020년	· 공사준공 및 운영계획수립
	2021년	· 개관식

□ **사업개요**

- 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561
- 기 간 : 2017.3월 ~ 2020.12월
- 규 모 : 부지 1,666㎡, 연면적 2,979㎡(지하1층, 지상5층)
 - ☞ 청소년 문화의 집 : 2,084㎡, 주민센터 등 : 895㎡
- 시 설 : 강의실, 체육실, 프로그램실, 동아리실 등
- 사업비 : 8,224백만원(문화의집:5,757백만원, 동행정복지센터:2,467백만원)

□ **사업예산**

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	8,224	5,064	-	3,160	-	8,224	3,000	2,064	3,160	-	7,629	3,000	1,637	2,992	-
현재	8,224	3,000	2,064	3,160	-	8,224	3,000	2,064	3,160	-	7,629	3,000	1,637	2,992	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 10.	· 문화재시굴 표본조사(1차)
2018. 1.	· 일상감사, 계약감사 및 설계공모
2018. 5.	· 기본 및 설계용역 착수
2018. 6.	· 제2차 건립심의위원회 개최
2018. 11.	· BF(장애물없는 생활환경)예비인증 획득
2019. 2.	· 문화재시굴 표본조사(2차)
2019. 4.	· 설계용역완료 및 입찰계약
2019. 8.	· 착공
2020. 10.	· 운영계획 수립
2020. 12.	· 준공(12. 23.)
2021. 3.	· 개관(3. 29.)

관리번호	6-2	공약명	국민의 건강을 업그레이드할 체육프로그램 운영				
추진부서	체육진흥과 과장 배영환 / 생활체육팀장 김창학 / 주무관 김진현(☎665-3942)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 웰빙에 대한 국민의 욕구 충족을 위하여 다양한 체육프로그램을 운영하여 국민의 신체적·정신적 건강 증진 도모

최종목표	연도	목 표
다양한 프로그램 운영으로 국민의 건강 증진	2018년	· 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 육성
	2019년	- 생활체육교실, 생활체육광장 등 운영
	2020년	- 여성·어르신·소외계층 생활체육 프로그램 운영
	2021년	- 생활체육지도자 배치 및 현장지도
	2022년	· 대불스포츠클럽 운영 - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 · 생활체육 저변확대를 위한 대회개최 및 출전지원

□ 사업개요

- 사업시기 : 2018년 ~ 2022년
- 연사업비 : 742백만원정도
- 사업방법 : 체육관련 프로그램 조정 및 개발, 각종 대회 개최 및 출전지원 등

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비(매년)						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	639	179	93	367	-	2,798	786	407	1,605	-	2,798	786	407	1,605	-
현재	742	205	104	433	-										

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2018년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 강북게이트볼장 외 7개소, 221명 참여 - 생활체육광장 : 경대교 밑 신천둔치 외 3개소, 450여명 참여 - 여성·어르신·소외계층 생활체육 프로그램 : 그린지역아동센터 외 3개소, 112명 참여 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 - 이용자수 : 8,899명 - 대불스포츠클럽&복현초 배드민턴 선수반 육성 협약 체결 ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 구청장배 생활체육대회 등 7개 대회 개최 지원 - 대구시민생활체육대축전 등 4개 대회 출전 지원
2019년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 강북게이트볼장 외 7개소, 215명 참여 - 생활체육광장 : 경대교 밑 신천둔치 외 3개소, 400여명 참여 - 여성·어르신·소외계층 생활체육 프로그램 : 효성기억학교 외 3개소, 126명 참여 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 - 이용자수 : 8,877명 - 대불스포츠클럽&관남초 탁구 선수반 육성 협약 체결 ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 북구씨름왕 선발대회 등 6개 대회 개최 지원 - 대구시어르신생활체육대회 등 4개 대회 출전 지원
2019년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 강북게이트볼장 외 8개소, 262명 참여 - 생활체육광장 : 경대교 밑 신천둔치 외 3개소, 400여명 참여 - 여성·어르신·소외계층 생활체육 프로그램 : 금정경로당 외 3개소, 115명 참여 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 - 이용자수 : 8,540명 - 스포츠교류전 : 축구(달서스포츠클럽), 탁구(남구스포츠클럽) ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 북구사랑 마라톤대회 등 7개 대회 개최 지원 - 대구시민생활대축전 대회 출전 지원

일 자	추진 내용
2020년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 금호죽구전용구장 외 1개소, 30명 참여 - 생활체육광장 : 시민운동장 외 2개소, 90명 참여 - 주민공동체생활체육육성클럽 : 칠곡-편한세상내 휘트니스 앞 외 2개소 40명 참여 - 맞춤형 어르신 생활체육프로그램 : 오봉산 야외극장외 5개소, 116명 참여 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 - 이용자수 : 3,141명 - 스포츠교류전 : 배드민턴(금호스포츠클럽) ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 체육회장기 생활체육대회 등 4개 대회 개최 지원 - 전국 및 시장기 생활체육대회 출전 지원
2020년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 금호죽구전용구장 외 5개소, 150명 참여 - 생활체육광장 : 시민운동장 외 2개소, 90명 참여 - 주민공동체생활체육육성클럽 : 칠곡-편한세상내 휘트니스 앞 외 2개소 45명 참여 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스, 축구, 야구 등 - 이용자수 : 4,111명 - 장애인 스포츠강좌이용권 시설등록 완료 - 대한체육회 추천 우수스포츠클럽 지정, 동신대학교(나주스포츠클럽) 견학 - 대한체육회 추천 우수스포츠클럽 선정 [코로나 위드시대 생활스포츠] - 대한체육회 추천 우수스포츠클럽 지정, 스포츠클럽 견학(대전스포츠클럽 5개소 방문) - 유소년야구 division6 리그 출전 (대한야구소프트볼협회 주관대회) - 대구시장기 비대면 생활체육 에어로빅힙합 댄스대회 (에어로빅부문 3위) - 대불스포츠클럽 부키스 축구팀 I-LEAGUE 축구대회 참가 (종합 4위) - 대불스포츠클럽 부키스 야구팀 대구연식야구리그 유소년부 우승, 패밀리부 우승 - 선수반육성지원사업 신규 추가공모신청 (기존: 축구,탁구, 신규: 농구) ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 테니스 4개 대회 개최 지원 - 동호인생활체육리그 대회 출전 지원 - 생활체육단체 육성 및 지원

일 자	추진 내용
2021년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 관음공원 외 6개소, 185명 참여 - 해달맞이 체조교실 : 시민운동장 , 30명 참여 - 신나는 주말체육학교 <ul style="list-style-type: none"> · 학교 안 프로그램 : 26개 학교, 390명 · 학교 밖 프로그램 : 대불스포츠클럽 외 4개소, 270명 - 직장인 야간 운동교실 : 검단 프리테니스구장, 20명 - 코로나19극복 희망체조광장 : 연암공원 외 2개소, 120명 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 - 이용자수 : 4,115명 - 대불스포츠클럽 대의원 선출 (종목별 대표) - 신규회원모집을 위한 신규등록이벤트 실시 (방역키트 및 손소독티슈 증정) - 장애인스포츠강좌 개설 (요가, 슌런) *장애인스포츠강좌이용권 - 지역대학 스포츠클럽견학 및 체육진로교육 (대구과학대 레저스포츠학과) - 대불스포츠클럽 부키스 농구단 대구지역 소년체전예선 출전 (대구농구협회) - 대불스포츠클럽 비대면 수업을 위한 유튜브채널 개설운영 (대불tv) - 대불스포츠클럽-대구과학대 업무협약 실시 (레인보우가족회사) - 대한체육회장상 수상 (이준구 팀장) - 선수반육성지원사업 추가공모선정 (기존:농구,탁구, 신규:축구) - 대불스포츠클럽 부키스 축구단 1-리그 출전 (주관:대구남구체육회) - 대불스포츠클럽 부키스 야구단 2021 디비전리그(유소년) 출전 (주관:대구야구소프트볼협회) ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 체육회장기 생활체육대회 등 3개 대회 개최 지원 - 전국 및 시장기 생활체육대회 등 2개 대회 출전 지원

일 자	추진 내용
2021년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육교실 : 경대교 및 둔치 외 12개소, 306명 참여 - 해달맞이 체조교실 : 시민운동장 , 30명 참여 - 여성어르신·소외계층 생활체육 프로그램 : 구암공원 외 2개소 67명 참여 - 신나는 주말체육학교 <ul style="list-style-type: none"> · 학교 안 프로그램 : 26개 학교, 390명 · 학교 밖 프로그램 : 대불스포츠클럽 외 4개소, 270명 - 2021 유아체육활동지원 사업 : 강북초등학교 유치원, 45명 참여 - 코로나19극복 희망체조광장 : 연암공원 외 1개소, 80명 참여 - 2021 어르신체육활동지원사업 : 함지공원 외 1개소, 70명 참여 - 2021 생활체육 걷기교실 : 공향교 및 체육시설, 30명 참여 - 생활체육지도자 배치(14명) 및 현장지도 ○ 대불스포츠클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등 - 이용자수 : 5,193명 - 금호강 스포츠캠프 개최(소외계층 유소년 스포츠(축구)캠프 실시) - 스포츠클럽 멘토-멘티 사업(멘토스포츠클럽 선정) - 2020 스포츠클럽 유공자 시상식 (이준구 : 대한체육회장상 수상) - 공공스포츠클럽 홍보아이디어 공모전 은상 수상 (시상금 100만원) - 청소년체육활동지원사업 공모 선정(스포츠기반 구축사업 10~2월) - 2021 대구연식야구리그 챔피언십 시리즈 준우승 (유소년부) - 2021 대구연식야구리그 챔피언십 시리즈 3위 (주니어부) - 유·청소년 스포츠기반 구축사업 실시 (유아체육) 줄넘기,육상 - 북구체육유공자시상식 배동수 사무국장 구청장상 수상 - 북구체육유공자시상식 정홍재 지도자 대구시체육회장상 수상 - 2021 대구스포츠클럽 유소년탁구 교류대회 3위 - 유소년 종목(축구,야구,농구,배드민턴,탁구) 연말 커뮤니티 행사 ○ 생활체육 저변확대를 위한 대회 개최 및 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 구청장기 생활체육대회 등 2개 대회 개최 지원 - 리틀야구단 2개 대회 출전 지원

□ 향후계획

- 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 운영
 - 생활체육교실, 생활체육광장 등 운영
 - 취약계층 생활체육 프로그램 운영
 - 생활체육지도자 현장배치 지도
- 생활체육 저변확대를 위한 각종 대회개최 및 출전지원
- 코로나19 방역 상황과 연계한 신규 강좌 개설

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 종목별로 대회 비용 차등 지원에 따른 형평성 문제 발생
- 코로나19 재확산으로 인한 대회 연기 및 미개최
- 코로나19 방역대책에 따른 대불스포츠센터 프로그램 운영 차질 및 재정수지 악화

○ 대책

- 민선 체육회 종목단체간 소통 및 협의를 통한 효율적 배분기준 마련 시행
- 코로나19 확산 추이에 따른 대회 추진여부 결정
- 청소년 방학 특강 등 자체 신규프로그램 개발을 통해 수익성 향상

관리번호	6-3	공약명	진로·진학 지원센터 설립 운영				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 인재양성팀장 남미화 / 주무관 하정연(☎665-2182)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 지역의 초·중·고 학생들에게 상시적이고 체계적인 진로탐색 기회와 맞춤형 최신 입시 진학정보 제공

최종목표	연도	목 표
학생의 자기주도적 미래설계 기회 제공	2018년	· 진로·진학지원센터 설치 및 운영
	2019년	· 진로·진학지원센터 기반 강화 및 활성화
	2020년	· 진로·진학지원센터 기반 강화 및 활성화
	2021년	· 진로·진학지원센터 재정지원 강화로 사업 운영의 다양화
	2022년	· 진로·진학지원센터 재정지원 강화로 사업 운영의 다양화

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 옥산로 95, 화인탑팰리스 305호(칠성동)
- 규 모 : 전용면적 173.51㎡(사무실, 상담실, 문화예술활동실 등)
- 운영인력 : 3명(센터장 외 2명)
- 사업내용
 - 문화예술분야 : 문화예술 체험활동, 자유학년제 지원, 영어특화 프로그램, 센터 DNF 동아리 프로그램
 - 진로진학분야 : 열림상담실, 학부모 사랑방, 진로진학특강, 진로체험활동지원, 학습지원 특별 프로그램, 입시설명회, 진로체험캠프

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,358	-	1,040	318	-	1,470	-	916	554	-	1,470	-	916	554	-
현재	1,578	-	1,172	406	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 1. 5.	· 진로·진학지원센터 설치 및 운영 계획 수립
2018년 2. ~ 3.	· 진로·진학지원센터 리모델링 공사 시행
2018. 2. 13.	· 진로·진학지원센터 운영기관 선정
2018. 4. 2.	· 진로·진학지원센터 개소
2018. 4. ~ 12. (연중)	· 문화예술분야 사업(체험활동, 자유학년제, 동아리, 영어특화) : 269회 운영 5,202명 참여 · 진로진학분야 사업(1:1진로상담, 자소서코칭, 진로진학 특강, 학부모상담) : 492회 운영/2,596명 참여
2018. 11. ~ 12	· 2018년 진로·진학지원센터 사업 평가(S등급 획득)
2019. 1. ~ 12.	· 문화예술분야 사업 (체험활동, 자유학년제 진로체험, 동아리, 영어특화, 문화예술 페스티벌 등) : 333회 운영/5,472명 참여 · 진로진학분야 사업 (열린상담실, 학부모사랑방, 진로진학 특강, 진로체험 활동지원, 학습지원, 입시설명회, 진로체험캠프 등) : 517회 운영/6,893명 참여
2020. 1. ~ 12.	· 문화예술분야 사업 (체험활동, 동아리, 영어특화 등) : 340회 운영/6,452명 참여 · 진로진학분야 사업 (열린상담실, 학부모사랑방, 진로진학 특강, 입시설명회 등) : 498회 운영/ 2,352명 참여
2021. 1. ~ 12.	· 문화예술분야 사업 (체험활동, 동아리, 영어특화 등) : 360회 운영 7,735명 참여 · 진로진학분야 사업 (열린상담실, 학부모사랑방, 진로진학 특강, 입시설명회 등) : 447회 운영 2,400명 참여

□ 향후계획

- 진로·진학지원센터 기반 강화 및 활성화로 진로 탐색 기회의 다양화와 맞춤형 진학 정보 제공

관리번호	6-4	공약명	보육의 공공성 실현 - 국공립 어린이집 확충				
추진부서	여성아동과 과장 박천수 / 보육지원팀장 황보찬귀 / 주무관 권민정(☎665-2545)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	90			○			

□ 사업목표

- 국공립어린이집 이용률 확대를 통한 공보육 기반 조성
- 보육의 공공성 강화로 믿고 맡기는 보육 환경 조성

최종목표	연도	목 표
30개소	2018년	· 10개소 국공립어린이집 신규 개원
	2019년	· 5개소 국공립어린이집 신규 개원
	2020년	· 5개소 국공립어린이집 신규 개원
	2021년	· 5개소 국공립어린이집 신규 개원
	2022년	· 5개소 국공립어린이집 신규 개원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
(사업자별 요청시기에 따라 보육수요 등을 감안하여 5년간 연차적으로 확충)
- 사업량 : 수요 발생 시 지속적으로 추가 예정
- 사업비 : 개소당 120백만원(유형에 따라 220백만원)
- 사업내용 : 어린이집 리모델링 시설비 및 기자재 구입비 지원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	6,888	2,353	2,019	2,516		6,593	2,200	2,220	2,173	-	5,052	1,843	1,437	1,770	-
현재	6,888	2,353	2,019	2,516											

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2018. 02. 26.	휴포레강북 어린이집 개원
2018. 09. 05.	스타힐스 어린이집 개원
2019. 03. 01.	북구 어린이집 소재지 이전 개원 (장애전문어린이집 시설환경 개선)
2019. 03. 01.	연암동산 어린이집 개원
2019. 03. 01.	느티나무 어린이집 개원 (민간어린이집 → 국공립 전환)
2019. 06. 10.	금호누리 어린이집 개원
2019. 07. 01.	연경 어린이집 개원
2019. 09. 25.	아기둥지 어린이집 무상임대 및 위탁계약 체결 (민간어린이집 → 국공립 전환)
2019. 10. 21.	한신더휴 웨스턴팰리스, 이스턴팰리스 아파트 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2019. 11. 20.	연경 A-1 블록 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2019. 11. 27.	연경 예미지 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2019. 12. 01.	아기둥지 어린이집 개원 (민간어린이집 → 국공립 전환)
2019. 12. 18.	연경 동화아이위시 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2019. 12. 20.	연경 우방아이유셀 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2019. 12. 24.	고성동 오페라트루엘 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2020. 03. 01.	한신더휴팰리스, 이스턴팰리스 개원
2020. 03. 31.	연경 대광로제비앙 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2020. 05. 01.	예미지행복 어린이집 개원
2020. 07. 01.	아이위시드림 어린이집 개원 (연경 동화아이위시)
2020. 07. 01.	오페라숲 어린이집 개원 (고성동 오페라트루엘)
2020. 09. 01.	우방아이숲 어린이집 개원
2020. 10. 01.	연경숲 어린이집 개원
2020. 10. 30.	82·83 복현시영아파트주택재건축조합과 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2021. 02. 22.	효성 해링턴플레이스 아파트 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2021. 03. 01.	복현자이·로제비앙 어린이집 개원

일 자	추진 내용
2021. 03. 17.	해바라기 어린이집 무상임대 협약 체결 (민간어린이집 → 국공립 전환)
2021. 06. 16.	해링턴.아이파크 어린이집 위탁 계약 체결
2021. 06. 18.	해바라기 어린이집 위탁계약 체결
2021. 08. 01.	해바라기 어린이집 개원(민간어린이집 → 국공립 전환)
2021. 08. 26.	81 복현시영아파트주택재건축조합과 국공립어린이집 무상임대 협약체결
2021. 09. 01.	해링턴.아이파크 어린이집 개원
2021. 10. 05.	도남지구 C1~C4 사업주체와 국공립어린이집 무상임대 협약체결(4개소)
2021. 12. 14.	복현이편한세상, 도남지구 4개소 위탁계약 체결
2021. 12. 15.	복현이편한세상, 도남지구 4개소 신규개원 준비중 (시설 공사중, 3월 개원)

□ 향후계획

- 신규 500세대 이상 공동주택 내 국공립어린이집의 설치·운영을 의무화한 『영유아보육법』 개정('18.12.24.)에 따라 2019년 09월 25일 이후 사용검사를 신청하는 공동주택은 국공립으로 설치 운영 계획
- 2021.10월 이후 준공하는 500세대 이상 신규아파트의 관리동 어린이집 7개소 정도 2022년 국공립어린이집으로 추진 예정
- 향후 신규 관리동 어린이집의 국공립 추진상황 및 예산, 복지부 계획 등을 고려하여 공립 미설치 지역에 기존 관리동 어린이집 전환 추진 예정

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 국공립어린이집 설치가 의무화되더라도 입주자 등의 과반수가 국공립 설치에 찬성하지 않는다면 사업추진 불가
- 대책
 - 공동주택건설 사업계획승인 신청 접수 시 사업주체에게 국공립설치 의무화 대상임을 사전 안내하고 해당 공동주택의 입주자 등에게 충분히 홍보할 수 있도록 사전 안내

※ 그동안의 실적(사진, 언론보도 등 첨부)

○ 코로나19 감염병 확산 우려로 2021년 개원어린이집 개원식 미실시

<p style="text-align: center;">로제비앙 어린이집 신규개원('21.3.1.)</p> 	<p style="text-align: center;">복현자이 개원관련 신문기사('21.3.25.)</p> <p style="text-align: center;">복현자이어린이집, 복현2동에 쌀-라면 전달</p> <p style="font-size: small;">매일신문 보도 2021-03-25 14:22:28 날짜 2021-03-25 17:40:33</p>  <p style="font-size: x-small;">대구 북구 국공립 복현자이어린이집(원장 강효숙)은 24일 지만들로부터 개원 축하 화분 대신 받은 쌀 150kg과 라면 4박스를 지역 저소득층들을 위해 써달라며 복현2동 행정복지센터에 전달했다.</p> <p style="font-size: x-small;">강효숙 원장은 "평소에도 코로나19 선금 등 지역의 기부활동, 자원봉사에 참여하고 있다"면서 "지역사회의 활력있는 공동체 의식을 가지고 자라나는 아이들에게 모범을 보여줬다"고 말했다.</p>
<p style="text-align: center;">해링턴 어린이집 신규개원('21.9.1.)</p> 	<p style="text-align: center;">아이파크 어린이집 신규개원('21.9.1.)</p> 
<p style="text-align: center;">복현이편한세상 및 도남지구 4개소 어린이집 위탁계약 체결('21.12.14.)</p> 	

관리번호	6-5	공약명	교육국제화특구 운영				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 인재양성팀장 남미화 / 주무관 전영주(☎665-2184)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 외국어 교육 강화 프로그램 및 청소년 국제교류 활성화로 글로벌 마인드 함양

최종목표	연도	목 표
글로벌 창의인재 육성을 통한 지역의 경쟁력 강화	2018년	· 교육국제화특구 기반 구축
	2019년	· 교육국제화특구 기반 강화
	2020년	· 교육국제화특구 특화사업 발굴
	2021년	· 교육국제화특구 특화사업 발굴
	2022년	· 차별화된 교육국제화특구

□ 사업개요

- 지역주민 외국어교육 프로그램 개발 및 운영
 - 영어, 중국어 등 외국어교육
 - 원어민 화상영어 학습센터 운영(필리핀 현지 원어민과 1:3 수업)
- 글로벌 창의 인재육성 프로그램 운영
 - 대구경북영어마을 체험학습 지원
 - 대구 북구 전국 영어 콘테스트 개최
 - 청소년 영어뮤지컬 및 영어미술 지원
 - 겨울방학 중등 영어캠프 운영
- 세계시민 양성을 위한 교육 지원
 - 찾아가는 중학생 세계시민교육 운영
 - 세계시민교육 직원 아카데미 운영

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	4,973	-	796	4,177	-										
현재	6,658	-	1,537	5,121	-	6,658	-	1,537	5,121	-	4,318	-	771	3,547	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 1. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 겨울방학 중등 영어캠프 운영(중학교 2학년 45명) · 주민 외국어교육 운영(5개 강좌, 상·하반기 2회 운영, 150명 교육) · 원어민 화상영어 학습센터 운영(2,458명 교육) · 대구경북영어마을 체험학습 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 초등학교 5학년 전체 학생(4,292명) 교육 · 제3회 대구 북구 전국 영어 콘테스트 개최(378명 지원) · 청소년 영어뮤지컬 및 영어미술 운영(542명 지원)
2019. 1. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 겨울방학 중등 영어캠프 운영(중학교 2학년 45명) · 주민 외국어교육 운영(5개 강좌, 상·하반기 2회 운영, 150명 교육) · 원어민 화상영어 학습센터 운영(3,088명 교육) · 대구경북영어마을 체험학습 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 초등학교 5학년 전체 학생 교육(3,724명) · 제4회 대구 북구 전국 영어 콘테스트 개최(382명 지원) · 청소년 영어 뮤지컬·미술·애니메이션 등 운영(765명 지원) · 찾아가는 중학생 세계시민교육 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 중학교 1학년 55개 학급 교육(학생 1,640명) · SPEAK UP! CAMP 운영(관내 중학생 30명) · GLOBAL CITIZEN CAMP 운영(관내 초등학생 60명) · 세계시민교육 직원 아카데미 운영(직원 150여명)

일 자	추 진 내 용
2020. 1. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 겨울방학 중등 영어캠프 운영(중학생 2학년 39명) · 주민 외국어교육 운영(8개 강좌, 상·하반기 2회 운영, 240명 교육) · 원어민 화상영어 학습센터 운영(1,520명 교육) · 찾아가는 중학생 세계시민교육 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 중학교 1학년 28개 학급 교육(학생 511명) · 온라인 로봇 코딩 체험캠프 운영(학생 70명)
2021. 1. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 겨울방학 중등 영어캠프 운영(중학생 2학년 29명) · 주민 외국어교육 운영(8개 강좌, 상·하반기 2회 운영, 240명 교육) · 원어민 화상영어 학습센터 운영(1,494명) · 대구경북영어마을 체험학습 운영(초등학교 5학년 전원, 3,709명) · 찾아가는 중학생 세계시민교육 운영(중학교 1학년 35개 학급, 924명) · 온라인 SW 코딩 교실 운영(초등 4~6학년생 240명)

□ 향후계획

- 특색있고 차별화된 교육국제화특구 사업을 발굴하여 국제경쟁력 강화와 다양한 국제 교육인프라 구축

관리번호	7-1	공약명	금호강과 가족 오토캠핑장 조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 금호강관광팀장 이윤석 / 주무관 윤은순(☎665-2252)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 새로운 여가문화 트렌드를 고려하여 주민들의 만족도 높은 여가문화 서비스를 제공
- 천혜의 자연환경을 갖추고 있는 금호강변 수변공간에 캠핑장 조성을 통해 다양한 볼거리 및 즐길거리를 제공

최종목표	연도	목 표
금호강 가족 오토캠핑장 조성	2018년	· 오토캠핑장 실시 설계 용역 · 오토캠핑장 하전 점용 허가 · 캠핑장 운영 및 관리에 관한 조례 제정
	2019년	· 공사 착공 및 준공 · 오토캠핑장 개장(19. 9. 20.)
	2020년	· 오토캠핑장 운영 및 관리
	2021년	· 오토캠핑장 운영 및 관리
	2022년	· 오토캠핑장 운영 및 관리

□ 사업개요

- 위 치 : 검단동 458-4번지 일원(금호강 1번 축구장 옆)
- 규 모 : L=237m, A=9,655m²
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 7월
- 총사업비 : 15억원(국비 5, 시비 2.5, 구비 3.5, 특교금 4)
- 사업내용 : 오토캠핑장 16면, 화장실&샤워장 2동(남1, 여1), 세척실 1동, 관리동, 다목적광장, 놀이시설(그네, 조합놀이대 등), 포토존, 초화류 등

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,000	500	250	250	-	1,500	500	250	750	-	1,428	500	250	678	-
현재	1,500	500	250	750	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 01. 16.	·오토캠핑장 조성관련 계획 수립
2018. 02. 06.	·오토캠핑장 기본 및 실시설계 용역 계약
2018. 03. 21.	·소규모환경영향평가 관련 사전 협의
2018. 09. 12.	·공공디자인 심의 완료
2018. 11. 26.	·오토캠핑장 조성공사 일상감사 및 계약심사
2018. 11. 28.	·오토캠핑장 하천점용 허가
2018. 12. 31.	·오토캠핑장 운영 및 관리에 관한 조례 제정
2019. 01. 25.	·오토캠핑장 조성 공사 계약
2019. 01. 31. ~ 2019. 07. 22.	·오토캠핑장 조성 공사
2019. 8. 19.	·오토캠핑장 조성 하천점용공사 준공인가(지방국토관리청)
2019. 9. 20.	·오토캠핑장 개장
2020 ~	·오토캠핑장 운영 관리

□ 운영개요

○ 운영 : 연중 24시간 운영(입장 14시, 퇴장 12시)

※ 휴장 : 설·추석 당일

○ 이용요금

- 성수기(7~8월) : 주중 30,000원, 주말 35,000원

- 비수기 : 주중 25,000원, 주말 30,000원

□ 향후계획

- SNS(블로그, 캠핑카페 등), 구 홍보관, 홍보물 등 다양한 매체를 활용한 홍보 강화
- 이용객 만족도 향상 및 캠핑장 활성화를 위한 쾌적한 캠핑장 환경 조성·관리
 - 계절 꽃 식재로 캠핑장 내에서 자연을 만끽하는 도심 속 힐링 공간으로 이미지 제고
- 이용자 불편사항 및 만족도 조사를 통한 지속적인 캠핑장 운영 개선

관리번호	7-2	공약명	구암서원 가족 캠프 운영				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 김웅☎(665-2352)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 다문화 및 새터민 가정, 외국인 등에게 한국전통문화 체험 기회 제공하여 한국 문화 이해 기반 마련
- 단절된 가족의 대화 회복, 건강한 가족문화 정착 인간관계 회복, 바람직한 사회 구성원 양성 및 가족캠프를 통하여 가족의 사랑을 확인하고 의미를 되새기는 기회 제공

최종목표	연도	목 표
구암서원 가족캠프 운영	2018년	○ 서원 빗장을 열다 - 목향에 마음을 담다 : 3월 ~ 12월 (5회, 가족 15명 이상) - 달빛 어우러짐 : 3월 ~ 12월 (5회, 다문화/새터민/외국인 15명 이상)
	2019년	○ 서원 빗장을 열다 - 선비의 삶, 나를 찾는다 (일반시민, 가족 등) - 3월 ~ 12월 중 15회 이상 / 25인 이상
	2020년	○ 서원 빗장을 열다 - 연비 디미방 : 5월 ~ 12월 (8회 주부/가족 20인 이상) - 유유상종 : 3월 ~ 12월 (5회 외국인/다문화 25인 이상)
	2021년	○ 서원 빗장을 열다 - 연비 디미방 : 4월 ~ 10월 (20회 시민누구나 15인) - 서원의 일상 : 3월 ~ 12월 (3회 시민누구나 15인)
	2022년	○ 서원 빗장을 열다 - 서원의 일상 : 3월 ~ 11월 (10회, 시민 및 외국인, 회당 15인 이상)

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 연암공원로17길 20(구암서원)
- 주요시설 : 초현당, 동재, 서재, 전사청, 연비루, 백인당
- 사업예산 : 11,390천원(계속)
- 사업내용 : 전통한옥체험 프로그램 운영
 - 서원의 일상 : 외국인 가족 및 일반시민 (사회적 약자 우선)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	121	49	36	36	-	121	49	36	36	-	110	44	33	33	-
현재	121	49	36	36	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018년	· 목향에 마음을 담다 (가족 등) : 8회 445명
	· 달빛 어우러짐 (다문화, 새터민, 외국인 등) : 6회 345명
2019년	· 선비의 삶, 나를 찾는다 (일반시민, 가족 등) : 17회 759명
2020년	· 연비 디미방 (주부, 가족 등) : 5회 105명
	· 유유상종(다문화, 새터민, 외국인 등) : 1회 35명
2021년	· 연비 디미방 (주부, 가족 등) : 20회 200명 참여
	· 서원의 일상 : 10회 100명 참여

※ 2017년 북구 공무원 가족 캠프 : 1회 40명

□ 향후계획

- 2022년 3월 ~ 12월 : 사업시행 및 보조금 정산

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 사업추진을 위해 예산확보 공모를 매년 신청해야 하는 번거로움이 있음
 - 코로나19 확산으로 인한 체험 프로그램 실시에 어려움이 있음
- (대책)
 - 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보
 - 향교·서원문화재의 역사적 의미와 가치를 지역의 인적·물적자원과 결합한 적극적인 사업 추진으로 향교·서원 문화체험 활성화 도모
 - 비접촉·비대면(Untact) 프로그램 계획 및 시행 추진

관리번호	7-3	공약명	가족과 함께하는 안전체험 순회교육				
추진부서	안전총괄과 과장 윤정구 / 안전관리팀장 김명자 / 주무관 황현주(2665-4312)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 현장중심 안전체험 교육 실시로 안전사고 대처 능력 향상 및 안전 의식 제고

최종목표	연도	목 표
안전사고 대처 능력 향상 (월 1회 정도)	2018년	· 골든타임! 4분의 기적 안전체험교육 실시(11회)
	2019년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)
	2020년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)
	2021년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)
	2022년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)

□ 사업개요

- 교육시기 : 2021. 9월 ~ 11월
- 교육대상 : 북구 관내 만 5세(유치원, 어린이집) 및 학부모
- 교육내용 : 생활 속의 안전수칙 및 유아 대상 심폐소생술 체험
- 사 업 비 : 4,475천원(강사수당 및 홍보용품 구입)
- 추진방법 : 교육을 희망하는 유치원을 대상으로 전문 강사가 방문하여 교육 진행

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	6.1	-	-	6.1	-	6.1	-	-	6.1	-	6	-	-	6	-
현재	4.5	-	-	4.5	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018년	· 골든타임! 4분의 기적 안전체험교육 11회 실시 · 교육참석자 : 760명
2019. 04. 23.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 리더스유치원/25명)
2019. 04. 29.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 해성유치원/60명)
2019. 05. 14.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 함지초병설유치원/28명)
2019. 05. 17.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 대원유치원/45명)
2019. 06. 21.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 일성유치원/63명)
2019. 07. 15.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 아이러브유치원/64명)
2019. 08. 21.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 삼성유치원/42명)
2019. 10. 18.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 침산초병설유치원/28명)
2019. 11. 05.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 메이플유치원/35명)
2019. 11. 08.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 새솔유치원/28명)
2020년	· 코로나 19 상황에 따른 행사 개최 불가(유치원 확진자 발생)
2021년	· 가족과 함께하는 안전체험 교육

□ 향후계획

- 코로나19 추이 등을 고려하여 대면 또는 비대면 교육 예정

관리번호	7-4	공약명	어린이보호구역, 생활안전 CCTV 설치 확충				
추진부서	정보통신과 과장 권애자 / 통합관제팀장 김중은 / 주무관 마미진(2665-4484)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ **사업목표**

- 범죄발생 취약지에 CCTV를 설치하여 안전하고 살기좋은 도시환경 조성
- 각종 범죄에 대한 사전 대처 능력향상으로 사회안전망 확대 구축
- 방범취약지역 내 도로 교차·분기지점에 우선적 카메라 설치로 사업 추진 효율 극대화

최종 목표	연도	목 표
영상정보 인프라 구축으로 안전한 도시 (CCTV 145대 신설)	2018년	생활 안전 및 어린이 보호 CCTV 설치 (97대)
	2019년	생활 안전 및 어린이 보호 CCTV 설치 (12대)
	2020년	생활 안전 및 어린이 보호 CCTV 설치 (12대)
	2021년	생활 안전 및 어린이 보호 CCTV 설치 (12대)
	2022년	생활 안전 및 어린이 보호 CCTV 설치 (12대)

□ **사업 개요**

- 사업 기간 : 2018년~2022년
- 설치 대상 : 관내 범죄 발생 취약지
- 목표 수량 : 145대
- 사업 예산 : 1,455백만 원 정도
- 사업 내용 : 관내 방범 취약지역 및 어린이보호구역 CCTV 설치 확충

□ **사업예산**

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,455	500	720	235	-	2,290	1,100	1,037	153	-	2,008	1,063	840	105	-
현재	2,290	1,100	1,037	153	-										

□ 추진실적

- 설치수량 : 254대 ('18 ~ '21. 12월 31일 현재)

일 자	추진내용
2018. 06. 07.	· 생활 안전 CCTV 16대 설치
2018. 10. 18.	· 어린이보호구역 CCTV 30대 설치
2018. 10. 22.	· 생활 안전 CCTV 50대 설치
2018. 12. 04.	· 생활 안전 CCTV 11대 설치
2019. 03. 22.	· 생활 안전 CCTV 2대 설치
2019. 12. 13.	· 생활 안전 CCTV 8대 설치
2020. 02. 20.	· 생활 안전 CCTV 45대 설치
2020. 04. 21.	· 생활 안전 CCTV 3대 설치
2020. 06. 18.	· 노후 생활 안전 CCTV 59대 교체
2020. 11. 05.	· 생활 안전 CCTV 24대 설치
2021. 03. 25.	· 생활 안전 CCTV 6대 설치

□ 향후 계획

- 공약사업 완료로 향후에는 CCTV자가통신망 구축사업, 노후 CCTV 교체사업 및 스마트시티 통합플랫폼 구축사업 중점 추진

관리번호	7-5	공약명	어린이 보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완(☎665-3161)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 초등학교 주변 불법주정차 단속 CCTV 설치
- 초등학교 주변 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치
- 교통안전시설 확충 및 노후 안전시설 정비

최종목표	연도	목 표
어린이 보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선	2018년	· 초등학교 주변 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 강화 5개소, 초등학교 보도설치 4개소
	2019년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 1개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 14개소
	2020년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소
	2021년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소
	2022년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총 사업비 : 1,510백만원
- 사업 내용
 - 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 20개소
 - 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 : 20개소
 - 보호구역 내 안전시설 확충 및 노후 시설 정비 : 25개소
 - 초등학교 주변 보도설치 : 4개소

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,510	800	450	260	-	3,188	1,090	1,768	330	-	2,821	895	1,586	340	-
현재	3,188	1,090	1,768	330	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 5.	· 어린이 보호구역 안전시설 정비 11개소
2018. 6.	· 어린이 보호구역 교통안전 개선 8개소
2018. 12.	· 초교 주변 보도 및 보행로 설치 15개소 · 어린이 보호구역 안전시설 강화 3개소
2019. 5.	· 어린이 보호구역 불법 주정차 단속 CCTV 설치 2개소 · 어린이 보호구역 교통안전 개선 4개소
2019. 7.	· 어린이 보호구역 안전시설 강화 10개소
2019. 10.	· 어린이 보호구역 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 2개소
2019. 11.	· 옐로카펫 설치 1개소
2020. 8.	· 어린이 보호구역 교통안전 개선 13개소 · 어린이 보호구역 안전시설 강화 7개소
2020. 9.	· 옐로카펫 설치 2개소 (초록우산재단 협약) · 불법주정차 단속 CCTV 설치 5개소 · 어린이 보호구역 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 9개소
2021. 5.	· 어린이 보호구역 안전시설 정비 1개소(웬스안전표지)
2021. 8.	· 어린이 보호구역 교통안전 개선사업 3개소
2021. 11.	· 어린이 보호구역 불법주정차 단속 CCTV 설치 21개소
2021. 11. ~ 2022. 2	· 어린이 보호구역 교통안전 개선사업 9개소(진행중)
2021. 12.	· 옐로카펫 설치 3개소

□ 향후계획

- 옐로카펫 설치 및 어린이 보호구역 내 안전시설 유지보수 지속 추진

관리번호	7-6	공약명	엄마와 함께하는 스포츠 활동 -고성동 다목적 실내체육관 건립-				
추진부서	기획조정실장 박상경 / 정책평가팀장 신대호 / 주무관 정수현(☎665-2102)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 시민운동장 복합스포츠 타운 조성사업의 일환으로 다목적 실내체육관 건립
- 배드민턴, 농구, 핸드볼 등 다종목 경기장으로 활용 및 기존 시민체육관 시설과 차별화된 기능 수행
- 가족이 함께 할 수 있는 다양한 체육 프로그램 운영

최종목표	연도	목 표
다목적 실내체육관 건립 및 체육프로그램 운영	2018년	· 설계용역 착수
	2019년	· 공사 계약 및 공사 착공
	2020년	· 공사 준공 및 시설 운영
	2021년	· 지속 추진
	2022년	· 지속 추진

□ 사업개요

- 사 업 명 : 다목적 실내체육관 건립
- 사업위치 : 북구 고성동3가 2(시민운동장 내)
- 사업규모 : 지하1층 / 지상4층, 연면적 5,000㎡
- 사업내용 : 다목적 실내체육관 건립 및 기타 소공원 조성 등
- 사 업 비 : 190억원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	19,000	5,700	13,300	-	-	19,900	5,970	13,930	-	-	19,900	5,970	13,930	-	-
현재	19,900	5,970	13,930	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 3월	· 설계공모 공고
2018. 2월	· 설계
2018. 9월	· 공사 착공
2019. 1월	· 문화재 지표조사
2019. 4월	· 공사 재계
2020. 6월	· 내부 마감공사 및 조경공사
2020. 10월	· 완공

□ 향후 계획

- 다목적 체육센터 준공 후 다양한 체육시설 이용 및 체육 프로그램 운영을 통해 지역주민의 여가선용 인프라 구축

관리번호	7-7	공약명	유아 장난감 도서관 운영				
추진부서	여성아동과 과장 박천수 / 여성아동팀장 박경아 / 주무관 이성호(0665-2522)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	30			○			

□ 사업목표

- 2019년 ~ 2022년 유아 장난감 도서관 1개소 이상 운영(직접운영 또는 위탁)

최종목표	연도	목 표
유아 장난감 도서관 건립 및 운영	2018년	
	2019년	· 장난감도서관에 관한 조례 제정 및 계획수립
	2020년	· 유아 장난감 도서관 조성
	2021년	· 유아 장난감 도서관 조성
	2022년	· 장난감 도서관 관리 운영 및 추가 조성 검토

□ 사업개요

- 운영일자 : 2023. 2월(예정) ※ 가족센터 건립 준공 시기에 맞추어 개관
- 운영장소 : 동천동 930-1번지 3층(가족센터 내)
- 시설규모 : 114㎡ 정도 (대여공간, 세척공간 등)
- 주요시설 : 장난감·도서 전시실, 세척실, 대여공간 등
- 소요예산 : 200백만원 정도(전액 구비)
 - 구축비(장난감 구입, 세척 관련 장비 등) : 145백만원
 - 운영비(인건비 및 각종 체세 공과금비) : 55백만원
- 이용대상 : 복구에 거주하는 만 5세 이하 영유아 및 부모(연회원제)
- 운영방법 : 직접운영 또는 위탁운영

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,080	-	-	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2019. 5. 30.	· 대구광역시 북구 장난감도서관 설치 및 운영 조례 제정

□ 향후계획

- 물품(장난감, 세척장비 등) 구입 및 대여시스템 구축 : '22. 10 ~ '23. 1월
- 개관 : 2023. 2월
- ※ 2020년 생활SOC 복합화 사업인 '행복북구 통합 가족센터' 건립 준공 시 센터 내 장난감도서관 개관

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 구축비(장난감·도서·세척기계·기자재 구입 등), 운영비 등 예산 미확보(구비)
- 대책
 - 2022년 추경예산 편성시 장난감도서관 운영에 필요한 제반 예산 확보

관리번호	7-8	공약명	어린이급식관리지원센터 운영				
추진부서	위생과 과장 백기연 / 식품위생팀장 이수향 / 주무관 장미정(☎665-2764)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 어린이 성장 발달에 적합한 균형 잡힌 영양식단을 제안하고 식자재의 위생적 관리를 통하여 양질의 급식체계를 형성하고 건전한 식생활 교육을 통한 어린이의 균형성장과 위생적인 급식체계 추진

최종목표	연도	목 표
어린이의 균형성장과 위생적인 급식체계 추진	2018년	· 20인미만 어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충
	2019년	· 북구 어린이급식관리지원센터 계약만료에 따른 재위탁으로 지속적 업무추진
	2020년	· 어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충
	2021년	· 북구강북 어린이급식관리지원센터 계약만료에 따른 재위탁으로 지속적 업무추진
	2022년	· 센터 의무 등록 급식소 영양·위생관리 업무 지속 추진

□ 사업개요

- 북구 어린이급식관리지원센터 현황
 - 사 업 비 : 315,000천원(국비 157,500 / 시비 78,750 / 구비 78,750)
 - 위탁기관 : 경북대학교 산학협력단
 - 센터위치 : 경북대동창회관 501호(대학로 95)
 - 센터조직 : 1개반 7명 (센터장1, 팀장1, 팀원5)
- 북구 강북 어린이급식관리지원센터 현황
 - 사 업 비 : 420,000천원(국비 210,000 / 시비 105,000 / 구비 105,000)
 - 위탁기관 : 대구과학대학교 산학협력단
 - 센터위치 : 대구과학대학교 창업보육센터 내 108호
 - 센터조직 : 2개반 9명 (센터장1, 팀장2, 팀원6)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비				확보액				집행액			
	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비
당초	3,500	1,750	875	875	3,594	1,797	898.5	898.5	2,859	1,429.5	714.75	714.75
현재	3,594	1,797	898.5	898.5								

※ 사업예산 확보액 및 집행액은 누계액임

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 09. 11.	· 북구 강북 어린이급식관리지원센터 재위탁 선정
2018. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명미만 어린이급식소 등록률 : 76.75%)
2019. 01. 02.	· 2019년도 어린이급식관리지원센터 사업계획
2019. 06. 30.	· 센터 주요 성과관리 (100명미만 어린이급식소 등록률 : 78%)
2019. 09. 10.	· 북구 어린이급식관리지원센터 재위탁 선정
2019. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명미만 어린이급식소 등록률 : 84%)
2020. 01. 15.	· 2020년도 어린이급식관리지원센터 사업계획
2020. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명 미만 어린이급식소 등록률 : 88.3%)
2021. 02. 05.	· 2021년도 어린이급식관리지원센터 사업계획
2021. 06. 30.	· 센터 주요 성과관리 (100명 미만 어린이급식소 등록률 : 91.6%)
2021. 09. 13.	· 북구강북 어린이급식관리지원센터 재위탁 선정
2021. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명 미만 어린이급식소 등록률 : 100%)

※ 연도, 월, 일자별 주요 추진 내역위주로 작성

□ 향후계획

- 계속 추진사업으로 2센터(북구 어린이급식관리지원센터, 북구 강북 어린이급식관리지원센터) 운영 지속을 통하여 어린이 대상 급식소 지원

관리번호	7-9	공약명	교육경비 보조금 지급				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 인재양성팀장 남미화 / 주무관 하정연(0665-2182)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 관내 학교의 교육환경개선 및 교육경쟁력 강화

최종목표	연도	목 표
우수인재양성을 통한 명품 교육도시 조성	2018년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2019년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2020년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2021년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2022년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 추진대상 : 관내 80개 초·중·고등학교 및 특수학교
- 추진내용 : 관내 고등학교 이하 각급 학교에 교육경비보조금 지원
- 추진방법 : 교육경비보조금 심의위원회 심의를 통해 평가지표 및 지원대상 학교 결정

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	5,850	-	-	5,850	-	5,820	-	-	5,820	-	4,588	-	-	4,588	-
현재	7,220	-	-	7,220	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 73개교(건) / 1,049,854천원 지원
2019. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 77개교(건) / 998,953천원 지원
2020. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 76개교(건) / 1,182,800천원 지원
2021. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 78개교(건) / 1,369,285천원 지원

□ 향후계획

- 각 학교의 요구를 적극 반영하여 학교별 맞춤형 교육경비보조금 지원을 통해 관내 교육환경을 개선

관리번호	7-10	공약명	학교 급식 안전먹거리 지원				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 인재양성팀장 남미화 / 주무관 전영주(2665-2184)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 우수 식재료 구입비 지원으로 양질의 학교급식 제공

최종목표	연도	목 표
양질의 학교 급식 제공으로 성장기 학생들의 건강증진 도모	2018년	· 관내 초등학교 우수식재료 구입비 지원
	2019년	· 관내 초등학교 우수식재료 구입비 지원
	2020년	· 관내 초등학교 우수식재료 구입비 지원
	2021년	· 관내 초등학교 우수식재료 구입비 지원
	2022년	· 관내 초등학교 우수식재료 구입비 지원

□ 사업개요

- 지원대상 : 관내 초등학교 39개교
- 지원일수 : 178일 정도
- 지원단가 : 135원 정도 /1식
- 지원학생수 : 22,295명
- 지원학교 선정방법
 - 대구시에서(시 교육청과 협의) 지원학교 및 지원금액 선정(학교별 차등 지원)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	2,208	-	1,104	1,104	-	2,182	-	1,091	1,091	-	2,154	-	1,077	1,077	-
현재	2,208	-	1,104	1,104	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 1.	· 2017년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2018. 3. 5.	· 2018년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2018. 3. 15.	· 보조금 지원(관내 초등학교 36개교, 523,929천원 지원) - 2개교(교동초, 학남초) 강당증축공사로 직영학교밥상 미실시
2019. 1.	· 2018년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2019. 3. 20.	· 2019년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2019. 3. 26.	· 보조금 지원(관내 초등학교 38개교, 552,400천원 지원)
2020. 1.	· 2019년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2020. 3. 11.	· 2020년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2020. 3. 13.	· 보조금 지원(관내 초등학교 38개교, 552,400천원 지원)
2021. 1.	· 2020년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2021. 3. 16.	· 2021년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2021. 3. 17.	· 보조금 지원(관내 초등학교 39개교, 526,788천원 지원)

□ 향후계획

- 지속적인 우수식재료비 지원으로 급식의 질 향상 및 학생들의 건강 증진

관리번호	7-11	공약명	영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 운영				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 청소년정책팀장 정경혁 / 주무관 김민영(0665-2185)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 영유아의 발달 상황에 맞는 음악, 체육, 인지 교육프로그램 운영
- 청소년의 취미와 특기를 살린 특성화 프로그램 운영
- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 방과후 아카데미 운영

최종목표	연도	목 표
영·유아청소년의 교육·문화체험 기회 확대를 통한 전인적 인재육성	2018년	청소년방과후아카데미 운영 : 2개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 37개 강좌 56개반 청소년 프로그램 운영 : 63개 강좌 94개반
	2019년	청소년방과후아카데미 운영 : 2개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 37개 강좌 56개반 청소년 프로그램 운영 : 63개 강좌 94개반
	2020년	청소년방과후아카데미 운영 : 3개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 40개 강좌 60개반 청소년 프로그램 운영 : 65개 강좌 98개반
	2021년	청소년방과후아카데미 운영 : 5개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 31개 강좌 40개반 청소년 프로그램 운영 : 92개 강좌 117개반

□ 사업개요

- 시 설 : 북구청소년회관(검단로 71-17, 산격동)
/ 북구청소년문화의집(칠곡중앙대로 561, 읍내동)
- 내 용 : 음악, 미술, 체육, 논술, 과학, 공예 프로그램 등 운영
- 운 영 : 청소년 방과 후 아카데미, 영·유아 및 청소년 교육·문화프로그램 운영

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,016	508	254	254	-	1,324	662	331	331	-	1,206	603	301.5	301.5	-
현재	1,324	662	331	331	-										

※ 2021. 3. 29. 북구청소년문화의집 개관으로 방과후아카데미 2개반 추가 운영

□ 추진실적

- 영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 다수 운영중에 있으나, 코로나19로 인해 수강 인원 급감

□ 향후계획

- 영·유아 및 청소년의 특기 적성 및 진로 탐색에 적합한 다양한 프로그램 개발 및 운영
- 코로나19 사회적 거리두기 지침 준수하며 프로그램 운영