

관리번호	1-2	공약명	서리지 수변공원 관광메카 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 공원팀장 김창모 / 주무관 석경욱(☎665-2864)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	90			○			

□ 사업목표

- 서리지 일원에 도심 친수공간 조성 및 생태녹지 공간 확충으로 시민들에게 힐링 및 생태 체험 장소를 제공
- 현재 추진 중인 서리지 수변생태공원 조성사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 모험시설과 가족체험형 시설을 도입하여 서리지 수변생태공원을 활성화하고자 함

최종목표	연도	목 표
서리지 수변공원 관광메카 조성	2019년	· 1단계 수변생태공원 기반시설 공사 완료
	2020년	· 2단계 공사 착공 및 준공 (수변데크 및 관찰 전망대 조성, 초화류 식재) · 도시관리계획 (변경) 결정 용역 시행
	2021년	· 다양한 시설물 설치를 위한 도시관리계획(변경) 결정 용역 시행
	2022년	· 공원시설 설치 사업비 확보를 위한 관계부서 공모사업 신청

□ 사업개요

<서리지 수변생태공원 조성>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 73번지 서리지 일원
- 사업규모 : A=89,673m²
 - 산책로, 가드닝체험장, 암석원, 잔디마당, 생태숲, 수변데크 조성 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(1단계 '15 ~ '19, 2단계 '19 ~ '20)
- 총사업비 : 12,959백만원(국비 2,629 / 시비 4,190 / 구비 6,140)

<서리지 수변생태공원 활성화(관광메카 조성)>

- 위 치 : 대구 북구 동호동 71-1번지 및 56번지 일원
- 사업규모 : 짚라인(L=350m정도), 야영장(A=10,000㎡정도)
- 사업기간 : 짚라인(2019~2021), 야영장(2021 이후)
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,455 / 시비 495 / 구비 1,050)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	18,959	7,084	4,685	7,190	-	13,204	2,351	4,650	6,203	-	12,081	2,352	4,108	5,621	-
현재	18,959	7,084	4,685	7,190	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 01. 19.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 착공 (공사 기간 : 365일)
2018. 08. 02.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 폭염)
2018. 08. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2018. 12. 11.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사기간 연장 (연장 60일)
2018. 12. 27.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 (사유 : 동절기 기온하강)
2019. 02. 20.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 공사중지 해제
2019. 05. 29.	· 1단계 수변생태공원 기반시설공사 준공
2020. 12. 18.	· 2단계(1차) 수변생태공원 실시설계용역 완료
2021. 2. 16.	· 2단계(1차) 수변생태공원 조성공사 착공
2021. 10. 13.	· 2단계(1차) 수변생태공원 조성공사 준공

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2022. 2. ~ 2022. 10. : 2단계(2차) 수변생태공원 조성공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 도시관리계획 결정(변경)에 따라 수변공원 확장 부분 사업시행 예산확보 필요
- 대책
 - 예산확보를 위한 노력
 - 특별교부세 사업 신청
 - 중앙정부 공모사업 신청