

관리번호	1-4	공약명	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성				
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 산림휴양팀장 정철웅 / 주무관 이정희(0665-4305)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	55	종 결	지속추진	정상	일부추진		
				○			

□ 사업목표

- 도심지 근교의 생활권을 중심으로 한 산림휴양체험 공간을 조성하여, 주민들의 건강증진에 기여하고 건전한 여가공간을 제공
- 숲, 그늘, 바람 등 자연의 풍경과 소리를 담아 친자연적으로 조성

최종목표	연도	목 표
둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성	2018년	· 명봉산, 침산, 연암공원 맨발산책로 조성 완료
	2019년	· 함지산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2020년	· 침산공원 맨발산책로 추가 조성 및 둘레길 조성
	2023년	· 대불공원 맨발산책로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 명봉산, 함지산, 화담산, 금호사수지구, 태복산 등 8개소
- 사업규모
 - 둘레길 조성 및 관리 : 46.5km(함지산 등 5개소)
 - 테마형 맨발산책로 조성 : 4.8km(명봉산 등 8개 코스)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 총사업비 : 1,704백만원(국비 448 / 시비 831 / 구비 425)
- 사업내용
 - 둘레길 조성 및 관리 : 목재계단, 데크로드, 노후 시설물 정비, 안내판 설치 등
 - 맨발산책로 조성 : 마사토길, 황토볼, 세족장, 쉼터 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,704	448	831	425	-	1,384	448	591	345	-	1,206	448	457	301	-
현재	1,704	448	831	425	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. ~ 2018.	· 명봉산(무병장수길) 맨발산책로 (L=800m) 조성
2018. 6. ~ 9.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=56m), 연암공원(건강선비길) 맨발산책로 (L=69m) 및 둘레길 조성
2019. 7. ~ 10.	· 함지산(삼천갑자동방삭길) 맨발산책로 (L=260m) 조성
2020. 8. ~ 11.	· 침산공원(건강백세길) 맨발산책로 (L=210m) 추가 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ 2023년 : 북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 연차별 조성

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 조성되는 부지는 대부분 사유지로 토지소유자의 동의를 받기 어려움
- 대책
 - 토지소유자에 대하여 사업의 취지를 충분히 설명하고 동의해 줄 것을 설득
 - 부동의 시 우회로 선정 및 동의 가능한 대상지를 우선 추진
 - 연암공원, 대불공원 내 맨발산책로는 토지 보상 완료 후(2023년) 조성 예정