

관리번호	2-1	공약명	칠곡3지구 문화예술거리 조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이희균(☎665-4322)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ **사업목표**

- 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로 조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여
- 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

최종목표	연도	목 표
칠곡3지구 문화예술거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 완료
	2019년	· 거리 조성 완료 및 크리스마스거리 조성·운영
	2020년	· 이태원길 오픈 행사 개최 및 거리 본격 운영

□ **사업개요**

- 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로
- 규 모 : B=12m, L=720m
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 소요예산 : 3,000백만원 정도
- 주요사업
 - 디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 경관가로 조명
 - 동천육교 정비, 이태원 문학관 조성, 거리안내사인 설치 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	2,729	-	-	2,729	-
현재	3,000	-	-	3,000	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11. ~ 2017. 1.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 시행
2018. 7. ~ 8.	· 칠곡3지구 문화예술거리 주민아카데미 운영(5회)
2018. 4. ~ 11.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2019. 1. ~ 12.	· 공사 착공 및 준공 / 크리스마스거리 조성·운영
2020. 9. ~ 2021. 2.	· 이태원길 문학활성화 테마조형문(포토존) 조성

□ 향후계획

- 2020년 ~ : 문화예술거리 활성화 프로그램 운영

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 사업구역이 상가밀집지역 임에 따라 각종 쓰레기 배출·처리, 불법주차 및 무단 적치물에 대한 주민들의 관심 필요
- 대책
 - 칠곡3지구 상가협의회 및 주민들과의 지속적인 만남을 통해 주민주도에 의한 문제해결 방안 구축