

관리번호	2-2	공약명	구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험특구-				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 최한태(☎665-2354)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	96			○			

□ 사업목표

- 구암동 고분군 및 팔거산성의 보존정비를 통해 역사교육의 장으로 활용하고 탐방로 정비, 고분전시관 설치 등을 통해 도심 속 내 고대역사문화체험 공간을 마련하고자 함. 또한 지역의 역사·문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스 산업 활성화를 도모하기 위함

□ 사업개요

- 구암동고분군·팔거산성 종합정비
 - 면적 : 428,509m²
 - 1·5·100호분 발굴조사, 팔거산성 시굴조사, 역사문화거리 조성
 - 전시관·박물관 신축, 탐방로 및 탐방안내소 설치
- 고대역사문화 체험특구 추진
 - 면적 : 593,194m²
 - 고대역사 유적지 정비·복원, 체험공간 조성
 - 고대역사 문화상권 활성화, 공감프로그램 개발

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	46,510	31,546	14,369	595	-										
현재	46,510	31,546	14,369	595	-	8,626	5,400	2,196	1,030	-	6,517	3,711	1,776	1,030	-

□ 추진실적

일 자	추진 내용
2017. 11. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 누리길 조성사업 추진
2017. 05. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 1호분 복원정비사업 추진
2017. 12.	· 고대역사문화 체험 특구 지정 (중소벤처기업부)
2018. 08.	· 국가지정문화재 (사적) 지정 (문화재청)
2019. 10.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 설치 및 주변정비 공사 완료
2019. 11.	· 구암동고분군 56호분 정밀재발굴조사 추진 완료
	· 구암동고분군 문화재 안내판 설치 (6개소) 완료
2019. 12.	· 구암동고분군 사유지 매입 (11필지 매입 완료)
2020. 04.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 및 야자매트 추가 설치 완료
2020. 06.	· 구암동고분군 종합정비계획 용역 완료
	· 구암동고분군 산68번지 외 3필지 등기이전 및 보상완료
	· 팔거산성 정밀발굴조사 사업 착수
2020. 07.	· 구암동고분군 58호분 정밀발굴조사 용역 완료
2020. 10.	· 구암동고분군 산78-1번지 등기이전 및 보상완료
2021. 02	· 구암동고분군 산64번지 등기이전 및 보상완료
2021. 05	· 구암동고분군 5호분 문화재 시굴조사 완료
2021. 06	· 구암동고분군 5호분 문화재 정밀발굴조사 추진 중
2021. 06	· 구암동고분군 1호분 주변정비공사(임목폐기물 처리, 창고 철거 등)

□ 향후계획

최종목표	연도	목 표
도심 속 내 고대역사문화 체험 공간 마련, 역사·문화분야 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스산업 활성화	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 구암동고분군 사유지 매입 · 5호분 정밀발굴조사 · 1호분 주변정비(잡목 및 폐기물 처리) · 구암동고분군 학술대회 개최
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 팔거산성 정밀발굴조사(2차) · 팔거산성 국가지정문화재(사적) 승격 지정 용역 · 구암동고분군 56, 58호분 봉분 복원 사업 · 304호분 정밀발굴조사
	임기후	<ul style="list-style-type: none"> · 304호분 주변 야간경관 조명 공사 · 팔거산성 정밀발굴조사 및 학술대회 개최 · 고분전시관(박물관), 야외전시관 및 체험학습장 조성

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대부분의 사업이 문화재청 문화재 보수정비예산으로 추진되므로 다년간에 걸쳐 진행될 것으로 예상
- 문화재 보수정비사업에 포함되지 않는 사업의 사업비 확보 방안 모색 필요 (ex 구암동고분군 체험전시관 건립, 고분전시관 건립 예산 등)

○ 대 책

- 구암동고분군 종합정비계획을 수립하고 문화재청 최종 승인을 득하였으므로 그에 따라 단계적으로 예산 신청할 계획
- 국가기관 공모사업 대상 여부에 대한 적극적인 검토