

관리번호	2-5-2	공약명	옥산로 테마거리 조성				
추진부서	도시행정과 과장 조영래 / 도시디자인팀장 강경원 / 주무관 정윤지(0665-2334)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	60			○			

□ 사업목표

- 도시철도3호선 북구청역 및 삼성창조캠퍼스 조성, 대구복합스포츠타운 조성 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로와 호암로 일대를 시민들이 걷고 싶어하고 머물고 싶어하는 명품거리로 조성하고자 함.

최종목표	연도	목 표
걷고 즐기고 머물기 좋은 명품거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 시행
	2019년	· 기본 및 실시설계 완료, 사업예산 확보
	2020년	· 거리 조성공사 시행
	2021년	· 거리 조성공사 시행
	2022년	· 거리 조성완료 및 활성화 프로그램 운영

□ 사업개요

- 사업구간 : 옥산로 ~ 호암로(북구청네거리~삼성창조캠퍼스)
- 규 모 : B=30m, L=1.6Km
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 3,370백만원 정도(시비 3,220 / 구비 150), 한전지중화 사업비 별도
- 주요사업
 - 고성성당 주변 근대산업유산 스토리갤러리 조성, 걷고 싶은 거리 조성
 - BAY형 인도 확장, 가로환경개선(태평보성아파트 및 삼성아파트 앞)
 - 전신주 지중화 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,700	-	3,550	150	-	2,850	-	2,700	150	-	1,878	-	1,728	150	-
현재	3,370	-	3,220	150	-										

※ 전신주 지중화 별도

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 4. ~ 2019. 12.	· 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2018. 12. 12.	· 대구시 공공디자인진흥위원회 디자인안 심의
2019. 6. 25.	· 주민설명회 개최
2019. 12. ~ 2021. 3.	· 토목·조경 공사 1차분 시행
2020. 2. ~ 2021. 2.	· 전기 공사 1차분 시행
2021. 4. 23.	· 토목·조경 공사 2차분 착공
2021. 5. 6.	· 전기 공사 2차분 착공
2021. 5. 10.	· 옥산로 테마거리 한전 지중화사업 시행
2021. 6. 2.	· CCTV 구매설치 시행

□ 향후계획

- 2022. 3. : 전체 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 한전 지중화공사 추진 중 고저압 케이블 출고 지연으로 전체 공사 준공이 지연될 수 있음
- 대책
 - 한전과 협의를 통해 공사일정을 조율하고, 준공이 지연되지 않도록 선시공 가능한 공정부터 추진 중