

관리번호	2-6	공약명	태전동 운전면허시험장 이전				
추진부서	혁신전략실장 권태승 / 미래개발팀장 조현경 / 주무관 강지연(2665-3904)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업 목표

- 운전면허 시험장 이전을 통해 노후된 시설 개선
- 도심 주거 지역 내 도로주행시험으로 인해 발생하는 교통 안전 문제 해결

최종목표	연도	목 표
운전면허 시험장 이전 합의	2018년	
	2019년	· 운전면허 시험장 이전 건의 협의 채널 구축·운영
	2020년	· 운전면허 시험장 이전 방안 용역 실시 및 관계부처 협의
	2021년	
	2022년	· 운전면허 시험장 이전 합의

□ 사업 개요

- 사업 내용 : 대구운전면허시험장 이전
- 사업 기간 : 2018년 ~ 2022년

대구 운전면허 시험장

- 설립일 : 1989. 7. 1. (현위치 이전 : 1990. 4. 15.)
- 위치 : 북구 태암남로 38
- 면적 : 34,292㎡ (대구지방경찰청 소유)
- 기능
 - 면허지원부 : 서무·회계·전산·장비·차량·시설 (난방)
 - 면허시험부 : 운전면허시험 업무 (학과·기능·주행시험)
 - 민원부 : 운전면허발급·운전면허관리 업무

□ 사업 예산 : 비예산

□ 추진 실적

일 자	추진 내용
2018. 3. ~ 5.	<ul style="list-style-type: none"> · 중앙부처 및 국회 국비지원 협의 - 국토교통부 (교통안전복지과) : 사업설명 및 적격성 심사자료 제출 - 국회 (지역 교통위 위원 등) : 사업설명 및 국비 지원 요청
2018. 11.	· 국토교통부 사업계획 협의
2019. 2.	· 국토교통부 국비 지원 협의
2019. 9.	· 운전면허시험장 건축물 용도 분류 관련 국토교통부 주관 관계기관 회의
2019.10.	· 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 일부개정령(안) 입법예고
2019.12.	· 이전타당성 조사 · 분석 연구 용역비 2020년 대구시 예산반영(250백만원)
2019. 12. 27.	· 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 일부개정
2020. 3.	· 코로나19 상황으로 인해 용역비 전액 삭감
2020. 12.	· 이전타당성 조사 · 분석 연구 용역비 2021년 대구시 예산반영(200백만원)
2021. 7.	· 운전면허시험장 이전 타당성 조사분석 용역 착수(용역기간 : 10개월)
2021. 10. 28.	<ul style="list-style-type: none"> · 면허시험장 이전대상지 추천 공문 송부(북구→대구시) 이전추천부지 : 북구 동호동 251번지 일원(50,000m² 정도)

□ 향후계획

- 대구시 용역 담당 부서와 긴밀하게 협력하고 주민 의견 수렴 등을 통해 우리 구 의견이 반영된 용역 구상안 마련에 최선의 노력을 경주
- 운전면허시험장의 조속한 이전과 후적지 개발이 될 수 있도록 지역 정치권 (국회의원, 시의원 등)과 대구시에 지속적인 건의와 관심 제고