

관리번호	3-2-1	공약명	북현동 주거환경개선사업				
추진부서	건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 / 주무관 이성규(☎665-2954)						
추진상황	진도율	추진완료		추진중		미추진	보류
	(%)	종 결	지속추진	정상	일부추진		
	36			○			

□ 사업목표

○ 복현동 주거환경개선사업 완료

최종목표	연도	목 표
사업완료	2018년	· 정비구역 지정
	2019년	· 사업시행계획인가
	2020년	· 보상, 이주, 철거
	2021년	· 착공
	2022년	· 골조공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2025. 2.
- 위 치 : 복현동 617-8번지 일원(구역면적 12,455㎡)
- 사업규모 : 아파트 4개동 278세대 및 부대복리시설, 주민공동시설
- 시 행 자 : 대구도시공사

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	58,812	15,116	91	39	43,566	130	-	91	39	-	130	-	91	39	-
현재	58,812	15,116	91	39	43,566										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 12. 10.	· 정비구역 지정
2018. 12. 13.	· 사업시행자 지정 (대구도시공사)
2019. 6. 25.	· 설계용역 선정
2020. 6. 29.	· 사업시행계획인가
2021. 4. 28.	· 감정평가실시
2021. 10. 8.	· 재결신청서 열람·공고

□ 향후계획

- 2023. 1. : 착공
- 2025. 2. : 준공

