

관리번호	3-3	공약명	대전 화물자동차 공영차고지 조성사업				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 손용우(☎665-3163) 운수관리팀장 최지영 / 주무관 김은정(☎665-3046)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	40			○			

□ 사업목표

- 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소
- 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화
- 도로 및 주거 지역 내 불법 주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

최종목표	연도	목 표
화물자동차 공영차고지 조성	2018년	· 중기지방재정계획 반영 및 국비 확보
	2019년	· 관리계획 변경, 기본 및 실시계획 용역
	2020년	· GB관리계획 변경
	2021년	· 도시계획시설 결정
	2022년	· 실시계획 인가고시 및 토지 보상 · 공사 시행

□ 사업개요

- 위치/면적 : 대전동 43번지 일원 / 33,588㎡정도
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 주요시설 : 주차면 480면, 관리동, 자주식 철골 주차장 등
- 총사업비 : 410억원(국비 4, 시비 365, 구비 41)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액(2021년 기준)					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	30,000	21,000	6,000	3,000	-	11,777	400	10,215	1,162	-	866	400	338	128	-
현재	41,000	400	36,500	4,100	-										

※ 2022년 본예산 편성 시 시비 8,000백만원/ 구비 1,828백만원 확보

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 8.	· 국비(지역발전특별회계) 확보
2019. 4.	· 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수
2019. 7.	· 대구시 입지대상시설 자체심사
2019. 8.	· 국토부 입지대상시설 중앙심사
2019. 11.	· 대구시 도시계획위원회 심의
2020. 1. ~ 2.	· 중앙관계기관 협의(국토교통부↔국방부 외 6기관)
2020. 9.	· 제21회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경)
2020. 11.	· 제23회 중앙도시계획위원회 재심의(GB관리계획 변경) - 원안가결 · GB관리계획 변경 승인 통보
2020. 11. ~ 12.	· GB관리계획 변경 승인 열람공고
2021. 1. ~ 3.	· 도시계획시설 결정(안) 관련부서 협의
2021. 4. ~ 5.	· 도시관리계획(안) 열람공고
2021. 6.	· 대구광역시 도시계획위원회 심의(도시계획시설 결정) - 원안가결 · 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시
2021. 7.	· 확보예산 교부 및 토지 등 보상추진 계획 수립
2021. 8.	· 지방재정 중앙투자심사 결과(조건부가결)
2021. 8. ~ 9.	· 토지 및 지장물 등 물건조사 용역 추진
2021. 10.	· 토지 및 지장물 등 물건조사 보상물건 확정
2021. 12.	· 감정평가 선정 및 감정평가 실시

□ 향후계획

- 2022년 1월 ~ : 토지 보상 및 실시계획 인가고시
- 2022년 10월~ : 공사 착공
- 2023년 : 공사 준공
- 설계도

