

관리번호	4-2	공약명	금호워터폴리스 조성물 구축 (금호워터폴리스 진입도로건설)				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 도로시설팀장 김건식 / 주무관 최은석(☎665-2882)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	40	종결	지속추진	정상	일부추진		
				○			

□ 사업목표

- 금호워터폴리스 산업단지의 개발로 산업단지 내 물류의 활발한 이동과 주변 지역 개발 촉진을 위해 도로개설 필요
- 진입도로의 개설로 인근 산업단지와 엑스코·유통단지 등과의 물류 이동 원활
- 금호강 수변공원과 단지 간 전면적 연결로 친환경 복합단지로 개발 가능

최종목표	연도	목 표
금호워터폴리스 진입도로 건설	2018년	· 산단진입로 예비타당성조사
	2019년	· 기본 및 실시설계
	2022년	
	2022년	· 보상 및 공사시행
	2024년	
2024년	· 공사준공 예정	

□ 사업개요

- 위 치 : 신천동로 종점 ~ 동구 불로동 이시아폴리스 서편도로
- 기 간 : 2016년 ~ 2024년
- 개 요 : 도로건설 폭 16~18m(4차로), 연장 2.9km
(지하차도 1개소, 교량 5개소)
- 사업비 : 1,076억원(국비 620, 시비 456)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	107,600	62,000	45,600	-	-	12,700	12,000	700	-	-	2,400	1,700	700	-	-
현재	107,600	62,000	45,600	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 6월	· 예비타당성조사 통과
2019. 10월	· 기본 및 실시설계용역 착수
2020. 5~7월	· 주민설명회 개최
2020. 6월	· 실시계획고시
2020. 7월	· 기본 및 실시설계용역 중지(한전전력구 이설주체 협의 및 금호강 횡단교량 진입램프 설치요청에 따른 추가 검토기간 소요)
2021. 6월	· 기본 및 실시설계용역 중지 해제
2021. 7월	· 중앙토지수용위원회 수용재결 신청

□ 향후계획

- 2022년 3월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022년 4월 ~ 2024년 12월 : 보상 및 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 대책
 - 산업단지(금호워터폴리스) 개발계획과 연계추진