

관리번호	4-4-1	공약명	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 일자리경제팀장 윤경옥 / 주무관 성혜림(☎665-2648)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 종합유통단지 및 MICE 산업의 활성화 방안 발굴을 통한 경쟁력 제고
- 2022년 세계가스총회의 성공적인 개최

최종목표	연도	목 표
엑스코 제2전시장 건립	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 · 문화재 지표조사 추진 · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 감정평가 및 협의보상
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 수용취득 · 엑스코 제2전시장 확충을 위한 지장물 철거 및 단지조성 · 엑스코 제2전시장 건립 및 건축공사 발주 및 착공
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 건축공사 실시
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 엑스코 제2전시장 준공 · 엑스코 제2전시장 내부시설 설치 및 시험운영

□ 사업개요

- 사 업 명 : 엑스코 제2전시장 확장공사
- 기 간 : 2016. 12. ~ 2021. 4.
- 위 치 : 북구 산격동 1706번지 일원 (엑스코 옆 기업관 부지)
- 총사업비 : 2,694억원(시비 1,137, 지방채 595, 특교 27, 도시공사 935)
- 사업내용 : 대지면적 36,952㎡, 연면적 40,472㎡, 지하1층/지상2층
 - 전지면적 15,000㎡, 주차장 460대, 부대시설 등

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	189,500	-	143,500	-	46,000	269,400	-	175,900	-	93,500	269,400	-	175,900	-	93,500
현재	269,400	-	175,900	-	93,500										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 12.	· 엑스코 확장 전시시설 부지 선정
2017. 04.	· 제2전시장 건립 사전협의 완료 (산업통상자원부)
2017. 07.	· 제2전시장 건립사업 추진계획 수립
2017. 12.	· 지구단위계획변경 완료
2018. 02. 28.	· 엑스코 제2전시장 건립 주민설명회 개최
2018. 03. 26.	· 엑스코 제2전시장 건립 계획설계 용역 완료
2018. 04. 04.	· 지방재정투자사업 중앙심사 완료(행정안전부)
2018. 05. 02.	· 엑스코 제2전시장 건립 단지조성 설계용역 착수
2018. 06. 04.	· 보상협의회 개최
2018. 07. 20.	· 감정평가 실시 완료
2018. 07. 25. ~ 09. 12.	· 보상협의 실시 (3회)
2018. 09.	· 수용재결 신청 및 재결
2018. 11. 12. ~ 2019. 07.	· 부지조성 공사 실시
2019. 07. 02.	· 기공식 개최
2019. 07.	· 엑스코 제2전시장 건축 공사 실시
2021. 04. 19	· 엑스코 제2전시장 준공
2021. 04. 28.	· 엑스코 제2전시장 개관식 개최

□ 향후계획

- 세계가스총회 개최 (2022. 5. 23. ~ 5. 27.)