

관리번호	4-4-2	공약명	도시철도 엑스코선 추진				
추진부서	건설과 과장 구성호 / 도로시설팀장 김건식 / 주무관 최은석(☎665-2882)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	70			○			

□ 사업목표

- 종합유통단지, 금호위터폴리스 등 주요 물류·산업단지 접근성 개선
- 엑스코 제2전시장 건립과 연계한 대규모 국제행사 유치로 지역 MICE 연관 산업 (숙박, 외식, 쇼핑, 관광 등)의 성장과 지역경제 발전에 기여
- ※ 생산 및 부가가치 유발효과 1조 7,474억원, 고용 및 취업유발효과 2만여명

최종목표	연도	목 표
도시철도 엑스코선 추진	2018년	· 도시철도 엑스코선 예비타당성조사
	2019년	
	2020년	
	2021년	· 타당성 평가 및 기본계획 수립
	2022년	

□ 사업개요

- 사업구간 : 수성구민운동장역~동대구역~경북대~엑스코~이시아폴리스
- 기 간 : 2018년 ~ 2028년
- 개 요 : L=12.3km, 정거장 10개소
- 사 업 비 : 6,711억원 (국비 4,027, 시비 2,684)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	716,900	430,100	286,800	-	-	2,100	-	2,100	-	-	800	-	800	-	-
현재	671,063	402,638	268,425	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 6.	· 예비타당성조사 대상사업 신청(대구시→국토부)
2018. 8.	· 예비타당성조사 대상사업 선정(기획재정부)
2018. 10.	· 예비타당성조사 착수 및 현장조사
2020. 2.	· 예비타당성조사 1차 점검회의
2020. 10.	· 예비타당성조사 2차 점검회의
2020. 12.	· 예비타당성조사 통과 (B/C 0.87, AHP 0.503)
2021. 5.	· 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 착수(21.5.31.~22.11.21.)

□ 향후계획

- 2022년 11월 : 타당성 평가 및 기본계획 수립 완료
- 2023년 ~ 2028년 : 설계 및 공사 시행