

<b>관리번호</b>	<b>5-2</b>	<b>공약명</b>	<b>보훈회관, 노인회관 건립</b>				
<b>추진부서</b>	복지정책과 과장 김진호 / 복지정책팀장 류금숙 / 주무관 이삼진(☎665-2514)						
<b>추진상황</b>	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	<b>100%</b>	○					

### □ 사업목표

- 보훈대상자에 대한 예우와 사기진작을 위하여 쾌적한 보훈단체 사무실 및 여가활동 공간 제공
- (사)대한노인회 북구지회 기존건물의 노후화에 따른 쾌적한 공간제공과 어르신들의 문화복지, 여가선용으로 건강한 노후생활 개선으로 삶의 질 향상

최종목표	연도	목 표
보훈회관 및 노인회관 건립	2018년	· 공사착공
	2019년	· 공사진행률 90%
	2020년	· 공사준공 및 보훈단체 입주
	2021년	

### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 칠성남로 26길 27(칠성동2가)
- 규 모 : 연면적 1,978.19㎡(지하1층, 지상5층)
- 주요시설 : 보훈회관, 노인회관, 도시재생센터, 별별상상이야기관

### □ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액(누계)					집행액(누계)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	5,065	500	1,365	2,600	600	5,065	500	-	3,965	600	4,959	500	-	3,859	600
현재	5,065	500	-	3,965	600										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 2. 16.	· 보훈회관 및 노인회관 건립시행계획 수립
2017. 7. 10.	· 설계용역착수
2018. 6. 27.	· 공사 착공
2018. 8. 14.	· 기공식
2019. 1.	· 터파기 철근배근
2019. 2. ~ 6.	· 골조공사
2019. 6. ~ 9.	· 5층 바닥 타설 완료
2019. 10. ~ 2020. 2.	· 마감공사
2020. 3.	· 준공
2020. 4. 6. ~ 4. 14.	· BF 본인증 심사 및 인증
2020. 4. 27.	· 단체 입주