관리번호	1-3	공약명	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성
추진부서	관광과 과장 이동인 / 금호강관광팀장 허성화 / 주무관 김은경(☎665-2252)		

추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	25			○			

□ 사업목표

○ 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성

○ 친환경 생태정책이 공존하는 새로운 금호강변 어메니티 구축

○ 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

최종목표	연도	목 표
금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간 조성	2018년	· 하중도개발 단위사업별 하천점용허가 : 협의(부산국토청) · 신천 수변생태공원조성 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 · 신천 관광명소화 사업 관광자원화 수립 용역(침산낙조체험마당)
	2019년	· 하중도 진출입로, 보도교, 다목적광장 실시설계용역 · 신천 수변생태공원 실시설계용역('19.8.~'20.8.) · 하중도 명소화사업 투자심사 예산조정 **(당초94억⇒153억)**
	2020년	· 하중도 진출입로, 다목적광장, 공사 착공('20.1~'20.12) · 하중도 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 공사착공('20.1~'21.8) · 신천 수변생태공원 공사 착공 ('20. 9.~) · 침산낙조 체험마당 조성 투자심사 및 중기지방재정계획 신청
	2021년	· 신천 수변생태공원 공사 준공(~'21.12.) · 침산낙조 체험마당 기본 및 설계 용역
	2022년	· 침산낙조 체험마당 착공 및 준공

□ 사업개요

○ 사업면적 : A=245,000㎡

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 237억원

○ 사업내용

– 하중도 개발 : 진출입보도교, 진출입램프설치, 다목적광장, 전망대, 조명등, 편의시설 설치 등(**당초 94억 ⇒ 변경 153억원**)

– 신천프로젝트 : 신천수변생태공원조성(52억/국:시), 침산낙조체험마당조성(32억)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액(명시이월)				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	17,800	4,200	13,600	-	-	500	100	400	-	-	2,947	-	2,947	-	-
현재	15,300	-	15,300	-	하중도	300	-	300	-	-	2,947	-	2,947	-	-
	8,400	2,600	5,800	-	신천개발	200	100	100	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

일 자	추 진 내 용
2016. 11.	· 신천개발 기본계획 수립
2017. 09.	· 하중도 명소화사업 기본계획 수립
2017. 05.	· 단위사업별 실시설계 착수 및 하천점용 협의
2019. 07.	· 하중도 명소화사업 소규모 환경영향평가 용역 및 환경청 협의
2019. 08.	· 수변생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 (~ '20. 8월)
2019. 09.	· 노곡교 지하차도 경관개선 및 신천대로 옹벽녹화
2019. 12.	· 하중도 명소화 사업 실시설계 용역_진출입로, 다목적광장, 보도교
2019. 12.	· 진출입로, 다목적광장, 보도교 하천점용허가(부산국토청)

하중도 방문객 : 16년 133,700명, 17년 355,300명, 18년 286,560명, 19년 264,599명(태풍영향권)

□ 향후계획

○ 2020. 1월 : 진·출입로, 다목적광장 설치 공사 착공(~'20. 12.)

○ 2020. 1월 : 보도교(노곡교측면, 3호선연계) 설치 공사 착공(~'21. 8.)

○ 2020. 9월 : 신천 수변생태공원 공사 착공(~'21. 12)

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 신천개발 프로젝트의 경우 재원조달이 관건이며, 하중도의 경우 부산 지방국토관리청 하천점용 허가 관련 협의가 최우선 과제임
- 전망대, 조명등, 편의시설 등의 사업들은 지구변경(복원→친수지구) 후 추진가능

○ (대 책)

- 금호강 북구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고, 또한 하천점용 허가 기준에 맞도록 실시설계 용역시 부산국토청과 원활한 협의가 요구됨