관리번호	1-4	공약명	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성
추진부서	공원녹지과 과장 이재원 / 산림휴양팀장 박지은 / 주무관 최원석(☎665-4306)		

추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	35			○			

□ 사업목표

○ 도심지 근교의 생활권을 중심으로 한 산림휴양체험 공간을 조성하여, 주민들의 건강증진에 기여하고 건전한 여가공간을 제공

○ 숲, 그늘, 바람 등 자연의 풍경과 소리를 담아 친자연적으로 조성

최종목표	연도	목 표
둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성	2018년	· 명봉산, 침산, 연암공원 맨발산책로 조성 완료
	2019년	· 함지산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2020년	· 화담산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2021년	· 사북산 맨발산책로 및 둘레길 조성
	2022년	· 태복산, 도덕산 맨발산책로 및 둘레길 조성

□ 사업개요

○ 위 치 : 명봉산, 운암지, 화담산, 금호사수지구, 태복산 등 8개소

○ 사업규모

- 둘레길 조성 및 관리 : 46.5km(함지산 등 5개소)
- 테마형 맨발산책로 조성 : 4.8km(명봉산 등 8개 코스)

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년)

○ 총사업비 : 1,664백만원(국비 832 / 시비 416 / 구비 416)

○ 사업내용

- 둘레길 조성 및 관리 : 목재계단, 데크로드, 노후시설물 정비, 안내판 설치 등
- 맨발산책로 조성 : 마사토길, 황토볼, 세족장, 쉼터 등

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,664	832	416	416	-	1,050	448	272	340	-	896	448	224	224	-
현재	1,498	448	608	442	-										

□ 추진실적

일 자	추 진 내 용
2018. 09.	· 명봉산 맨발산책로 2차 (L=300m), 연암, 침산공원 맨발산책로 (L=130m) 및 둘레길 조성
2019. 10.	· 함지산 맨발산책로 (L=260m) 조성

□ 향후계획

○ 2020. ~ 2022. : 북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 연차별 조성

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 조성되는 부지는 대부분 사유지로 토지소유자의 동의가 어려움

○ (대 책)

- 소유자에 대하여 사업취지를 충분히 설명하고 동의 해줄 것을 설득
- 부동의 시 우회로 선정 및 동의 가능한 대상지를 우선 추진