관리번호	1-1-1	공약명	동화천 재해예방사업				
추진부서	건설과 과장 전진기 / 팀장 홍재진 / 주무관 문정용(☎665-2614)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	93			○			

□ 사업목표

○ 치수·이수·생태 기능 증진

○ 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보

○ 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

최종목표	연도	목 표
동화천 재해예방사업	2018년	· 실시설계 완료 및 1차공사 착공
	2019년	· 1차공사 준공, 2차공사 준공
	2020년	· 3차공사 준공
	2021년	· 4차공사 준공
	2022년	· 총괄공사 준공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 북구 동·서변동 일원

○ 규 모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km

○ 사업기간 : 2017. 1. ~2022. 12.

○ 총사업비 : 15,950백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	13,391	6,695.5	3,347.75	3,347.75	-	8,984	1,692	5,046	2,246	-	8,215	1,692	4,670	1,853	
현재	15,950	1,692	10,270.5	3,987.5	-										

□ 추진실적

일 자	추 진 내 용
2018. 10. 24.	· 실시설계 완료
2018. 11. 30.	· 1차공사 착공
2019. 04. 30.	· 1차공사 준공
2019. 05. 07.	· 2차공사 착공
2020. 01. 15.	· 2차공사 준공
2020. 01. 29.	· 3차공사 착공
2021. 01. 20.	· 3차공사 준공
2021. 01. 21.	· 4차공사 착공

※ 연도, 월, 일자별 주요 추진 내역위주로 작성

□ 향후계획

○ 2021.11. : 총사업비 협의(대구시)

○ 2022.12. : 사업완료