관리번호	2-5-2	공약명	옥산로 테마거리 조성				
추진부서	도시행정과 과장 조영래 / 도시디자인팀장 강경원 / 주무관 정윤지(☎665-2334)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	50			○			

□ 사업목표

○ 도시철도3호선 북구청역 및 삼성창조캠퍼스 조성, 대구복합스포츠타운 조성 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로와 호암로 일대를 시민들이 걷고 싶어하고 머물고 싶어하는 명품거리로 조성하고자 함.

최종목표	연도	목 표
걷고 즐기고 머물기 좋은 명품거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 시행
	2019년	· 기본 및 실시설계 완료, 사업예산 확보
	2020년	· 거리 조성공사 시행
	2021년	· 거리 조성공사 시행
	2022년	· 거리 조성완료 및 활성화 프로그램 운영

□ 사업개요

○ 사업구간 : 옥산로 ~ 호암로 (북구청네거리~삼성창조캠퍼스)

○ 규　　모 : B=30m, L=1.6Km

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 소요예산 : 3,650백만원 정도(전신주 지중화 별도)

○ 주요사업

- 고성성당 주변 근대산업유산 스토리갤러리 조성, 걷고 싶은 거리 조성
- BAY형 인도 확장, 가로환경개선(태평보성아파트 및 삼성아파트 앞)
- 전신주 지중화 등

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,700	-	3,550	150	-	2,850	-	2,700	150	-	1,562	-	1,412	150	-
현재	3,650	-	3,500	150	-										

※ 전신주 지중화 별도

□ 추진실적

일 자	추 진 내 용
2018. 4. ~ 12.	· 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2018. 7.	· 민선7기 대구시장 공약사항(50개 골목경제권 조성) 포함
2018. 12. 12.	· 대구시 공공디자인진흥위원회 디자인안 심의
2019. 06. 25.	· 주민설명회 개최
2019. 12. 20.	· 토목·조경 공사 착공
2020. 02. 12.	· 전기 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 02. : 고성북로 10길 가로정비

○ 2022. 03. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 한전지중화공사 추진 중 도로폭이 협소하고 주차가 통제되어 민원 발생의 소지가 있으며, 지장물 상황에 따라 공사가 지연될 경우 전체 공사 준공이 지연될 수 있음

○ (대 책)

- 민원 발생 시 빠른 조치가 가능하도록 한전과 협의하고, 공사 일정이 지연되지 않도록 선시공 가능한 공정부터 시행 예정